주택공급 정책 추진현황 보고서

9·7 주택공급 확대방안

보고 기준일
2026-10-23

보고기간
2026-01-01 ~ 2026-10-23

적용 지역
정책 전체

집계대상
21개 프로그램 · 177개 사업

데이터 최종 수집일
2026-10-23 11:04:44 (한국시간)

최신 원천 판본 등록일
2026-10-23 00:53:25 (한국시간)

생성일 / 출처
2026-10-23 11:42:15 Asia/Seoul / the주택

핵심 요약

□ 2026-10-23 현재 9·7 주택공급 확대방안의 관리대상 177개 사업 중 착공 누적 도달량은 81,131호, 도래 관리목표 달성률은 산정 불가입니다.

○ 연말 누적 착공 예상은 117,392호입니다. 계획 일정에 따른 관리 전망이며 실현 확률을 반영한 통계 예측이 아닙니다.

○ 착공 수치 중 원천 사건 3,116호, 담당자 채택 8,029호, 단계 추정 69,986호, 후행 도달 근거 0호입니다.

목표·현재 도달량·전망

지표	도래 목표	현재 누적	달성률	연말 누적 전망
사업화	151,044호	152,802호	산정 불가	174,394호
인허가	98,097호	99,462호	산정 불가	126,852호
착공	79,829호	81,131호	산정 불가	117,392호
공급·분양	57,002호	35,410호	산정 불가	68,267호
준공	5,489호	697호	산정 불가	7,816호
입주	미확보	미확보	산정 불가	3,845호


목표·도달·전망은 서로 다른 지표입니다. 채택·추정 구성은 1장, 개별 사업과 원천은 붙임에서 확인합니다.

목차

1. 주택공급 정책 추진현황 총괄
2. 공급유형별 착공 추진현황
3. 주요 사업별 추진상황
4. 분양·임대 공급 추진현황
5. 준공·입주 추진현황 및 전망
6. 정책·프로그램별 과제 이행현황
7. 향후 주요 일정 및 중점 관리사항
붙임 1. 공급유형별·지역별 상세 집계표
붙임 2. 개별 사업 추진현황 명세
붙임 3. 원천자료·집계산식 및 데이터 검증 결과

단계별 관리목표·도달량·연말 전망

단위: 호 · 단계 간 합산 금지



1. 주택공급 정책 추진현황 총괄

□ 비교 가능한 목표·도달량이 없어 최저 달성 단계를 산정하지 않습니다.

○ 물량 변경·원인 분석은 변경 전후 판본이 연결된 경우에만 확정합니다. 이번 보고서에 과거 보고서 기준본이 연결되지 않은 경우 전월 대비 개선·악화 판단을 보류합니다.

정책 목표 및 관리 범위

항목	내용
정책 / 발표일	9·7 주택공급 확대방안 / 2025-09-07
정책 전체 목표	1,350,000호 · 착공
목표기간	2026-01-01 ~ 2030-12-31
선택 범위	정책 전체
연결 프로그램 / 관리사업	21개 / 177개
공급유형	공공주택 · 유형 미확인·복합 · 민간 정비사업
후속 정책과의 관계	선택 정책의 원문 목표 유지 · 후속 정책 통합목표와 합산하지 않음

단계별 추진실적

누적 도달량은 이전 연도 포함. 단계 간 합산 금지. 달성률의 분모는 연결 사업의 기준일까지 도래한 관리목표이며 정책 전체 목표와 다릅니다. 미확보 사업은 합계에서 제외되므로 확보 범위를 함께 확인하세요.

단계	도래 관리목표	누적 도달량	달성률	잔여 목표	연말 누적 예상
사업화	151,044호	152,802호	산정 불가	미확보	174,394호
인허가	98,097호	99,462호	산정 불가	미확보	126,852호
착공	79,829호	81,131호	산정 불가	미확보	117,392호
공급·분양	57,002호	35,410호	산정 불가	미확보	68,267호
준공	5,489호	697호	산정 불가	미확보	7,816호
입주	미확보	미확보	산정 불가	미확보	3,845호

누적 도달량 구성

동일 사업에서 원천 사건 → 담당자 채택 → 추정 → 후행 근거 순으로 추가 도달분만 배분합니다. 후행 단계로 입주를 생성하지 않습니다.

단계	원천 사건	담당자 채택	단계 추정	후행 도달 근거	확인 필요	확보 사업
사업화	0호	0호	147,491호	5,311호	0호	176/177
인허가	0호	34,336호	59,297호	5,821호	8호	155/177
착공	3,116호	8,029호	69,986호	0호	0호	120/177
공급·분양	3,389호	27,224호	4,797호	0호	0호	65/177

단계	원천 사건	담당자 채택	단계 추정	후행 도달 근거	확인 필요	확보 사업
준공	0호	697호	0호	0호	0호	2/177
입주	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보	0/177

목표·실적 비교 범위 및 확보 부분

전체 달성률은 동일 모집단의 목표·실적이 모두 확보된 경우에 계산합니다. 확보 부분 달성률을 전체 달성률로 확대하지 않습니다. 추정·담당자 채택값은 기존 관리 도달량으로 보존합니다.

단계	도래 목표 사업	실적 미확보	목표 미확보 도달사업	비교가능 목표 / 도달	확보 부분 달성률
사업화	175	1	2	150,444호 / 150,444호	100.0%
인허가	154	2	2	96,586호 / 96,586호	100.0%
착공	122	5	1	77,026호 / 77,026호	100.0%
공급·분양	96	33	0	35,868호 / 34,542호	96.3%
준공	10	8	0	697호 / 697호	100.0%
입주	0	0	0	미확보 / 미확보	산정 불가

2. 공급유형별 착공 추진현황

공급유형별 금년 착공

연간 증가는 같은 원장에서 연초 전 누적을 뺀 값입니다. 추정 포함 관리 도달량이며 실제 착공 사건과 구성표에서 구분합니다. 유형별 전망은 각 유형 내부 산식으로 계산하여 전체 전망과 단순 합산하지 않습니다.

구분	연간 관리목표	금년 도달 증가	확보값/목표 참고비	연말 증가 전망	전월 대비
공공주택	27,681호	13,287호	48.0%	48,090호	비교 기준본 미확보
신축매입주택	미확보	미확보	산정 불가	미확보	비교 기준본 미확보
민간 정비사업	3,178호	6,123호	192.7%	6,123호	비교 기준본 미확보
일반 민간주택	미확보	미확보	산정 불가	미확보	비교 기준본 미확보
기타 공급유형	미확보	미확보	산정 불가	미확보	비교 기준본 미확보
유형 미확인·복합	미확보	0호	산정 불가	1,458호	비교 기준본 미확보
전체 (중복 제외)	30,859호	19,410호	62.9%	55,671호	비교 기준본 미확보

공급유형 대응표

공공택지·3기 신도시는 공공주택의 세부 분류이며 상위 합계와 중복 가산하지 않습니다.

원장 분류	보고서 분류	합산 원칙
PUBLIC	공공주택	대표 사업별 1회
PURCHASE_NEW	신축매입주택	대표 사업별 1회
PRIVATE_RENEWAL	민간 정비사업	대표 사업별 1회
OTHER_PRIVATE	일반 민간주택	대표 사업별 1회
OTHER	기타 공급유형	대표 사업별 1회
UNKNOWN	유형 미확인·복합	미확인·복합을 임의 배분하지 않음

공공주택 착공 세부현황

추정된 날짜는 실제 착공 확인일로 해석하지 않습니다. 계약·사업승인만으로 착공을 생성하지 않습니다.

지역 / 사업·블록	시행기관	세부 유형	착공 도달량	확인 사건일	당초 / 변경 예정	확인 상태
경기도 고양시 / 고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 S-1	LH	기타 공공주택	869호	2025-02-25	2025-02-25 / 2025-02-25	단계 추정
경기도 고양시 / 고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 S-2	LH	기타 공공주택	945호	2024-11-11	2024-11-11 / 2024-11-11	단계 추정

지역 / 사업·블록	시행기관	세부 유형	착공 도달량	확인 사건일	당초 / 변경 예정	확인 상태
경기도 고양시 / 고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 A-04	LH	3기 신도시	900호	2024-10-31	2024-10-31 / 2024-10-31	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 B1 B1	LH	3기 신도시	미확보	실제 착공일 미확보	미확보 / 2026-12	후행 근거 또는 미확보
경기도 고양시 / 고양창릉 S-01 S-01	LH	3기 신도시	494호	2025-12-31	2025-12-31 / 2025-12-31	원천 사건
경기도 고양시 / 고양창릉 S-02 S-02	LH	3기 신도시	1,057호	2025-09-30	2025-09-30 / 2025-09-30	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-03 S-03	LH	3기 신도시	1,282호	2026-04-15	2026-04-15 / 2026-04-15	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-04 S-04	LH	3기 신도시	1,024호	2026-03-31	2026-03-31 / 2026-03-31	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 S-05	LH	3기 신도시	759호	2024-10-31	2024-10-31 / 2024-10-31	단계 추정
경기도 고양시 / 고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 S-06	LH	3기 신도시	430호	2024-10-31	2024-10-31 / 2024-10-31	단계 추정
경기도 과천시 / 과천주암(뉴스테이) C2 C2	LH	기타 공공주택	344호	2024-12-31	2024-12-31 / 2024-12-31	단계 추정
경기도 과천시 / 과천지식정보타운 S-12 S-12	LH	기타 공공주택	1,424호	2024-12-31	2024-12-31 / 2024-12-31	단계 추정

주요 12행 / 전체 165행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

신축매입·민간정비·일반민간 지역별

지역	유형	금년 착공 증가	연말 누적 전망
서울특별시	신축매입주택	미확보	미확보
서울특별시	민간 정비사업	6,123호	6,123호
서울특별시	일반 민간주택	미확보	미확보
경기도	신축매입주택	미확보	미확보
경기도	민간 정비사업	미확보	미확보

지역	유형	금년 착공 증가	연말 누적 전망
경기도	일반 민간주택	미확보	미확보
인천광역시	신축매입주택	미확보	미확보
인천광역시	민간 정비사업	미확보	미확보
인천광역시	일반 민간주택	미확보	미확보

3. 주요 사업별 추진상황

주요 사업 현황

담당자 고정 지정 → 공급규모 순. 전 사업 및 단계별 근거는 붙임 2·3. 최근 단계 변경·지연·향후 일정 사업은 아래 표와 7장에 별도 표시합니다.

사업명 / 지역	관리물량	현재 단계	주요 실적	다음 일정	상태
서울 서리풀 / 서울특별시 서초구	20,000호	사업화	사업화 20,000호	2027-12-27 인허가	도래 목표 점검
과천과천 공공주택지구 / 경기도 과천시	10,000호	사업화	사업화 10,000호	2027-12-27 인허가	도래 목표 점검
수서 노후 임대 재건축 / 서울특별시 강남구	3,899호	사업화	사업화 3,899호	2028-12-31 인허가	도래 목표 점검
제물포 도심공공복합 / 인천광역시 미추홀구	3,500호	인허가	인허가 3,497호	2026-12-31 착공	도래 목표 점검
가양 노후 임대 재건축 / 서울특별시 강서구	3,235호	사업화	사업화 3,235호	2027-12-31 인허가	도래 목표 점검
중계본동 / 서울특별시 노원구	3,178호	착공	착공 3,178호	2027-07-01 공급·분양	도래 목표 점검
번동2단지 / 서울특별시 강북구	3,048호	사업화	사업화 3,048호	2028-12-26 인허가	도래 목표 점검
성대야구장 / 서울특별시 도봉구	1,800호	사업화	사업화 1,800호	2028-12-26 인허가	도래 목표 점검

보고기간의 단계 사건

같은 사업의 반복 사건 물량을 합산하지 않습니다. 사건 등록 사유는 물량 증감 원인과 다를 수 있습니다. 분할·통합·귀속 변경의 전후 원장이 없으면 변경 원인을 확정하지 않습니다.

사업	사건	일자	물량	확인 상태	등록 사유
고양창릉 S-01	인허가	2026-01-15	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-01	공급·분양	2026-04-30	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

사업	사건	일자	물량	확인 상태	등록 사유
고양창릉 S-01	인허가	2026-01-15	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-01	공급·분양	2026-04-30	494호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-03	착공	2026-04-15	1,282호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-03	공급·분양	2026-06-30	1,282호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
고양창릉 S-03	착공	2026-04-15	1,282호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-03	공급·분양	2026-06-30	1,282호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-04	착공	2026-03-31	1,024호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-04	공급·분양	2026-06-30	1,024호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

사업	사건	일자	물량	확인 상태	등록 사유
고양창릉 S-04	착공	2026-03-31	1,024호	단계 추정	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정
고양창릉 S-04	공급·분양	2026-06-30	1,024호	담당자 채택	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정

주요 12행 / 전체 119행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

4. 분양·임대 공급 추진현황

분기별 공급·모집

분기 실적은 신규 누적 도달 증가분(채택·추정 포함)입니다. 정정·추가 모집은 동일 사업 누적 최대와 관리 한도 내에서 처리하며 원천 모집공고 확인량은 아래에 별도 표시합니다.

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	4분기 잔여 계획
공공분양	미확보	7,795호	3,111호	0호	5,725호
공공임대	0호	956호	2,450호	350호	2,253호
기타·미확인	381호	0호	0호	1,305호	2,937호

원천 사건으로 확인된 공급 구성

누적 기준. 담당자 채택은 공식 모집공고 원문 확인과 동일한 뜻이 아닙니다. 원문·입력 규칙은 붙임 3에서 확인합니다.

구분	원천 사건·담당자 채택	추정·후행 근거	확인 필요
공공분양	10,343호	563호	0호
공공임대	4,377호	0호	0호
기타·미확인	15,893호	4,234호	0호

주요 공급예정 사업

전체 사업호수와 분양·임대 부분호수는 합산하지 않습니다. 오피스텔은 실 단위를 병기하고 기존 원장의 관리 호수 환산 여부를 확인 대상으로 표시합니다.

지역	사업지구·블록	유형 / 단위	계획량	예정시기	공고·도달 확인
경기도	광교 A17BL 민간참여 공공주택사업	공공분양 / 호	600	2026-10-30	미확보
경기도 과천시	과천지식정보타운 S-12 S-12	공공임대 / 호	1,424	2026-10-31	미확보
경기도 남양주시	남양주왕숙 A-17 A-17	공공분양 / 호	379	2026-10-31	미확보
경기도 시흥시	시흥거모 S1 S1	공공분양 / 호	300	2026-10-31	미확보
경기도 안산시	안산신길2 A6 A6	공공분양 / 호	251	2026-10-31	미확보
경기도 안산시	안산신길2 B1 B1	공공분양 / 호	387	2026-10-31	미확보
인천광역시 부평구	인천부평(도시재생뉴딜) A	공공임대 / 호	350	2026-10-31	350호
인천광역시 영종구	인천영종 A62 A62	공공분양 / 호	792	2026-10-31	미확보
경기도 부천시	부천종합운동장 역세권 A1 A1	기타·미확인 / 호	293	2026-11-14	미확보

지역	사업지구·블록	유형 / 단위	계획량	예정시기	공고·도달 확인
경기도 부천시	부천종합운동장 역세권 A2 A2	기타·미확인 / 호	550	2026-11-14	미확보
인천광역시 계양구	조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 A10	기타·미확인 / 호	778	2026-11-14	미확보
경기도 의정부시	의정부법조타운 S3 S3	공공분양 / 호	544	2026-11-16	미확보

주요 12행 / 전체 26행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

5. 준공·입주 추진현황 및 전망

준공 예정 및 확인

당초 예정은 연결된 기준선이 있는 일정만 비교합니다. 기준선 누락 또는 연도 이동은 전후 판본 연결이 필요합니다. 준공과 입주는 별도 사건입니다.

지역	연도	당초 예정	현재 예정	준공 도달	변경량
경기도	2026	미확보	3,140호	316호	비교 미확보
경기도	2027	미확보	18,989호	미도래	비교 미확보
서울특별시	2026	미확보	1,994호	381호	비교 미확보
서울특별시	2027	미확보	499호	미도래	비교 미확보
인천광역시	2026	2,682호	2,682호	미확보	0호
인천광역시	2027	미확보	3,356호	미도래	비교 미확보

입주 예정 및 시작 확인

입주 시작일 확인 사업의 물량은 실제 거주 세대수와 다릅니다. 준공·사용승인으로 실입주를 자동 생성하지 않습니다.

지역	유형	금년 입주예정	차년도 입주예정	입주 시작 도달	실입주
경기도	공공주택	1,163호	8,157호	미확보	실입주 자료 미확보
경기도	유형 미확인·복합	미확보	미확보	미확보	실입주 자료 미확보
서울특별시	공공주택	미확보	2,398호	미확보	실입주 자료 미확보
서울특별시	유형 미확인·복합	미확보	미확보	미확보	실입주 자료 미확보
서울특별시	민간 정비사업	미확보	미확보	미확보	실입주 자료 미확보
인천광역시	공공주택	1,224호	1,323호	미확보	실입주 자료 미확보
인천광역시	유형 미확인·복합	1,458호	미확보	미확보	실입주 자료 미확보

6. 정책·프로그램별 과제 이행현황

□ 프로그램별 주요 성과는 연결 사업의 단계 사건으로, 개선과제는 도래 목표 부족·미확보 및 예정 일정으로 확인합니다. 변경 사유가 없는 경우 원인을 추측하지 않습니다.

프로그램별 추진현황

대표 관리사업의 승인된 주 귀속 프로그램 기준. 관련성만 있는 프로그램에는 전체 물량을 중복 가산하지 않습니다. 목표는 프로그램의 정의된 단계·기간·단위와 일치할 때만 비교합니다.

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
공공주택 건설	55,235호	40	사업화 27,350호 / 인허가 27,350호 / 착공 27,350호 / 공급·분양 10,908호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	0.0%	26개 단계 점검
3기 신도시	26,585호	24	사업화 18,177호 / 인허가 18,177호 / 착공 17,798호 / 공급·분양 10,751호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	17.4%	4개 단계 점검
LH 직접시행 전환·토지이용 효율화	60,000호	19	사업화 11,679호 / 인허가 8,854호 / 착공 2,853호 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	4.8%	4개 단계 점검
서울 남부권 공공택지 공급 조기화	30,000호	2	사업화 30,000호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
건설형 공공임대	8,072호	27	사업화 9,335호 / 인허가 9,335호 / 착공 8,737호 / 공급·분양 3,543호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	14.4%	15개 단계 점검
공공주택 후보	미확보	1	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	2개 단계 점검

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
GH 통합공공임대	834호	2	사업화 834호 / 인허가 834호 / 착공 316호 / 공급·분양 834호 / 준공 316호 / 입주 미확보	0.0%	0개 단계 점검
공공택지·공공분양	16,936호	31	사업화 16,712호 / 인허가 16,712호 / 착공 13,730호 / 공급·분양 6,608호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	27.5%	9개 단계 점검
철도역 등 활용 주택 공급	1,689호	3	사업화 1,689호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
우수입지 공공택지 분양	32,000호	2	사업화 1,080호 / 인허가 1,080호 / 착공 1,080호 / 공급·분양 1,080호 / 준공 미확보 / 입주 미확보	3.4%	0개 단계 점검
노후 공공임대주택 전면 재건축	23,000호	6	사업화 13,251호 / 인허가 1,699호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
도심 내 유휴부지 활용 공급	4,000호	4	사업화 4,058호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
토지임대부	1,686호	2	사업화 1,686호 / 인허가 1,686호 / 착공 1,686호 / 공급·분양 1,686호 / 준공 381호 / 입주 미확보	0.0%	0개 단계 점검
민간정비 후보	미확보	3	사업화 6,123호 / 인허가 6,123호 / 착공 6,123호 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
인천도시공사(iH) 통합공공임대	미확보	2	사업화 1,441호 / 인허가 435호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
인천도시공사(iH) 주택건설 후보	미확보	1	사업화 1,458호 / 인허가 1,458호 / 착공 1,458호 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	2개 단계 점검
인천도시공사(iH) 공공분양	미확보	3	사업화 2,698호 / 인허가 1,190호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
인천도시공사(iH) 공공분양, 공공임대(6년 분양전환)	미확보	1	사업화 1,032호 / 인허가 1,032호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
유휴부지·노후청사 복합개발	139호	2	사업화 139호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공택지 공급 조기화	563호	1	사업화 563호 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공 도심복합사업 시즌2	50,000호	1	사업화 3,497호 / 인허가 3,497호 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
소규모주택정비사업 활성화	18,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
노후계획도시 정비사업	63,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
신축매입임대 공급 확대	140,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검

프로그램	목표물량	관리사업	현재 단계별 성과	목표 대비	중점 관리
학교용지 복합개발	3,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공택지 사업속도 제고	46,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
공공지원 민간임대 공급 확대	21,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
정비사업 제도 종합 개편	234,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
대학 유휴부지 연합 기숙사	4개소	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
노후 공공청사 등 재정비·복합개발	28,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검
LH 소유 비주택용지 용도전환	15,000호	0	사업화 미확보 / 인허가 미확보 / 착공 미확보 / 공급·분양 미확보 / 준공 미확보 / 입주 미확보	산정 불가	0개 단계 점검

행정과제 이행현황

과제별 완료 근거 원장이 연결되지 않았습니다. 물량사업 진행률로 대체하거나 공식 브리프의 과제 건수를 복사하지 않습니다.

구분	전체	완료	진행	지연·점검필요
행정과제	미확보	미확보	미확보	미확보

7. 향후 주요 일정 및 중점 관리사항

향후 1·3·6개월 주요 일정

구간을 서로 겹치지 않게 표시합니다. 월·분기 일정의 관리 날짜는 정렬용이며 정확한 사건일로 확정하지 않습니다.

시기	지역·사업	예정 사건	물량	담당기관
1개월 내	경기도 / 광교 A17BL 민간참여 공공주택사업	공급·분양 · 2026-10-30	600호	미확보
1개월 내	인천광역시 검단구 / 인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구	입주 · 2026-10-30	1,224호	LH
1개월 내	경기도 과천시 / 과천지식정보타운 S-12	공급·분양 · 2026-10-31	1,424호	LH
1개월 내	경기도 / 광교 A17BL 민간참여 공공주택사업	착공 · 2026-10-31	600호	미확보
1개월 내	경기도 남양주시 / 남양주 왕숙 A-17	착공 · 2026-10-31	379호	LH
1개월 내	경기도 남양주시 / 남양주 왕숙 A-17	공급·분양 · 2026-10-31	379호	LH
1개월 내	경기도 성남시 / 민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업	입주 · 2026-10-31	227호	LH
1개월 내	서울특별시 노원구 / 서울 공릉 1	준공 · 2026-10-31	294호	LH
1개월 내	경기도 시흥시 / 시흥거모 S1	공급·분양 · 2026-10-31	300호	LH
1개월 내	경기도 안산시 / 안산신길 2 A6	착공 · 2026-10-31	251호	LH
1개월 내	경기도 안산시 / 안산신길 2 A6	공급·분양 · 2026-10-31	251호	LH
1개월 내	경기도 안산시 / 안산신길 2 B1	공급·분양 · 2026-10-31	387호	LH

주요 12행 / 전체 77행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

지연·위험 및 실적 확인 필요

기존 시스템 기준: 도래 목표 대비 부족률 2% 이상 지연, 0% 초과~2% 미만 주의. 미측정은 지연으로 단정하지 않습니다. 경과일은 현재 계

획 기한으로부터의 기간이며 실제 지연일 확정값과 다릅니다. 기준선은 담당자 채택 기준선일 수 있습니다.

사업 / 단계	상태	당초 / 변경 일정	경과일	원인	검토 필요사항
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 공급·분양	판정 미확보	2025-05-10 / 2025-09-27	391일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
고양창릉 S-02 / 공급·분양	판정 미확보	2026-06-30 / 2026-06-30	115일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
과천주암(뉴스테이) C2 / 공급·분양	판정 미확보	2025-06-29 / 2025-11-16	341일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 사업화	판정 미확보	2023-09-06 / 2023-09-06	1143일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 인허가	판정 미확보	2026-07-20 / 2026-07-20	95일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
구리갈매역세권 A-1 / 공급·분양	판정 미확보	2025-06-29 / 2025-11-16	341일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
군포대야미 A1 / 공급·분양	주의	2026-06-30 / 2026-06-30	115일	원인 미확인	부족 1호 · 회복 일정 점검
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	지연	2025-11-28 / 2025-11-28	329일	원인 미확인	부족 508호 · 회복 일정 점검
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 공급·분양	판정 미확보	2026-03-29 / 2026-08-16	68일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 공급·분양	지연	2026-10-31 / 2025-05-31	510일	원인 미확인	부족 111호 · 회복 일정 점검
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 준공	판정 미확보	2026-10-31 / 2026-04-30	176일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 공급·분양	판정 미확보	2025-03-29 / 2025-08-16	433일	원인 미확인	실적 등록·사건 근거 확인

주요 12행 / 전체 62행. 전 사업 단계·일정은 붙임 2, 전체 표는 CSV·JSON에서 확인할 수 있습니다.

데이터 확인 필요 사업

확보된 원천의 미연결과 원천 자체 미확보는 별개의 상태입니다. 후보를 확정 실적으로 추가하지 않습니다.

확인 유형	확보 상태 / 조치
사업 동일성 확인 필요	선택 원장 대표 ID 중복 없음
정책 귀속 확인 필요	0개 · 미연결 후보는 본 집계 대상 아님
공급물량 상충	상충 후보 원장 미연결 · 전체 현황 산정 불가
전체·부분 물량 관계 미확정	1개 복합 유형 · 별도 확인
원천 수집 또는 문서 추출 미완료	선택 원장 밖의 수집 대기 목록 미연결 · 없음으로 간주하지 않음
담당자 승인 대기	0개 · 선택 원장 범위
원천 확보·귀속 미확정 후보	미연결 후보 현황은 정책 확정 실적과 분리 · 후보 목록 미연결
단위 확인	0개 실 단위 사업 · 기존 관리 원장과 호 단위 환산 검토

붙임 1. 공급유형별·지역별 상세 집계표

지역·유형별 누적

시도·시군구 / 유형	사업 수	사업화	인허가	착공	공급·분양	준공	입주
경기도 / 공공주택	1	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
경기도 고양시 / 공공주택	10	9,354호	7,760호	7,760호	5,758호	미확보	미확보
경기도 과천시 / 공공주택	3	3,106호	3,106호	3,106호	1,338호	미확보	미확보
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	1	10,000호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
경기도 광주시 / 공공주택	1	316호	316호	316호	316호	316호	미확보
경기도 구리시 / 공공주택	4	1,819호	1,819호	1,532호	309호	미확보	미확보
경기도 군포시 / 공공주택	2	1,889호	1,889호	1,889호	1,380호	미확보	미확보
경기도 김포시 / 공공주택	1	350호	350호	350호	262호	미확보	미확보
경기도 남양주시 / 공공주택	21	12,866호	12,866호	11,969호	7,586호	미확보	미확보
경기도 부천시 / 공공주택	13	7,803호	7,803호	7,803호	2,378호	미확보	미확보
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	1	563호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
경기도 성남시 / 공공주택	5	2,576호	2,576호	1,982호	2,049호	미확보	미확보
경기도 수원시 / 공공주택	9	5,510호	4,599호	1,467호	142호	미확보	미확보
경기도 시흥시 / 공공주택	8	3,107호	3,107호	1,686호	1,080호	미확보	미확보
경기도 안산시 / 공공주택	3	958호	638호	382호	미확보	미확보	미확보
경기도 양주시 / 공공주택	4	3,090호	3,090호	1,918호	792호	미확보	미확보

시도·시군구 / 유형	사업 수	사업화	인허가	착공	공급·분양	준공	입주
경기도 오산시 / 공공주택	3	1,198호	1,198호	832호	433호	미확보	미확보
경기도 의왕시 / 공공주택	4	987호	987호	987호	미확보	미확보	미확보
경기도 의정부시 / 공공주택	5	2,539호	2,539호	2,185호	1,001호	미확보	미확보
경기도 이천시 / 공공주택	1	620호	620호	620호	620호	미확보	미확보
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	2	1,083호	1,083호	726호	미확보	미확보	미확보
경기도 파주시 / 공공주택	1	612호	612호	612호	612호	미확보	미확보
경기도 평택시 / 공공주택	13	10,257호	10,257호	10,257호	미확보	미확보	미확보
경기도 하남시 / 공공주택	1	1,115호	1,115호	1,115호	1,115호	미확보	미확보
경기도 화성시 / 공공주택	3	2,023호	2,023호	2,023호	1,173호	미확보	미확보
서울특별시 강남구 / 공공주택	1	3,899호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 강동구 / 공공주택	1	1,305호	1,305호	1,305호	1,305호	미확보	미확보
서울특별시 강북구 / 공공주택	1	3,048호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 강서구 / 공공주택	4	4,249호	456호	456호	381호	381호	미확보
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	1	1,430호	1,430호	1,430호	미확보	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 공공주택	1	20호	20호	20호	미확보	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	1	563호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보

시도·시군구 / 유형	사업 수	사업화	인허가	착공	공급·분양	준공	입주
서울특별시 노원구 / 공공주택	5	3,423호	2,053호	294호	60호	미확보	미확보
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	1	3,178호	3,178호	3,178호	미확보	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 공공주택	1	1,800호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	1	563호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 공공주택	1	556호	556호	556호	미확보	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	1	1,515호	1,515호	1,515호	미확보	미확보	미확보
서울특별시 마포구 / 공공주택	1	8호	8호	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 공공주택	1	700호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	1	20,000호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 송파구 / 공공주택	1	1,000호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
서울특별시 영등포구 / 공공주택	2	344호	344호	283호	61호	미확보	미확보
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	1	14호	14호	미확보	14호	미확보	미확보
인천광역시 검단구 / 공공주택	5	4,319호	3,313호	2,547호	2,547호	미확보	미확보

시도·시군구 / 유형	사업 수	사업화	인허가	착공	공급·분양	준공	입주
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	1	1,458호	1,458호	1,458호	미확보	미확보	미확보
인천광역시 계양구 / 공공주택	6	3,283호	3,283호	3,283호	1,289호	미확보	미확보
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	1	29호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	2	3,932호	3,932호	미확보	미확보	미확보	미확보
인천광역시 부평구 / 공공주택	1	350호	350호	350호	350호	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 공공주택	6	2,698호	2,698호	308호	418호	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	2	673호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
인천광역시 연수구 / 공공주택	1	1,508호	미확보	미확보	미확보	미확보	미확보
인천광역시 영종구 / 공공주택	4	1,998호	1,998호	1,433호	641호	미확보	미확보
인천광역시 제물포구 / 공공주택	1	1,198호	1,198호	1,198호	미확보	미확보	미확보

보고기간 계획·도달 증가

보고기간 2026-01-01 ~ 2026-10-23 · 같은 기준본의 사건일별 증가이며 과거 보고서의 공표값과 비교한 증감이 아닙니다.

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
경기도 / 공공주택	사업화	미확보	미확보
경기도 / 공공주택	인허가	600호	미확보
경기도 / 공공주택	착공	미확보	미확보
경기도 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
경기도 / 공공주택	준공	미확보	미확보

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
경기도 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 고양시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 고양시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 고양시 / 공공주택	착공	2,306호	2,306호
경기도 고양시 / 공공주택	공급·분양	3,857호	2,800호
경기도 고양시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 고양시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 과천시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 과천시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 과천시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 과천시 / 공공주택	공급·분양	미확보	0호
경기도 과천시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 과천시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	사업화	미확보	0호
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
경기도 과천시 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
경기도 광주시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 광주시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 광주시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 광주시 / 공공주택	공급·분양	316호	0호
경기도 광주시 / 공공주택	준공	316호	316호
경기도 광주시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 구리시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 구리시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 구리시 / 공공주택	착공	미확보	0호

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
경기도 구리시 / 공공주택	공급·분양	미확보	0호
경기도 구리시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 구리시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 군포시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 군포시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 군포시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 군포시 / 공공주택	공급·분양	378호	377호
경기도 군포시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 군포시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 김포시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 김포시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 김포시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 김포시 / 공공주택	공급·분양	미확보	0호
경기도 김포시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 김포시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 남양주시 / 공공주택	사업화	518호	518호
경기도 남양주시 / 공공주택	인허가	1,063호	1,581호
경기도 남양주시 / 공공주택	착공	2,028호	2,028호
경기도 남양주시 / 공공주택	공급·분양	3,073호	2,016호
경기도 남양주시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 남양주시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 부천시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 부천시 / 공공주택	인허가	574호	574호
경기도 부천시 / 공공주택	착공	1,917호	4,053호
경기도 부천시 / 공공주택	공급·분양	3,067호	1,513호
경기도 부천시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 부천시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	사업화	563호	563호
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
경기도 부천시 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
경기도 성남시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 성남시 / 공공주택	인허가	933호	933호
경기도 성남시 / 공공주택	착공	933호	933호
경기도 성남시 / 공공주택	공급·분양	1,527호	1,933호
경기도 성남시 / 공공주택	준공	665호	미확보
경기도 성남시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 수원시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 수원시 / 공공주택	인허가	2,309호	1,398호
경기도 수원시 / 공공주택	착공	2,309호	0호
경기도 수원시 / 공공주택	공급·분양	347호	0호
경기도 수원시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 수원시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 시흥시 / 공공주택	사업화	미확보	601호
경기도 시흥시 / 공공주택	인허가	301호	601호
경기도 시흥시 / 공공주택	착공	480호	0호
경기도 시흥시 / 공공주택	공급·분양	1,170호	690호
경기도 시흥시 / 공공주택	준공	412호	미확보
경기도 시흥시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 안산시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 안산시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 안산시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 안산시 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
경기도 안산시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 안산시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 양주시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 양주시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 양주시 / 공공주택	착공	미확보	0호

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
경기도 양주시 / 공공주택	공급·분양	792호	792호
경기도 양주시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 양주시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 오산시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 오산시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 오산시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 오산시 / 공공주택	공급·분양	399호	0호
경기도 오산시 / 공공주택	준공	399호	미확보
경기도 오산시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 의왕시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 의왕시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 의왕시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 의왕시 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
경기도 의왕시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 의왕시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 의정부시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 의정부시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 의정부시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 의정부시 / 공공주택	공급·분양	463호	463호
경기도 의정부시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 의정부시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 이천시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 이천시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 이천시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 이천시 / 공공주택	공급·분양	미확보	0호
경기도 이천시 / 공공주택	준공	620호	미확보
경기도 이천시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	착공	미확보	0호

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 파주시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 파주시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 파주시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 파주시 / 공공주택	공급·분양	미확보	0호
경기도 파주시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 파주시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 평택시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 평택시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 평택시 / 공공주택	착공	837호	1,779호
경기도 평택시 / 공공주택	공급·분양	8,688호	미확보
경기도 평택시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 평택시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 하남시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 하남시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 하남시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 하남시 / 공공주택	공급·분양	미확보	0호
경기도 하남시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 하남시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
경기도 화성시 / 공공주택	사업화	미확보	0호
경기도 화성시 / 공공주택	인허가	미확보	0호
경기도 화성시 / 공공주택	착공	미확보	0호
경기도 화성시 / 공공주택	공급·분양	563호	563호
경기도 화성시 / 공공주택	준공	미확보	미확보
경기도 화성시 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 강남구 / 공공주택	사업화	3,899호	3,899호
서울특별시 강남구 / 공공주택	인허가	미확보	미확보
서울특별시 강남구 / 공공주택	착공	미확보	미확보

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
서울특별시 강남구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 강남구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 강남구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 강동구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
서울특별시 강동구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 강동구 / 공공주택	착공	미확보	0호
서울특별시 강동구 / 공공주택	공급·분양	215호	1,305호
서울특별시 강동구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 강동구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 강북구 / 공공주택	사업화	3,048호	3,048호
서울특별시 강북구 / 공공주택	인허가	미확보	미확보
서울특별시 강북구 / 공공주택	착공	미확보	미확보
서울특별시 강북구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 강북구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 강북구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 강서구 / 공공주택	사업화	558호	558호
서울특별시 강서구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 강서구 / 공공주택	착공	미확보	0호
서울특별시 강서구 / 공공주택	공급·분양	206호	381호
서울특별시 강서구 / 공공주택	준공	381호	381호
서울특별시 강서구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	사업화	미확보	1,430호
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	인허가	미확보	1,430호
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	착공	미확보	1,430호
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	준공	미확보	미확보
서울특별시 관악구 / 민간 정비사업	입주	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 공공주택	사업화	미확보	0호

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
서울특별시 금천구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 금천구 / 공공주택	착공	미확보	0호
서울특별시 금천구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	사업화	563호	563호
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
서울특별시 금천구 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
서울특별시 노원구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
서울특별시 노원구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 노원구 / 공공주택	착공	미확보	0호
서울특별시 노원구 / 공공주택	공급·분양	60호	60호
서울특별시 노원구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 노원구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	사업화	미확보	0호
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	인허가	미확보	0호
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	착공	3,178호	3,178호
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	준공	미확보	미확보
서울특별시 노원구 / 민간 정비사업	입주	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 공공주택	사업화	1,800호	1,800호
서울특별시 도봉구 / 공공주택	인허가	미확보	미확보

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
서울특별시 도봉구 / 공공주택	착공	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	사업화	563호	563호
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
서울특별시 도봉구 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
서울특별시 동작구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 동작구 / 공공주택	착공	미확보	0호
서울특별시 동작구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	사업화	미확보	1,515호
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	인허가	1,515호	1,515호
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	착공	미확보	1,515호
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	준공	미확보	미확보
서울특별시 동작구 / 민간 정비사업	입주	미확보	미확보
서울특별시 마포구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
서울특별시 마포구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 마포구 / 공공주택	착공	미확보	미확보

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
서울특별시 마포구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 마포구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 마포구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 공공주택	사업화	700호	700호
서울특별시 서초구 / 공공주택	인허가	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 공공주택	착공	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	사업화	미확보	0호
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
서울특별시 서초구 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
서울특별시 송파구 / 공공주택	사업화	1,000호	1,000호
서울특별시 송파구 / 공공주택	인허가	미확보	미확보
서울특별시 송파구 / 공공주택	착공	미확보	미확보
서울특별시 송파구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
서울특별시 송파구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 송파구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 영등포구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
서울특별시 영등포구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 영등포구 / 공공주택	착공	미확보	0호
서울특별시 영등포구 / 공공주택	공급·분양	61호	61호
서울특별시 영등포구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
서울특별시 영등포구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	사업화	미확보	0호

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	인허가	미확보	0호
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	착공	14호	미확보
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	공급·분양	14호	14호
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	준공	14호	미확보
서울특별시 지역 상세 확인 필요 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 검단구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 검단구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
인천광역시 검단구 / 공공주택	착공	미확보	0호
인천광역시 검단구 / 공공주택	공급·분양	1,323호	1,323호
인천광역시 검단구 / 공공주택	준공	1,224호	미확보
인천광역시 검단구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	사업화	미확보	0호
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	0호
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	0호
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	준공	1,458호	미확보
인천광역시 검단구 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
인천광역시 계양구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 계양구 / 공공주택	인허가	1,091호	1,091호
인천광역시 계양구 / 공공주택	착공	2,188호	2,188호
인천광역시 계양구 / 공공주택	공급·분양	1,289호	1,289호
인천광역시 계양구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 계양구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	사업화	29호	29호

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
인천광역시 남동구 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	착공	미확보	미확보
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 미추홀구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 부평구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 부평구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
인천광역시 부평구 / 공공주택	착공	미확보	0호
인천광역시 부평구 / 공공주택	공급·분양	미확보	350호
인천광역시 부평구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 부평구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 서해구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
인천광역시 서해구 / 공공주택	착공	미확보	0호
인천광역시 서해구 / 공공주택	공급·분양	418호	418호
인천광역시 서해구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	사업화	673호	673호
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	인허가	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	착공	미확보	미확보

지역 / 유형	단계	기간 계획	기간 도달 증가
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	공급·분양	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	준공	미확보	미확보
인천광역시 서해구 / 유형 미확인·복합	입주	미확보	미확보
인천광역시 연수구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 연수구 / 공공주택	인허가	미확보	미확보
인천광역시 연수구 / 공공주택	착공	미확보	미확보
인천광역시 연수구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
인천광역시 연수구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 연수구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 영종구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 영종구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
인천광역시 영종구 / 공공주택	착공	미확보	0호
인천광역시 영종구 / 공공주택	공급·분양	641호	0호
인천광역시 영종구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 영종구 / 공공주택	입주	미확보	미확보
인천광역시 제물포구 / 공공주택	사업화	미확보	0호
인천광역시 제물포구 / 공공주택	인허가	미확보	0호
인천광역시 제물포구 / 공공주택	착공	미확보	0호
인천광역시 제물포구 / 공공주택	공급·분양	미확보	미확보
인천광역시 제물포구 / 공공주택	준공	미확보	미확보
인천광역시 제물포구 / 공공주택	입주	미확보	미확보

기준연도 연간·분기별 지역 집계

계획은 해당 기간 전체, 도달 증가는 보고 기준일까지입니다. 연간과 분기는 같은 물량의 다른 묶음이며 합산하지 않습니다.

지역	기간	단계	계획물량	도달 증가
경기도	2026년	사업화	1,081호	1,682호
경기도	2026년	인허가	7,694호	5,087호
경기도	2026년	착공	18,447호	11,099호
경기도	2026년	공급·분양	33,824호	11,147호
경기도	2026년	준공	3,140호	316호

지역	기간	단계	계획물량	도달 증가
경기도	2026년	입주	1,163호	미확보
경기도	2026년 1분기	사업화	1,081호	1,381호
경기도	2026년 1분기	인허가	1,234호	1,233호
경기도	2026년 1분기	착공	4,137호	5,122호
경기도	2026년 1분기	공급·분양	541호	0호
경기도	2026년 1분기	준공	미확보	미확보
경기도	2026년 1분기	입주	미확보	미확보
경기도	2026년 2분기	사업화	미확보	301호
경기도	2026년 2분기	인허가	3,946호	3,854호
경기도	2026년 2분기	착공	5,228호	3,852호
경기도	2026년 2분기	공급·분양	16,441호	8,065호
경기도	2026년 2분기	준공	1,163호	미확보
경기도	2026년 2분기	입주	미확보	미확보
경기도	2026년 3분기	사업화	미확보	0호
경기도	2026년 3분기	인허가	600호	0호
경기도	2026년 3분기	착공	1,445호	965호
경기도	2026년 3분기	공급·분양	7,658호	3,082호
경기도	2026년 3분기	준공	837호	316호
경기도	2026년 3분기	입주	미확보	미확보
경기도	2026년 4분기	사업화	미확보	0호
경기도	2026년 4분기	인허가	1,914호	0호
경기도	2026년 4분기	착공	7,637호	1,160호
경기도	2026년 4분기	공급·분양	9,184호	0호
경기도	2026년 4분기	준공	1,140호	0호
경기도	2026년 4분기	입주	1,163호	미확보
서울특별시	2026년	사업화	12,131호	15,076호
서울특별시	2026년	인허가	2,885호	2,945호
서울특별시	2026년	착공	4,952호	6,123호
서울특별시	2026년	공급·분양	659호	1,821호
서울특별시	2026년	준공	1,994호	381호
서울특별시	2026년	입주	미확보	미확보
서울특별시	2026년 1분기	사업화	12,131호	13,646호

지역	기간	단계	계획물량	도달 증가
서울특별시	2026년 1분기	인허가	미확보	1,515호
서울특별시	2026년 1분기	착공	미확보	1,515호
서울특별시	2026년 1분기	공급·분양	206호	381호
서울특별시	2026년 1분기	준공	미확보	미확보
서울특별시	2026년 1분기	입주	미확보	미확보
서울특별시	2026년 2분기	사업화	미확보	1,430호
서울특별시	2026년 2분기	인허가	1,515호	1,430호
서울특별시	2026년 2분기	착공	미확보	1,430호
서울특별시	2026년 2분기	공급·분양	61호	61호
서울특별시	2026년 2분기	준공	미확보	미확보
서울특별시	2026년 2분기	입주	미확보	미확보
서울특별시	2026년 3분기	사업화	미확보	0호
서울특별시	2026년 3분기	인허가	미확보	0호
서울특별시	2026년 3분기	착공	3,192호	3,178호
서울특별시	2026년 3분기	공급·분양	289호	74호
서울특별시	2026년 3분기	준공	395호	381호
서울특별시	2026년 3분기	입주	미확보	미확보
서울특별시	2026년 4분기	사업화	미확보	0호
서울특별시	2026년 4분기	인허가	1,370호	0호
서울특별시	2026년 4분기	착공	1,760호	0호
서울특별시	2026년 4분기	공급·분양	103호	1,305호
서울특별시	2026년 4분기	준공	1,599호	0호
서울특별시	2026년 4분기	입주	미확보	미확보
인천광역시	2026년	사업화	702호	702호
인천광역시	2026년	인허가	3,605호	1,091호
인천광역시	2026년	착공	7,460호	2,188호
인천광역시	2026년	공급·분양	5,649호	3,380호
인천광역시	2026년	준공	2,682호	미확보
인천광역시	2026년	입주	2,682호	미확보
인천광역시	2026년 1분기	사업화	702호	702호
인천광역시	2026년 1분기	인허가	미확보	0호
인천광역시	2026년 1분기	착공	663호	663호

지역	기간	단계	계획물량	도달 증가
인천광역시	2026년 1분기	공급·분양	미확보	0호
인천광역시	2026년 1분기	준공	미확보	미확보
인천광역시	2026년 1분기	입주	미확보	미확보
인천광역시	2026년 2분기	사업화	미확보	0호
인천광역시	2026년 2분기	인허가	1,091호	1,091호
인천광역시	2026년 2분기	착공	1,525호	1,525호
인천광역시	2026년 2분기	공급·분양	1,266호	625호
인천광역시	2026년 2분기	준공	1,458호	미확보
인천광역시	2026년 2분기	입주	미확보	미확보
인천광역시	2026년 3분기	사업화	미확보	0호
인천광역시	2026년 3분기	인허가	미확보	0호
인천광역시	2026년 3분기	착공	미확보	0호
인천광역시	2026년 3분기	공급·분양	2,405호	2,405호
인천광역시	2026년 3분기	준공	1,224호	미확보
인천광역시	2026년 3분기	입주	미확보	미확보
인천광역시	2026년 4분기	사업화	미확보	0호
인천광역시	2026년 4분기	인허가	2,514호	0호
인천광역시	2026년 4분기	착공	5,272호	0호
인천광역시	2026년 4분기	공급·분양	1,978호	350호
인천광역시	2026년 4분기	준공	미확보	미확보
인천광역시	2026년 4분기	입주	2,682호	미확보

붙임 2. 개별 사업 추진현황 명세

전 관리사업 명세

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / PRO_4e0a46c41cc48a371a6fc916	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 고양시 / LH / S-1	공공주택 / 869호 / 869호	PRO_4e0a46c41cc48a371a6fc916 / CONFIRMED
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / PRO_70c16f89c02d428a47cc1de7	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 고양시 / LH / S-2	공공주택 / 945호 / 945호	PRO_70c16f89c02d428a47cc1de7 / CONFIRMED
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_09fa29b63ffb3ea986cf233f	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / A-04	공공주택 / 900호 / 900호	PRO_09fa29b63ffb3ea986cf233f / CONFIRMED
고양창릉 B1 / PRO_8c5a5db6227fbcada750a9a4	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 고양시 / LH / B1	공공주택 / 1,594호 / 1,594호	PRO_8c5a5db6227fbcada750a9a4 / CONFIRMED
고양창릉 S-01 / PRO_e72836551bdd58eec3660b80	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / S-01	공공주택 / 494호 / 494호	PRO_e72836551bdd58eec3660b80 · PRO_f25c0c21ce607faf686e73a5 / CONFIRMED
고양창릉 S-02 / PRO_29bf4cef6fb4606948bb3b48	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / S-02	공공주택 / 1,057호 / 1,057호	PRO_29bf4cef6fb4606948bb3b48 · PRO_bc01f01ac015b15530c7e35b / CONFIRMED
고양창릉 S-03 / PRO_4d29636ffa571ff2fdf7c72e	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / S-03	공공주택 / 1,282호 / 1,282호	PRO_4d29636ffa571ff2fdf7c72e · PRO_80a5c2cd5cc076e96d8dd72c / CONFIRMED
고양창릉 S-04 / PRO_0a79310e612f5bc1215fcad3	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / S-04	공공주택 / 1,024호 / 1,024호	PRO_0a79310e612f5bc1215fcad3 · PRO_cc5d09785c131c57c2e7e642 / CONFIRMED
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / PRO_cd0ad7de7ca676c6f3981f1f	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / S-05	공공주택 / 759호 / 759호	PRO_cd0ad7de7ca676c6f3981f1f / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / PRO_148663cc20e9552d2c42c304	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 고양시 / LH / S-06	공공주택 / 430호 / 430호	PRO_148663cc20e9552d2c42c304 / CONFIRMED
과천과천 공공주택지구 / PRO_8eb907ea3ca37d14b865d6cd	POL_2025_0907 / PRG_f67c1e2ab36bb44b998fc642	경기도 과천시 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 10,000호 / 10,000호	PRO_8eb907ea3ca37d14b865d6cd / CONFIRMED
과천주암(뉴스테이) C2 / PRO_bceb35af2280eaa50c810c09	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 과천시 / LH / C2	공공주택 / 344호 / 344호	PRO_bceb35af2280eaa50c810c09 · PRO_a56077631c9e69c156861889 / CONFIRMED
과천지식정보타운 S-12 / PRO_6a66b31b8f84244d491514e6	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 과천시 / LH / S-12	공공주택 / 1,424호 / 1,424호	PRO_6a66b31b8f84244d491514e6 · PRO_254e6d4ae135e6e081f67607 / CONFIRMED
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / PRO_9636a0a7813451b2cb76372b	POL_2025_0907 / PRG_020e0b071c49f1252a842091	경기도 / 미확보 / 미확보	공공주택 / 600호 / 600호	PRO_9636a0a7813451b2cb76372b / CONFIRMED
광주역세권 / PRO_e57577ac296a4798617e617b	POL_2025_0907 / PRG_6ba0492d443a87ea8b931527	경기도 광주시 / 경기주택도시공사 / 미확보	공공주택 / 316호 / 316호	PRO_e57577ac296a4798617e617b / CONFIRMED
구리갈매역세권 A-1 / PRO_b0f7e7ded4e31142e5b39d02	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 구리시 / LH / A-1	공공주택 / 609호 / 609호	PRO_b0f7e7ded4e31142e5b39d02 · PRO_6861d287cc87790fa4d52028 / CONFIRMED
구리갈매역세권 A-3 / PRO_2dfb63f2826a3d14481c2fb4	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 구리시 / LH / A-3	공공주택 / 287호 / 287호	PRO_2dfb63f2826a3d14481c2fb4 / CONFIRMED
군포대야미 A1 / PRO_3467a150907b93a0999e5c40	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 군포시 / LH / A1	공공주택 / 378호 / 378호	PRO_a7012ddbc7d3e06fb0580569 · PRO_3467a150907b93a0999e5c40 / CONFIRMED
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_b08b4358cb7f64e9637fb3a0	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 군포시 / LH / A-2	공공주택 / 1,511호 / 1,511호	PRO_b08b4358cb7f64e9637fb3a0 / CONFIRMED
남양주왕숙 A-17 / PRO_60f74ae611079cfae69ea20e	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A-17	공공주택 / 379호 / 379호	PRO_60f74ae611079cfae69ea20e / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_1988cb01f60debc386947bee	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A-01	공공주택 / 629호 / 629호	PRO_1988cb01f60debc386947bee / CONFIRMED
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / PRO_f345f2ad0c4ce9f333d7e80d	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A-25	공공주택 / 1,298호 / 1,298호	PRO_f345f2ad0c4ce9f333d7e80d / CONFIRMED
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ PRO_1b0f09c1abb6e68c92fac227	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A-03	공공주택 / 428호 / 428호	PRO_1b0f09c1abb6e68c92fac227 / CONFIRMED
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ PRO_d9a942fb86e1bca36d15a8ed	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / B-01	공공주택 / 560호 / 560호	PRO_d9a942fb86e1bca36d15a8ed / CONFIRMED
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ PRO_51b6a96ba3923d28008f12f0	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / B-02	공공주택 / 587호 / 587호	PRO_51b6a96ba3923d28008f12f0 / CONFIRMED
남양주왕숙 S-18 / PRO_36bfc1e9221a570c5661f8ea	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / S-18	공공주택 / 965호 / 965호	PRO_36bfc1e9221a570c5661f8ea / CONFIRMED
남양주왕숙2 A01 / PRO_446826cdc93ccf8d880cb0f1	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A01	공공주택 / 812호 / 812호	PRO_8f376db71f557323a80c0fd9 · PRO_446826cdc93ccf8d880cb0f1 / CONFIRMED
남양주왕숙2 A03 / PRO_1f460bcd27c1e4573d9337b6	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A03	공공주택 / 686호 / 686호	PRO_1f460bcd27c1e4573d9337b6 · PRO_4d0196c4344cf524a88ae0cc / CONFIRMED
남양주왕숙2 A6 / PRO_7dbd1a018c8b1cda73879b7d	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 남양주시 / LH / A6	공공주택 / 510호 / 510호	PRO_7dbd1a018c8b1cda73879b7d / CONFIRMED
남양주왕숙2 A7 / PRO_1a399402c5ac572891b50a88	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 남양주시 / LH / A7	공공주택 / 553호 / 553호	PRO_1a399402c5ac572891b50a88 / CONFIRMED
남양주진접2 A7 / PRO_549ddb7c7141ef73cf07ffb0	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 남양주시 / LH / A7	공공주택 / 305호 / 305호	PRO_549ddb7c7141ef73cf07ffb0 · PRO_7b3aa15241d24df4972a9f95 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
다산지금A3 / PRO_4a1b0a207f5a806c3f755e5e	POL_2025_0907 / PRG_6ba0492d443a87ea8b931527	경기도 남양주시 / 경기주택도시공사 / 미확보	공공주택 / 518호 / 518호	PRO_4a1b0a207f5a806c3f755e5e / CONFIRMED
성남낙생 A1 / PRO_77a162724b5fb3200f074687	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 성남시 / LH / A1	공공주택 / 933호 / 933호	PRO_ff961a60763365c3c98a5f65 · PRO_77a162724b5fb3200f074687 / CONFIRMED
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / PRO_3e4fe820f1cb21379bbbe611	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 성남시 / LH / A1	공공주택 / 227호 / 227호	PRO_3e4fe820f1cb21379bbbe611 / CONFIRMED
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / PRO_672dfd527cf2fe8d9d71cf5c	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 화성시 / LH / A1	공공주택 / 610호 / 610호	PRO_672dfd527cf2fe8d9d71cf5c / CONFIRMED
병점복합타운 주복1 / PRO_e05c4608f73fa5151e560558	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 지역 상세 확인 필요 / LH / 미확보	공공주택 / 726호 / 726호	PRO_e05c4608f73fa5151e560558 / CONFIRMED
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ PRO_2a87e83e13bdc703528e3afe	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 부천시 / LH / A1	공공주택 / 499호 / 499호	PRO_2a87e83e13bdc703528e3afe / CONFIRMED
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_f84e7049e2e679bdad59fdcb	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 부천시 / LH / A12	공공주택 / 795호 / 795호	PRO_f84e7049e2e679bdad59fdcb / CONFIRMED
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / PRO_d45f401d3810473a7b1a1030	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 부천시 / LH / A1	공공주택 / 1,002호 / 1,002호	PRO_d45f401d3810473a7b1a1030 / CONFIRMED
부천대장 A2 / PRO_6921740595236 95488434c1	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 부천시 / LH / A2	공공주택 / 548호 / 548호	PRO_e2aefb3da54e732fd248384d · PRO_6921740595236 95488434c1 / CONFIRMED
부천대장 A5 / PRO_60b4a8833ed549023a6ef1a5	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 부천시 / LH / A5	공공주택 / 314호 / 314호	PRO_4ce4de9490cbe0a07f49c657 · PRO_60b4a8833ed549023a6ef1a5 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
부천대장 A6 / PRO_d86ce8966f5ed10d5ef2d175	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 부천시 / LH / A6	공공주택 / 227호 / 227호	PRO_b880a907c24a95915be5fb6e · PRO_d86ce8966f5ed10d5ef2d175 / CONFIRMED
부천대장 A7 / PRO_984164fef8c491cac3388381	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 부천시 / LH / A7	공공주택 / 473호 / 473호	PRO_984164fef8c491cac3388381 · PRO_4d3397869cc1cd2e52d0da8f / CONFIRMED
부천대장 A8 / PRO_981ca316073354b11ac87f21	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 부천시 / LH / A8	공공주택 / 392호 / 392호	PRO_981ca316073354b11ac87f21 · PRO_64708e6eff91c584399a3045 / CONFIRMED
부천대장 A9 / PRO_91a176954d241b2aac791074	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 부천시 / LH / A9	공공주택 / 574호 / 574호	PRO_91a176954d241b2aac791074 / CONFIRMED
부천역곡 A2 / PRO_8aa9dcf9ed7eaafe3bef3196	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 부천시 / LH / A2	공공주택 / 976호 / 976호	PRO_e4e3d8647720b2239bc5b5c1 · PRO_8aa9dcf9ed7eaafe3bef3196 / CONFIRMED
부천역곡 A1 / PRO_aee63666787f1bcd4a6fcece	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 부천시 / LH / A1	공공주택 / 1,160호 / 1,160호	PRO_aee63666787f1bcd4a6fcece / CONFIRMED
부천종합운동장 역세권 A1 / PRO_266bd2e5c910accd84506663	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 부천시 / LH / A1	공공주택 / 293호 / 293호	PRO_266bd2e5c910accd84506663 · PRO_eb100907cef28861b0a05947 / CONFIRMED
부천종합운동장 역세권 A2 / PRO_347b47a4f9138b29c9538562	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 부천시 / LH / A2	공공주택 / 550호 / 550호	PRO_347b47a4f9138b29c9538562 · PRO_171ee6d80319bb24c2926826 / CONFIRMED
성남금토 A4 / PRO_b572acaa0e4e1468c625d137	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 성남시 / LH / A4	공공주택 / 384호 / 384호	PRO_3faad76d14e22fbad1a26071 · PRO_b572acaa0e4e1468c625d137 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
성남금토 A2 / PRO_fcc796121d9c033bc356aaad	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 성남시 / LH / A2	공공주택 / 438호 / 438호	PRO_57f146c63d9864e7673d3456 · PRO_fcc796121d9c033bc356aaad / CONFIRMED
성남복정2 A1 / PRO_1372e9a98923707ece293d63	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 성남시 / LH / A1	공공주택 / 594호 / 594호	PRO_1372e9a98923707ece293d63 / CONFIRMED
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / PRO_c6f5a8ea506ed720419b999a	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 수원시 / LH / A5	공공주택 / 726호 / 726호	PRO_c6f5a8ea506ed720419b999a / CONFIRMED
수원당수 B2 / PRO_e24ec7ed0705de50dfcfb55e	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 수원시 / LH / B2	공공주택 / 347호 / 347호	PRO_e24ec7ed0705de50dfcfb55e · PRO_613ae41b8f0bd647833d71d1 / CONFIRMED
수원당수 B3 / PRO_57af98abdfc6232a25ccc8d0	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 수원시 / LH / B3	공공주택 / 394호 / 394호	PRO_57af98abdfc6232a25ccc8d0 · PRO_7ad0bdb14a2577612c11a3c6 / CONFIRMED
수원당수 C5 / PRO_3825614a4d690a6e58e8bbad	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 수원시 / LH / C5	공공주택 / 490호 / 490호	PRO_3825614a4d690a6e58e8bbad / CONFIRMED
수원당수2 A1 / PRO_bd9d1c9a0e058d70200be0e8	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 수원시 / LH / A1	공공주택 / 693호 / 693호	PRO_bd9d1c9a0e058d70200be0e8 / CONFIRMED
수원당수2 A3 / PRO_fb6568f0135c296216c81ad3	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 수원시 / LH / A3	공공주택 / 911호 / 911호	PRO_fb6568f0135c296216c81ad3 / CONFIRMED
수원당수2 B1 / PRO_10c86e6129bce4d7273a055b	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 수원시 / LH / B1	공공주택 / 705호 / 705호	PRO_10c86e6129bce4d7273a055b / CONFIRMED
수원당수2 B5 / PRO_99ee1fc085ac97b36b95b01b	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 수원시 / LH / B5	공공주택 / 364호 / 364호	PRO_99ee1fc085ac97b36b95b01b / CONFIRMED
수원당수2 B7 / PRO_a203837c7ac2ffe2d83c02f8	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 수원시 / LH / B7	공공주택 / 880호 / 880호	PRO_a203837c7ac2ffe2d83c02f8 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
시흥거모 A5 / PRO_56c23b88a629f40dd3071afc	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 시흥시 / LH / A5	공공주택 / 290호 / 290호	PRO_70da87e9fa493fcc566e02e3 · PRO_56c23b88a629f40dd3071afc / CONFIRMED
시흥거모 A10 / PRO_a2d73c8fd81adb49dfba0fa3	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 시흥시 / LH / A10	공공주택 / 301호 / 301호	PRO_a2d73c8fd81adb49dfba0fa3 / CONFIRMED
시흥거모 A4 / PRO_53a9b7ec0a27d2d3f33aae2b	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 시흥시 / LH / A4	공공주택 / 510호 / 510호	PRO_53a9b7ec0a27d2d3f33aae2b / CONFIRMED
시흥거모 A6 / PRO_7d1b5e3e2b392b43d0c59a6b	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 시흥시 / LH / A6	공공주택 / 480호 / 480호	PRO_7d1b5e3e2b392b43d0c59a6b / CONFIRMED
시흥거모 S1 / PRO_5fd2115e976e1d5bb4e90456	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 시흥시 / LH / S1	공공주택 / 300호 / 300호	PRO_5fd2115e976e1d5bb4e90456 / CONFIRMED
시흥하중 A1 / PRO_b3d348e364dc16b744cc949d	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 시흥시 / LH / A1	공공주택 / 400호 / 400호	PRO_b3d348e364dc16b744cc949d · PRO_956d75d8144b84a201c71b73 / CONFIRMED
안산신길2 A1,A3 / PRO_6b136676d58c65ca4274e4af	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 지역 상세 확인 필요 / LH / 미확보	공공주택 / 357호 / 357호	PRO_6b136676d58c65ca4274e4af / CONFIRMED
안산신길2 A6 / PRO_f4d0df2ada51ce61f9bb6b72	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 안산시 / LH / A6	공공주택 / 251호 / 251호	PRO_f4d0df2ada51ce61f9bb6b72 / CONFIRMED
안산신길2 B1 / PRO_9f9031c8f3a9ef0626b95757	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 안산시 / LH / B1	공공주택 / 387호 / 387호	PRO_9f9031c8f3a9ef0626b95757 · PRO_5cc020482e16fc7f3825af4f / CONFIRMED
안산장상 A10 / PRO_d4e72ea1dc0cec414a81a5bf	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 안산시 / LH / A10	공공주택 / 320호 / 320호	PRO_d4e72ea1dc0cec414a81a5bf / CONFIRMED
양주회천 A23 / PRO_a60ae8720e02af8334d4403b	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 양주시 / LH / A23	공공주택 / 636호 / 636호	PRO_a60ae8720e02af8334d4403b / CONFIRMED
양주회천 A26 / PRO_687b3d75300242efdbf92fcc	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 양주시 / LH / A26	공공주택 / 792호 / 792호	PRO_687b3d75300242efdbf92fcc · PRO_58dd448826d821eaa4ef979c / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
양주회천 A4 / PRO_58bb8141d482e0477a988e13	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 양주시 / LH / A4	공공주택 / 536호 / 536호	PRO_58bb8141d482e0477a988e13 / CONFIRMED
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_4a6fe65e22783ed2e16c1cc5	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 오산시 / LH / A12	공공주택 / 433호 / 433호	PRO_4a6fe65e22783ed2e16c1cc5 / CONFIRMED
오산세교2 A11 / PRO_693fd7d6c158c2da26abe2c0	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 오산시 / LH / A11	공공주택 / 399호 / 399호	PRO_693fd7d6c158c2da26abe2c0 · PRO_7844728e32bd7d032106a1dc / CONFIRMED
오산오산 1 / PRO_195cd4386d6bea025fc53751	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	경기도 오산시 / LH / 1	공공주택 / 366호 / 366호	PRO_195cd4386d6bea025fc53751 / CONFIRMED
원종역사 복합개발 / PRO_a22f2170a2db0aed91590bc4	POL_2025_0907 / PRG_79cf11d1011b096101f74acd	경기도 부천시 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 563호 / 563호	PRO_a22f2170a2db0aed91590bc4 / CONFIRMED
의왕월암 A1 / PRO_b5b91172d6eed372aeb26e11	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 의왕시 / LH / A1	공공주택 / 228호 / 228호	PRO_7bdab913be1c06af3cd62f18 · PRO_b5b91172d6eed372aeb26e11 / CONFIRMED
의왕월암 A3 / PRO_4678e7ce4d7bafb3d2e7e4ad	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 의왕시 / LH / A3	공공주택 / 218호 / 218호	PRO_d17c29dff54b362101f15d36 · PRO_4678e7ce4d7bafb3d2e7e4ad / CONFIRMED
의왕청계2 A1 / PRO_7dbb8517958f6375fc421333	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 의왕시 / LH / A1	공공주택 / 160호 / 160호	PRO_ecac22dd522009f174891d30 · PRO_7dbb8517958f6375fc421333 / CONFIRMED
의왕초평(뉴스테이) A4 / PRO_840dde9c0a83c846e6d18690	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	경기도 의왕시 / LH / A4	공공주택 / 381호 / 381호	PRO_0d475dbdf35690c529f845be · PRO_840dde9c0a83c846e6d18690 / CONFIRMED
의정부법조타운 S1 / PRO_498d0e9db7798af601231a87	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 의정부시 / LH / S1	공공주택 / 354호 / 354호	PRO_498d0e9db7798af601231a87 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
의정부법조타운 S3 / PRO_b39de55a5159fecbfe750bb6	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 의정부시 / LH / S3	공공주택 / 544호 / 544호	PRO_b39de55a5159fecbfe750bb6 · PRO_78e980421f549ed99961abc8 / CONFIRMED
의정부우정 A2 / PRO_5df894e901b0cf27c15875bc	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 의정부시 / LH / A2	공공주택 / 463호 / 463호	PRO_5df894e901b0cf27c15875bc · PRO_1c43b0f814e69ac298b474bd / CONFIRMED
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_afa121ebed699e8aab86cd60	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 이천시 / LH / B2	공공주택 / 620호 / 620호	PRO_afa121ebed699e8aab86cd60 / CONFIRMED
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / PRO_9ee37f274e85961971980bc6	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 과천시 / LH / C1	공공주택 / 1,338호 / 1,338호	PRO_9ee37f274e85961971980bc6 / CONFIRMED
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / PRO_3703d67f2bab49410930e182	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 구리시 / LH / A-2	공공주택 / 362호 / 362호	PRO_3703d67f2bab49410930e182 / CONFIRMED
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / PRO_e79e6d9e96f006b1537e24f4	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 구리시 / LH / A-4	공공주택 / 561호 / 561호	PRO_e79e6d9e96f006b1537e24f4 / CONFIRMED
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_5c41696f54ce584f4f9b324c	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 김포시 / LH / A1	공공주택 / 350호 / 350호	PRO_5c41696f54ce584f4f9b324c / CONFIRMED
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / PRO_92a0bd4e283231a4a8007d2a	POL_2025_0907 / PRG_217c28576c2d937e0d847368	경기도 남양주시 / LH / A-24	공공주택 / 589호 / 589호	PRO_92a0bd4e283231a4a8007d2a / CONFIRMED
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / PRO_b94e9de3e3e2bbd4f05e5272	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A-02	공공주택 / 608호 / 608호	PRO_b94e9de3e3e2bbd4f05e5272 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / PRO_ed25b25037ed0881f19d9a12	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 남양주시 / LH / A-06	공공주택 / 954호 / 954호	PRO_ed25b25037ed0881f19d9a12 / CONFIRMED
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ PRO_b6318a6756a3b039af39fdc7	POL_2025_0907 / PRG_217c28576c2d937e0d847368	경기도 남양주시 / LH / B-17	공공주택 / 491호 / 491호	PRO_b6318a6756a3b039af39fdc7 / CONFIRMED
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / PRO_120626d9ffa1c95cd3e9a326	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 남양주시 / LH / A-1	공공주택 / 920호 / 920호	PRO_120626d9ffa1c95cd3e9a326 / CONFIRMED
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ PRO_879ed3ac20d377a411aa7d9f	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 남양주시 / LH / A-3	공공주택 / 366호 / 366호	PRO_879ed3ac20d377a411aa7d9f / CONFIRMED
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / PRO_67142027aa77136be6cb3593	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 남양주시 / LH / A-4	공공주택 / 448호 / 448호	PRO_67142027aa77136be6cb3593 / CONFIRMED
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / PRO_1f4c8795c658a64e348d64d0	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 남양주시 / LH / B-1	공공주택 / 260호 / 260호	PRO_1f4c8795c658a64e348d64d0 / CONFIRMED
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / PRO_7af1f4c60e23bd2da29910fc	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 시흥시 / LH / A2	공공주택 / 412호 / 412호	PRO_7af1f4c60e23bd2da29910fc / CONFIRMED
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / PRO_07535d298d1b6d593fdde152	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 시흥시 / LH / A4	공공주택 / 584호 / 584호	PRO_07535d298d1b6d593fdde152 / CONFIRMED
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_46a39b2e958153bd4b912fb3	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 양주시 / LH / A-22	공공주택 / 1,126호 / 1,126호	PRO_46a39b2e958153bd4b912fb3 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / PRO_9bd9311231d4f52cf4fd0d2a	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 의정부시 / LH / A1	공공주택 / 538호 / 538호	PRO_9bd9311231d4f52cf4fd0d2a / CONFIRMED
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / PRO_9bb2aea471cca4dfe1473b62	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 의정부시 / LH / A3	공공주택 / 640호 / 640호	PRO_9bb2aea471cca4dfe1473b62 / CONFIRMED
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / PRO_310ee8dc2c45b6ac03a9bc8f	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / Ab37	공공주택 / 603호 / 603호	PRO_310ee8dc2c45b6ac03a9bc8f / CONFIRMED
화성동탄2 C-27 / PRO_112f13b479d372ba51663856	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 화성시 / LH / C-27	공공주택 / 563호 / 563호	PRO_a1474954caef110fbe9dbedf · PRO_112f13b479d372ba51663856 / CONFIRMED
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / PRO_8c391ca1a19b12b73f9bd9bd	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 파주시 / LH / A20	공공주택 / 612호 / 612호	PRO_8c391ca1a19b12b73f9bd9bd / CONFIRMED
평택고덕 Abc12 / PRO_1993865f89886304beac4322	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 평택시 / LH / Abc12	공공주택 / 942호 / 942호	PRO_3860ba5f3fad3d846038eb9a · PRO_1993865f89886304beac4322 / CONFIRMED
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_f579d71a70d2f60499abdb0b	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / Ab31	공공주택 / 690호 / 690호	PRO_f579d71a70d2f60499abdb0b / CONFIRMED
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_94becbf0cbd773bbf5ab565c	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / Aa34	공공주택 / 679호 / 679호	PRO_94becbf0cbd773bbf5ab565c / CONFIRMED
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_5ff66dc50d3ad524d26511b6	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / Ab35	공공주택 / 753호 / 753호	PRO_5ff66dc50d3ad524d26511b6 / CONFIRMED
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_de06501cdfc05a4baead9d6c	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / A-56BL	공공주택 / 1,499호 / 1,499호	PRO_de06501cdfc05a4baead9d6c / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
평택고덕 A63 / PRO_def4c369f9c976b8a84511a4	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 평택시 / LH / A63	공공주택 / 630호 / 630호	PRO_96fbdceca532731914a07380 · PRO_def4c369f9c976b8a84511a4 / CONFIRMED
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / PRO_573605b60cae1ca0690fe41b	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / A64	공공주택 / 536호 / 536호	PRO_573605b60cae1ca0690fe41b / CONFIRMED
평택고덕 A65 / PRO_e0405cae5623f83a2647ac0c	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 평택시 / LH / A65	공공주택 / 837호 / 837호	PRO_6ba966490828eff7628082f7 · PRO_e0405cae5623f83a2647ac0c / CONFIRMED
평택고덕 A31 / PRO_89b769c87e8d8ee8f6a837bf	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 평택시 / LH / A31	공공주택 / 690호 / 690호	PRO_89b769c87e8d8ee8f6a837bf / CONFIRMED
평택고덕 A34 / PRO_62fe58b54a39d604d6cf3e87	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 평택시 / LH / A34	공공주택 / 679호 / 679호	PRO_62fe58b54a39d604d6cf3e87 / CONFIRMED
평택고덕 A35 / PRO_1eb195e8ab43ebb1a9bee921	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	경기도 평택시 / LH / A35	공공주택 / 753호 / 753호	PRO_1eb195e8ab43ebb1a9bee921 / CONFIRMED
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / PRO_833127d228d37d6e4e73898d	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 평택시 / LH / Aa38	공공주택 / 966호 / 966호	PRO_833127d228d37d6e4e73898d / CONFIRMED
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / PRO_f4df90618b2cfb95837b4d92	POL_2025_0907 / PRG_61f7be0b56b1d84e8da213f4	경기도 하남시 / LH / A-2	공공주택 / 1,115호 / 1,115호	PRO_f4df90618b2cfb95837b4d92 / CONFIRMED
화성동탄2 C-14 / PRO_1a98096fd39a060c2144684a	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	경기도 화성시 / LH / C-14	공공주택 / 850호 / 850호	PRO_1a98096fd39a060c2144684a / CONFIRMED
가양 노후 임대 재건축 / PRO_0e4dea0b47e152f0fe3df9ff	POL_2025_0907 / PRG_42bf35c3ba4f105407591e17	서울특별시 강서구 / LH / 미확보	공공주택 / 3,235호 / 3,235호	PRO_0e4dea0b47e152f0fe3df9ff / CONFIRMED
강서구 이전부지 / PRO_4bdc93d4fcf60d9eabdb1081	POL_2025_0907 / PRG_a9056ec884d9e417900fd2cd	서울특별시 강서구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	공공주택 / 558호 / 558호	PRO_4bdc93d4fcf60d9eabdb1081 / CONFIRMED
강서염창(가로주택) 01 / PRO_10812cb53671cfc2fe139728	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	서울특별시 지역 상세 확인 필요 / LH / 미확보	공공주택 / 14호 / 14호	PRO_10812cb53671cfc2fe139728 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
고덕강일 3단지 / PRO_1fbf5c7629634fa05be7652a	POL_2025_0907 / PRG_ebcb517f90886388a9700386	서울특별시 강동구 / 서울주택도시공사 / 미확보	공공주택 / 1,305호 / 1,305호	PRO_1fbf5c7629634fa05be7652a / CONFIRMED
구 한국교육개발원 / PRO_e12cd2ca5b4a653afccf0d46	POL_2025_0907 / PRG_a9056ec884d9e417900fd2cd	서울특별시 서초구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	공공주택 / 700호 / 700호	PRO_e12cd2ca5b4a653afccf0d46 / CONFIRMED
금천구청역 유휴부지 / PRO_e079e684854844e1d0f492ab	POL_2025_0907 / PRG_79cf11d1011b096101f74acd	서울특별시 금천구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 563호 / 563호	PRO_e079e684854844e1d0f492ab / CONFIRMED
독산동 산업문화어울림센터 / PRO_18141914462204e2be0e5796	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	서울특별시 금천구 / SH / 미확보	공공주택 / 20호 / 20호	PRO_18141914462204e2be0e5796 / CONFIRMED
마곡지구 17단지 / PRO_c96377d9ec7e60cf32e1ccdb	POL_2025_0907 / PRG_ebcb517f90886388a9700386	서울특별시 강서구 / 서울주택도시공사 / 미확보	공공주택 / 381호 / 381호	PRO_c96377d9ec7e60cf32e1ccdb / CONFIRMED
방화차고지 공공주택 건설사업 / PRO_e925e787e29c13e42deafcda	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	서울특별시 강서구 / SH / 미확보	공공주택 / 75호 / 75호	PRO_e925e787e29c13e42deafcda / CONFIRMED
번동2단지 / PRO_73a1d690a79f9c05b5ef0bcb	POL_2025_0907 / PRG_42bf35c3ba4f105407591e17	서울특별시 강북구 / LH / 미확보	공공주택 / 3,048호 / 3,048호	PRO_73a1d690a79f9c05b5ef0bcb / CONFIRMED
상계마들 / PRO_1f6764b1b6aab482a725c8ab	POL_2025_0907 / PRG_42bf35c3ba4f105407591e17	서울특별시 노원구 / SH / 미확보	공공주택 / 363호 / 363호	PRO_1f6764b1b6aab482a725c8ab / CONFIRMED
서울 서리풀 / PRO_c7bf4d75062d2edb412facd8	POL_2025_0907 / PRG_f67c1e2ab36bb44b998fc642	서울특별시 서초구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 20,000호 / 20,000호	PRO_c7bf4d75062d2edb412facd8 / CONFIRMED
서울공릉 1 / PRO_2c8c2fda28fd878a7a9a94bd	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	서울특별시 노원구 / LH / 1	공공주택 / 294호 / 294호	PRO_2c8c2fda28fd878a7a9a94bd / CONFIRMED
서울공릉(복합개발) 1 / PRO_cd0c470968bd4d8ee81b2651	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	서울특별시 노원구 / LH / 미확보	공공주택 / 60호 / 60호	PRO_cd0c470968bd4d8ee81b2651 / CONFIRMED
서울대방 1 / PRO_9e2cfb55c9d254091d3fb30d	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	서울특별시 영등포구 / LH / 1	공공주택 / 283호 / 283호	PRO_9e2cfb55c9d254091d3fb30d / CONFIRMED
서울대방(복합개발) 1 / PRO_caf8c53bb625d4bd6e627ef6	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	서울특별시 영등포구 / LH / 미확보	공공주택 / 61호 / 61호	PRO_caf8c53bb625d4bd6e627ef6 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
성대야구장 / PRO_47484524b36e9d7b3af3fe27	POL_2025_0907 / PRG_a9056ec884d9e417900fd2cd	서울특별시 도봉구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	공공주택 / 1,800호 / 1,800호	PRO_47484524b36e9d7b3af3fe27 / CONFIRMED
수방사군부지 1 / PRO_e8e64858eea849421f7245dd	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	서울특별시 동작구 / LH / 1	공공주택 / 556호 / 556호	PRO_e8e64858eea849421f7245dd / CONFIRMED
수서 노후 임대 재건축 / PRO_5b74fdf3cdf3e46eb1fdf2ba	POL_2025_0907 / PRG_42bf35c3ba4f105407591e17	서울특별시 강남구 / LH / 미확보	공공주택 / 3,899호 / 3,899호	PRO_5b74fdf3cdf3e46eb1fdf2ba / CONFIRMED
신림2재정비촉진 / PRO_8afa3f6b5386e8b6e5f1eda2	POL_2025_0907 / PRG_954aabe957c71fc89c798f3f	서울특별시 관악구 / 1)조합 / 미확보	민간 정비사업 / 1,430호 / 1,430호	PRO_8afa3f6b5386e8b6e5f1eda2 / CONFIRMED
연남동 공공임대주택 / PRO_b8e9b07eb43ee60a807ec231	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	서울특별시 마포구 / 서울주택도시개발공사(SH) / 미확보	공공주택 / 8호 / 8호	PRO_b8e9b07eb43ee60a807ec231 / CONFIRMED
위례 업무용지 / PRO_2d1e1ea17c963204dbdfbe9a	POL_2025_0907 / PRG_a9056ec884d9e417900fd2cd	서울특별시 송파구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	공공주택 / 1,000호 / 1,000호	PRO_2d1e1ea17c963204dbdfbe9a / CONFIRMED
중계1단지 / PRO_c0c689ff53de8bba99439a0d	POL_2025_0907 / PRG_42bf35c3ba4f105407591e17	서울특별시 노원구 / LH / 미확보	공공주택 / 1,370호 / 1,370호	PRO_c0c689ff53de8bba99439a0d / CONFIRMED
중계본동 / PRO_f5bf0d92748d113c80d49497	POL_2025_0907 / PRG_954aabe957c71fc89c798f3f	서울특별시 노원구 / 4)공공(LH,SH,GH) / 미확보	민간 정비사업 / 3,178호 / 3,178호	PRO_f5bf0d92748d113c80d49497 / CONFIRMED
창동역 복합개발 / PRO_669685be7eed133057ce06c5	POL_2025_0907 / PRG_79cf11d1011b096101f74acd	서울특별시 도봉구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 563호 / 563호	PRO_669685be7eed133057ce06c5 / CONFIRMED
하계5단지 / PRO_03561173f5abd3b28d8db1d9	POL_2025_0907 / PRG_42bf35c3ba4f105407591e17	서울특별시 노원구 / SH / 미확보	공공주택 / 1,336호 / 1,336호	PRO_03561173f5abd3b28d8db1d9 / CONFIRMED
흑석11재정비촉진 / PRO_af0e615a920526eee9302fe0	POL_2025_0907 / PRG_954aabe957c71fc89c798f3f	서울특별시 동작구 / 1)조합 / 미확보	민간 정비사업 / 1,515호 / 1,515호	PRO_af0e615a920526eee9302fe0 / CONFIRMED
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) / PRO_30970726b72b0633c3d177fd	POL_2025_0907 / PRG_751246a49ea169e4f0ab016d	인천광역시 검단구 / 인천도시공사 / AA7	공공주택 / 1,006호 / 1,006호	PRO_30970726b72b0633c3d177fd / CONFIRMED
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / PRO_f6263baf545293a2283f4ad1	POL_2025_0907 / PRG_04e9c4a2bb65213c39564ea6	인천광역시 검단구 / 인천도시공사 / AA10-1	유형 미확인·복합 / 1,458호 / 1,458호	PRO_f6263baf545293a2283f4ad1 / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
검암 주택건설사업(B1BL) / PRO_ff1be3ef81c8e493688a802d	POL_2025_0907 / PRG_ae94560d30e1a7c47107d7d9	인천광역시 서해구 / 인천도시공사 / B1	공공주택 / 441호 / 441호	PRO_ff1be3ef81c8e493688a802d / CONFIRMED
검암 주택건설사업(S2BL) / PRO_bcb5f7b7460670e177a71413	POL_2025_0907 / PRG_d5904c5aa7244a84be55ca87	인천광역시 서해구 / 인천도시공사 / S2	공공주택 / 1,032호 / 1,032호	PRO_bcb5f7b7460670e177a71413 / CONFIRMED
검암 주택건설사업(S3BL) / PRO_45aceae5763836cc763a2fa1	POL_2025_0907 / PRG_ae94560d30e1a7c47107d7d9	인천광역시 서해구 / 인천도시공사 / S3	공공주택 / 749호 / 749호	PRO_45aceae5763836cc763a2fa1 / CONFIRMED
남인천 우체국 / PRO_dd462e54ac3a0de7be3ae75b	POL_2025_0907 / PRG_86dfda4ba2c6f923c54dba2a	인천광역시 남동구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 29호 / 29호	PRO_dd462e54ac3a0de7be3ae75b / CONFIRMED
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / PRO_f08b63fead363ac75686d4bb	POL_2025_0907 / PRG_751246a49ea169e4f0ab016d	인천광역시 미추홀구 / 인천도시공사 / B3	공공주택 / 435호 / 435호	PRO_f08b63fead363ac75686d4bb / CONFIRMED
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / PRO_340eec94ce4d031a950cc369	POL_2025_0907 / PRG_ae94560d30e1a7c47107d7d9	인천광역시 연수구 / 인천도시공사 / Rc5-1	공공주택 / 1,508호 / 1,508호	PRO_340eec94ce4d031a950cc369 / CONFIRMED
인천가정2 B2 / PRO_9ac25f1509bc7f37adddafd1	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	인천광역시 서해구 / LH / B2	공공주택 / 308호 / 308호	PRO_f6fe760da2c698c308f46373 · PRO_9ac25f1509bc7f37adddafd1 / CONFIRMED
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / PRO_76abe08cb7c430960fb40f03	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	인천광역시 검단구 / LH / AA21	공공주택 / 1,224호 / 1,224호	PRO_76abe08cb7c430960fb40f03 / CONFIRMED
인천검단 AA19 / PRO_8ccbf751972faf82dc5b094d	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	인천광역시 검단구 / LH / AA19	공공주택 / 991호 / 991호	PRO_8ccbf751972faf82dc5b094d / CONFIRMED
인천검단 AA19 / PRO_3cb5f412f922f460f58516ca	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	인천광역시 검단구 / LH / AA19	공공주택 / 332호 / 332호	PRO_3cb5f412f922f460f58516ca / CONFIRMED
인천검단 AA31 / PRO_7497b607093c305c8389304f	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	인천광역시 검단구 / LH / AA31	공공주택 / 766호 / 766호	PRO_7497b607093c305c8389304f / CONFIRMED
인천검암 / PRO_bcf874c2e3e4751119d205af	POL_2025_0907 / PRG_a72072dcef61a29049aa821d	인천광역시 서해구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 563호 / 563호	PRO_bcf874c2e3e4751119d205af / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
인천계양 A16 / PRO_795bc2926b42e5534efe75ef	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	인천광역시 계양구 / LH / A16	공공주택 / 434호 / 434호	PRO_795bc2926b42e5534efe75ef / CONFIRMED
인천계양 A17 / PRO_12d91632b8ca640e1505869f	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	인천광역시 계양구 / LH / A17	공공주택 / 309호 / 309호	PRO_12d91632b8ca640e1505869f · PRO_c1f32197fe5a45ab84ea895f / CONFIRMED
인천계양 A18 / PRO_bf06ad6b8b22e4c3ed114ae6	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	인천광역시 계양구 / LH / A18	공공주택 / 782호 / 782호	PRO_bf06ad6b8b22e4c3ed114ae6 / CONFIRMED
인천계양 A6 / PRO_04a4f394cc7df91c10403fd5	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	인천광역시 계양구 / LH / A6	공공주택 / 663호 / 663호	PRO_04a4f394cc7df91c10403fd5 / CONFIRMED
인천계양 A9 / PRO_421fe0f0243dd68b11f2712c	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	인천광역시 계양구 / LH / A9	공공주택 / 317호 / 317호	PRO_421fe0f0243dd68b11f2712c · PRO_95b506af61f0ff28ddff817c / CONFIRMED
인천부평(도시재생뉴딜) A / PRO_9a256c5d211050be9f0814ff	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	인천광역시 부평구 / LH / 미확보	공공주택 / 350호 / 350호	PRO_0e5b836fdd9670216e60ee53 · PRO_9a256c5d211050be9f0814ff / CONFIRMED
인천서구(거북이기지) 1 / PRO_85998117430f9302232be12d	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	인천광역시 서해구 / LH / 미확보	공공주택 / 58호 / 58호	PRO_85998117430f9302232be12d / CONFIRMED
인천서구(석남어울림) 1 / PRO_1c2a1be12daff06cef52f8c6	POL_2025_0907 / PRG_1bb8c2898f442905b7224bac	인천광역시 서해구 / LH / 미확보	공공주택 / 110호 / 110호	PRO_1c2a1be12daff06cef52f8c6 / CONFIRMED
인천송림4 1 / PRO_b2a3fc2ab9bda6c7ffaa3b0e	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	인천광역시 제물포구 / LH / 1	공공주택 / 1,198호 / 1,198호	PRO_b2a3fc2ab9bda6c7ffaa3b0e / CONFIRMED
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / PRO_3f8c1fea26831aa04fcfdcb7	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	인천광역시 영종구 / LH / A24	공공주택 / 641호 / 641호	PRO_3f8c1fea26831aa04fcfdcb7 / CONFIRMED
인천영종 A57 / PRO_61dbb3be66c229cf1255da1f	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	인천광역시 영종구 / LH / A57	공공주택 / 272호 / 272호	PRO_61dbb3be66c229cf1255da1f / CONFIRMED

사업 / 대표 ID	정책 / 프로그램 ID	지역 / 시행기관 / 블록	유형 / 전체·관리물량	원천 ID / 검토상태
인천영종 A62 / PRO_4f1c664272dc56715a82cb02	POL_2025_0907 / PRG_8908e168dded9d621c66758a	인천광역시 영종구 / LH / A62	공공주택 / 792호 / 792호	PRO_4f1c664272dc56715a82cb02 · PRO_315b38f36059a51d91060291 / CONFIRMED
인천영종 A63 / PRO_035218d2173252a9f4787431	POL_2025_0907 / PRG_b488dd0ae4b24ee985d94c17	인천광역시 영종구 / LH / A63	공공주택 / 293호 / 293호	PRO_035218d2173252a9f4787431 / CONFIRMED
제물포 도심공공복합 / PRO_a0d337124ee67a9f014a4b0f	POL_2025_0907 / PRG_7fd0420ba721f1a0ca43fbe7	인천광역시 미추홀구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	공공주택 / 3,500호 / 3,500호	PRO_a0d337124ee67a9f014a4b0f / CONFIRMED
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / PRO_017fafed01a4f905828cb913	POL_2025_0907 / PRG_1c5b82d3c0550e744941eb29	인천광역시 계양구 / LH / A10	공공주택 / 778호 / 778호	PRO_017fafed01a4f905828cb913 / CONFIRMED
청라동 92-29 / PRO_3b288213c58c0a4e7ca7f754	POL_2025_0907 / PRG_86dfda4ba2c6f923c54dba2a	인천광역시 서해구 / 시행기관 확인 필요 / 미확보	유형 미확인·복합 / 110호 / 110호	PRO_3b288213c58c0a4e7ca7f754 / CONFIRMED

사업별 단계·일정 명세

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 사업화	869호 / 2020-04-09 · 2023-02-21 · 2025-02-25 · 2025-06-30	2020-04-09 869호 / 2025-02-25	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 사업화	945호 / 2019-12-25 · 2022-11-07 · 2024-11-11	2019-12-25 945호 / 2024-11-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	900호 / 2020-07-25 · 2023-06-08 · 2024-10-31 · 2025-01-31	2020-07-25 900호 / 2023-06-08	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
고양창릉 B1 / 사업화	1,594호 / 2024-02-17	2024-02-17 1,594호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
고양창릉 S-01 / 사업화	494호 / 2023-03-04 · 2025-12-31 · 2026-01-15 · 2026-04-30	2023-03-04 494호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-02 / 사업화	1,057호 / 2020-11-12 · 2023-09-26 · 2025-09-30	2020-11-12 1,057호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-03 / 사업화	1,282호 / 2021-02-14 · 2023-12-29 · 2026-04-15 · 2026-06-30	2021-02-14 1,282호 / 2023-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-04 / 사업화	1,024호 / 2021-02-14 · 2023-12-29 · 2026-03-31 · 2026-06-30	2021-02-14 1,024호 / 2023-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / 사업화	759호 / 2021-02-06 · 2023-12-21 · 2024-10-31 · 2025-01-31	2021-02-06 759호 / 2023-12-21	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / 사업화	430호 / 2019-02-23 · 2022-01-06 · 2024-10-31 · 2025-01-31	2019-02-23 430호 / 2022-01-06	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
과천과천 공공주택지구 / 사업화	10,000호 / 2025-02-12	2025-02-12 10,000호 / 2029-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
과천주암(뉴스테이) C2 / 사업화	344호 / 2018-02-15 · 2020-12-29 · 2024-12-31	2018-02-15 344호 / 2020-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
과천지식정보타운 S-12 / 사업화	1,424호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31	2020-02-13 1,424호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
광교 A17BL 민간참여 공공주택 사업 / 사업화	미확보 /	2023-09-06 600호 / 2023-09-06	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
광주역세권 / 사업화	316호 / 2020-07-03 · 2023-05-17 · 2025-07-31 · 2025-02-22 · 2026-09-16	2020-07-03 316호 / 2023-05-17	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집된 사용검사 확인증 이미지 직접 검토: 2026-09-16, 광주시 역동417-2, GH biz& 경기광주역, 주택건설사업 전체 검사. GH 최초 모집공고 742의 동일 소재지·통합공공임대316호와 대조하여 기존 원장 범위에 연결. 확인증 세대수 칸은 공란으로 316호를 증서 직접 기재값이라 주장하지 않음. 기존 공공임대(오피스텔) 분류·물량 보존. 준공 확인으로 선행 착공 관리 추정 복구; 입주 실적 생성 없음 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-1 / 사업화	609호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31	2020-02-13 609호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-3 / 사업화	287호 / 2025-11-29	2022-08-22 287호 / 2025-11-29	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
군포대야미 A1 / 사업화	378호 / 2021-02-12 · 2023-12-27 · 2025-12-31 · 2026-06-30	2021-02-12 378호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	1,511호 / 2020-07-12 · 2023-05-26 · 2025-05-30 · 2025-11-28	2020-07-12 1,511호 / 2025-05-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-17 / 사업화	379호 / 2021-12-13 · 2024-10-26	2021-12-13 379호 / 2026-10-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	629호 / 2019-02-28 · 2022-01-11 · 2024-12-31 · 2025-07-24	2019-02-28 629호 / 2022-01-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / 사업화	1,298호 / 2021-02-11 · 2025-12-30	2021-02-11 1,298호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 사업화	428호 / 2022-09-17 · 2025-07-31 · 2025-09-30	2022-09-17 428호 / 2025-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ 사업화	560호 / 2022-07-03 · 2025-05-16 · 2025-07-08 · 2025-07-29	2022-07-03 560호 / 2025-05-16	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ 사업화	587호 / 2022-07-03 · 2025-05-16 · 2025-07-08 · 2025-07-29	2022-07-03 587호 / 2025-05-16	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 S-18 / 사업화	965호 / 2021-10-14 · 2024-08-27 · 2026-09-01	2021-10-14 965호 / 2026-09-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A01 / 사업화	812호 / 2019-02-17 · 2021-12-31 · 2025-12-31 · 2026-04-30	2019-02-17 812호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A03 / 사업화	686호 / 2019-02-17 · 2021-12-31 · 2025-12-31 · 2026-04-30	2019-02-17 686호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A6 / 사업화	510호 / 2023-08-17 · 2026-06-30	2023-08-17 510호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
남양주왕숙2 A7 / 사업화	553호 / 2023-08-17 · 2026-06-30	2023-08-17 553호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
남양주진접2 A7 / 사업화	305호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2025-09-26	2020-02-13 305호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
다산지금A3 / 사업화	518호 / 2026-02-12 · 2026-05-28	2026-02-12 518호 / 2028-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남낙생 A1 / 사업화	933호 / 2023-05-18 · 2026-03-31 · 2026-06-15 · 2026-05-29	2023-05-18 933호 / 2026-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 사업화	227호 / 2019-08-28 · 2022-07-11 · 2024-07-15 · 2025-10-28	2019-08-28 227호 / 2024-07-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 사업화	610호 / 2019-11-13 · 2022-09-26 · 2024-09-30	2019-11-13 610호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
병점복합타운 주복1 / 사업화	726호 / 2025-12-31	2025-12-31 726호 / 2028-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · LH 공사원장 착공·준공예정 채택 및 선후관계 관리 기준 보정
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ 사업화	499호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31	2020-02-13 499호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	795호 / 2021-04-13 · 2024-02-25 · 2026-03-01	2021-04-13 795호 / 2026-03-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / 사업화	1,002호 / 2020-11-12 · 2023-09-26 · 2025-09-30	2020-11-12 1,002호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천대장 A2 / 사업화	548호 / 2021-03-16 · 2024-01-28 · 2026-02-01	2021-03-16 548호 / 2026-02-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A5 / 사업화	314호 / 2019-02-16 · 2021-12-30 · 2025-03-24 · 2026-07-28 · 2026-07-23	2019-02-16 314호 / 2021-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A6 / 사업화	227호 / 2020-05-06 · 2022-01-23 · 2023-03-20 · 2025-03-24 · 2024-12-06 · 2026-07-23	2020-05-06 227호 / 2025-03-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A7 / 사업화	473호 / 2020-02-15 · 2022-12-29 · 2024-12-30 · 2025-04-30	2020-02-15 473호 / 2022-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A8 / 사업화	392호 / 2019-02-23 · 2022-01-06 · 2024-12-30 · 2025-04-30	2019-02-23 392호 / 2022-01-06	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A9 / 사업화	574호 / 2023-08-17 · 2026-06-30	2023-08-17 574호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
부천역곡 A2 / 사업화	976호 / 2021-02-13 · 2018-12-11 · 2023-12-28 · 2026-01-01 · 2026-06-26 · 2021-10-24	2018-12-11 976호 / 2025-02-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천역곡 A1 / 사업화	1,160호 / 2025-12-30 · 2026-10-21	미확보	동일 지구·단일 블록 (명칭 부가 표기 정규화) · 건축HUB 원천 허가일 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
부천종합운동장 역세권 A1 / 사업화	293호 / 2023-02-08 · 2021-02-10 · 2025-12-22 · 2025-12-29 · 2023-12-25	2021-02-10 293호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A2 / 사업화	550호 / 2021-02-10 · 2023-12-25 · 2025-12-29	2021-02-10 550호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A4 / 사업화	384호 / 2018-02-24 · 2021-01-07 · 2024-09-30 · 2026-08-11	2018-02-24 384호 / 2021-01-07	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A2 / 사업화	438호 / 2019-02-17 · 2021-12-31 · 2023-07-31 · 2026-07-08	2019-02-17 438호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남복정2 A1 / 사업화	594호 / 2022-09-28 · 2025-08-11 · 2026-08-10	2022-09-28 594호 / 2026-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / 사업화	726호 / 2017-08-17 · 2020-06-30 · 2023-12-21 · 2024-11-15	2017-08-17 726호 / 2020-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
수원당수 B2 / 사업화	347호 / 2022-08-13 · 2025-06-26 · 2025-06-30	2022-08-13 347호 / 2025-06-26	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 B3 / 사업화	394호 / 2021-02-12 · 2023-12-27 · 2025-12-31	2021-02-12 394호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 C5 / 사업화	490호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 490호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 A1 / 사업화	693호 / 2023-08-17 · 2026-06-30	2023-08-17 693호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 A3 / 사업화	911호 / 2023-08-17	2023-08-17 911호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 B1 / 사업화	705호 / 2023-08-17 · 2026-06-30	2023-08-17 705호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
수원당수2 B5 / 사업화	364호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 364호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 B7 / 사업화	880호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 880호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
시흥거모 A5 / 사업화	290호 / 2019-02-17 · 2021-12-31 · 2025-12-31 · 2026-08-07	2019-02-17 290호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A10 / 사업화	301호 / 2026-06-29	2023-02-28 301호 / 2026-06-29	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A4 / 사업화	340호 / 2022-01-12 · 2024-11-25	2022-01-12 340호 / 2026-11-30	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A6 / 사업화	480호 / 2022-02-16 · 2024-12-30	2022-02-16 480호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
시흥거모 S1 / 사업화	300호 / 2026-01-29	2022-10-02 300호 / 2026-01-29	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
시흥하중 A1 / 사업화	400호 / 2021-01-28 · 2023-12-12 · 2025-03-31 · 2026-04-30	2021-01-28 400호 / 2023-12-12	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 A1,A3 / 사업화	357호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 357호 / 2026-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 A6 / 사업화	251호 / 2021-12-13 · 2024-10-26	2021-12-13 251호 / 2026-10-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 B1 / 사업화	387호 / 2019-02-17 · 2021-12-31 · 2025-12-31	2019-02-17 387호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산장상 A10 / 사업화	320호 / 2024-02-17	2024-02-17 320호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
양주회천 A23 / 사업화	636호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 636호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
양주회천 A26 / 사업화	792호 / 2020-02-15 · 2022-12-29 · 2026-08-27 · 2025-12-31	2020-02-15 792호 / 2022-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
양주회천 A4 / 사업화	536호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 536호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	433호 / 2020-02-14 · 2022-12-28 · 2024-12-30 · 2025-05-30	2020-02-14 433호 / 2022-12-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
오산세교2 A11 / 사업화	399호 / 2022-01-28 · 2024-12-11 · 2024-12-20	2022-01-28 399호 / 2024-12-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
오산오산 1 / 사업화	366호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 366호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
원종역사 복합개발 / 사업화	563호 / 2026-02-12	2026-02-12 563호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
의왕월암 A1 / 사업화	228호 / 2018-02-16 · 2020-12-30 · 2024-06-27	2018-02-16 228호 / 2020-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
의왕월암 A3 / 사업화	218호 / 2018-02-09 · 2020-12-23 · 2024-06-27	2018-02-09 218호 / 2020-12-23	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕청계2 A1 / 사업화	160호 / 2019-09-29 · 2022-08-12 · 2024-08-16	2019-09-29 160호 / 2024-08-16	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕초평(뉴스테이) A4 / 사업화	381호 / 2021-02-05 · 2023-12-20 · 2024-12-27	2021-02-05 381호 / 2023-12-20	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S1 / 사업화	354호 / 2022-01-12 · 2024-11-25	2022-01-12 354호 / 2026-11-30	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S3 / 사업화	544호 / 2021-02-12 · 2023-12-27 · 2025-12-31	2021-02-12 544호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의정부우정 A2 / 사업화	463호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30 · 2026-08-26	2020-08-12 463호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	620호 / 2019-01-10 · 2021-11-23 · 2023-11-28 · 2025-12-29	2019-01-10 620호 / 2023-11-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / 사업화	1,338호 / 2018-02-17 · 2020-12-31 · 2024-12-31 · 2025-12-30	2018-02-17 1,338호 / 2020-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 사업화	362호 / 2021-02-12 · 2023-12-27 · 2025-12-31	2021-02-12 362호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / 사업화	561호 / 2020-09-12 · 2025-12-29 · 2023-07-27 · 2025-07-31	2020-09-12 561호 / 2025-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 251호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 309호 · 자동매칭 확인 완료
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	350호 / 2021-02-13 · 2026-07-30 · 2025-12-29 · 2023-12-28 · 2024-12-31	2021-02-13 350호 / 2023-12-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 41호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 262호 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / 사업화	589호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2025-11-27	2020-02-13 589호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / 사업화	608호 / 2019-02-23 · 2022-01-06 · 2024-12-31 · 2025-07-24	2019-02-23 608호 / 2022-01-06	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / 사업화	954호 / 2023-02-17 · 2025-12-31	2023-02-17 954호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 사업화	491호 / 2019-02-28 · 2022-01-11 · 2024-12-31 · 2025-11-27	2019-02-28 491호 / 2022-01-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 사업화	920호 / 2020-05-19 · 2023-04-02 · 2025-04-06 · 2025-07-30	2020-05-19 920호 / 2025-04-06	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 사업화	366호 / 2017-02-18 · 2020-01-02 · 2025-05-31 · 2025-12-30	2017-02-18 366호 / 2020-01-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / 사업화	448호 / 2020-02-12 · 2026-08-31 · 2025-07-30 · 2022-12-26 · 2024-12-30	2020-02-12 448호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 5호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 255호 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / 사업화	260호 / 2020-05-24 · 2023-04-07 · 2025-04-11 · 2025-12-30	2020-05-24 260호 / 2025-04-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 사업화	412호 / 2022-02-17 · 2024-12-31	2022-02-17 412호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / 사업화	584호 / 2020-02-09 · 2026-09-18 · 2025-09-19 · 2022-12-23 · 2025-03-11	2020-02-09 584호 / 2022-12-23	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 61호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 390호 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	1,126호 / 2020-02-05 · 2022-12-19 · 2024-12-23	2020-02-05 1,126호 / 2024-12-23	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 사업화	538호 / 2020-04-29 · 2023-03-13 · 2025-03-17 · 2025-08-28	2020-04-29 538호 / 2025-03-17	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / 사업화	640호 / 2021-02-14 · 2023-12-29 · 2025-06-30	2021-02-14 640호 / 2023-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / 사업화	603호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31	2020-02-13 603호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-27 / 사업화	563호 / 2020-08-09 · 2023-06-23 · 2025-06-27 · 2026-05-29	2020-08-09 563호 / 2025-06-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / 사업화	612호 / 2019-05-08 · 2022-03-21 · 2024-03-25 · 2024-10-04	2019-05-08 612호 / 2024-03-25	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Abc12 / 사업화	942호 / 2022-12-14 · 2025-10-27 · 2026-03-19	2022-12-14 942호 / 2025-10-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	690호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 690호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	679호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 679호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	753호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 753호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	1,499호 / 2022-08-13 · 2025-06-26	2022-08-13 1,499호 / 2025-06-26	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A63 / 사업화	630호 / 2022-02-10 · 2024-12-24 · 2025-09-30	2022-02-10 630호 / 2024-12-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / 사업화	536호 / 2022-02-10 · 2024-12-24 · 2025-09-30	2022-02-10 536호 / 2024-12-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
평택고덕 A65 / 사업화	837호 / 2022-11-17 · 2025-09-30 · 2026-03-19	2022-11-17 837호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A31 / 사업화	690호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 690호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A34 / 사업화	679호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 679호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A35 / 사업화	753호 / 2020-08-12 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 753호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / 사업화	966호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31	2020-02-13 966호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / 사업화	1,115호 / 2022-03-23 · 2024-10-30 · 2025-02-03 · 2025-03-31	2022-03-23 1,115호 / 2024-10-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-14 / 사업화	850호 / 2019-11-13 · 2022-09-26 · 2024-09-30 · 2025-07-31	2019-11-13 850호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
가양 노후 임대 재건축 / 사업화	3,235호 / 2025-02-16	2025-02-16 3,235호 / 2027-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
강서구 이전부지 / 사업화	558호 / 2026-02-12	2026-02-12 558호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
강서염창(가로주택) 01 / 사업화	14호 / 2021-09-18 · 2024-08-01 · 2026-09-17	2021-09-18 14호 / 2024-04-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고덕강일 3단지 / 사업화	1,305호 / 2018-06-27 · 2021-05-10 · 2023-05-15 · 2026-10-16	2018-06-27 1,305호 / 2023-05-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
구 한국교육개발원 / 사업화	700호 / 2026-02-12	2026-02-12 700호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
금천구청역 유휴부지 / 사업화	563호 / 2026-02-12	2026-02-12 563호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
독산동 산업문화어울림센터 / 사업화	20호 / 2024-12-30	2024-12-30 20호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 담당자 누적 관리 기초량: 확인된 착공 물량과 선행 단계 도달량을 연말 계획 누계에도 포함. 원래 사업화·허가일 또는 최초 계획일을 뜻하지 않음.
마곡지구 17단지 / 사업화	381호 / 2020-01-26 · 2022-12-09 · 2024-12-13 · 2026-07-31 · 2026-02-27	2020-01-26 381호 / 2026-02-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
방화차고지 공공주택 건설사업 / 사업화	75호 / 2025-09-02	2025-09-02 75호 / 2025-09-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 담당자 누적 관리 기초량: 확인된 착공 물량과 선행 단계 도달량을 연말 계획 누계에도 포함. 원래 사업화·허가일 또는 최초 계획일을 뜻하지 않음.
번동2단지 / 사업화	3,048호 / 2026-02-12	2026-02-12 3,048호 / 2030-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
상계마들 / 사업화	363호 / 2022-02-16 · 2024-12-30	2022-02-16 363호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울 서리풀 / 사업화	20,000호 / 2025-02-12	2025-02-12 20,000호 / 2029-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
서울공릉 1 / 사업화	294호 / 2018-12-14 · 2021-10-27 · 2023-11-01	2018-12-14 294호 / 2023-11-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울공릉(복합개발) 1 / 사업화	60호 / 2022-03-10 · 2025-01-21 · 2026-07-29	2022-03-10 60호 / 2024-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울대방 1 / 사업화	283호 / 2019-10-16 · 2022-08-29 · 2024-09-02	2019-10-16 283호 / 2024-09-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울대방(복합개발) 1 / 사업화	61호 / 2022-02-06 · 2024-12-20 · 2026-06-29	2022-02-06 61호 / 2024-11-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
성대야구장 / 사업화	1,800호 / 2026-02-12	2026-02-12 1,800호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
수방사군부지 1 / 사업화	556호 / 2020-02-05 · 2022-12-19 · 2024-12-23	2020-02-05 556호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수서 노후 임대 재건축 / 사업화	3,899호 / 2026-02-17	2026-02-17 3,899호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
신림2재정비촉진 / 사업화	1,430호 / 2026-05-06	2025-02-10 1,430호 / 2025-02-10	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
연남동 공공임대주택 / 사업화	8호 / 2024-08-29	2021-10-16 8호 / 당초 미확보	사업명 유사도·동일 지역 · 건축HUB 원천 허가일 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
위례 업무용지 / 사업화	1,000호 / 2026-02-12	2026-02-12 1,000호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
중계1단지 / 사업화	1,370호 / 2024-02-17	2024-02-17 1,370호 / 2026-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
중계본동 / 사업화	3,178호 / 2018-04-20 · 2021-03-03 · 2026-09-07	2018-04-20 3,178호 / 2018-04-20	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
창동역 복합개발 / 사업화	563호 / 2026-02-12	2026-02-12 563호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
하계5단지 / 사업화	1,336호 / 2022-04-06 · 2025-02-17	2022-04-06 1,336호 / 2025-02-17	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
흑석11재정비촉진 / 사업화	1,515호 / 2026-02-06	2025-11-21 1,515호 / 2025-11-21	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) / 사업화	1,006호 / 2024-02-13	2024-02-13 1,006호 / 2024-02-13	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / 사업화	1,458호 / 2019-01-12 · 2021-11-25 · 2023-11-30	2019-01-12 1,458호 / 2019-01-12	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 iH 사업일정 채택 사유를 공식 시의회 2024-06-14 보고와 대조: AA10-1BL 1458세대, 전년 11월 착공 및 4월 말 공정률 8.94% 명시. 착공 도달은 확인, 정확한 일자는 미제시. 기존 2023-11-30은 월말 관리 추정일로 복구. 준공·공급은 이 자료로 확정하지 않음 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(B1BL) / 사업화	441호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 441호 / 2022-02-12	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S2BL) / 사업화	1,032호 / 2022-08-12 · 2025-06-25	2022-08-12 1,032호 / 2022-08-12	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S3BL) / 사업화	749호 / 2022-08-12 · 2025-06-25	2022-08-12 749호 / 2022-08-12	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남인천 우체국 / 사업화	29호 / 2026-02-12	2026-02-12 29호 / 2030-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / 사업화	435호 / 2022-08-12 · 2025-06-25	2022-08-12 435호 / 2022-08-12	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / 사업화	1,508호 / 2024-02-13	2024-02-13 1,508호 / 2024-02-13	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
인천가정2 B2 / 사업화	308호 / 2020-08-12 · 2026-09-23 · 2026-07-03 · 2026-04-15 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 308호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 252호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 234호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 308호 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / 사업화	1,224호 / 2017-02-12 · 2023-04-14 · 2022-09-06 · 2026-01-06 · 2019-12-27 · 2021-12-31	2017-02-12 1,224호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 148호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 1224호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 131호 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 사업화	991호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2026-08-20	2020-02-13 991호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천검단 AA19 / 사업화	332호 / 2020-02-13 · 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2026-08-20	2020-02-13 332호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA31 / 사업화	766호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 766호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인천검암 / 사업화	563호 / 2026-02-12	2026-02-12 563호 / 2028-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A16 / 사업화	434호 / 2021-02-14 · 2023-12-29 · 2026-06-30	2021-02-14 434호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천계양 A17 / 사업화	309호 / 2023-08-17 · 2026-06-01 · 2026-09-30 · 2026-06-30	2023-08-17 309호 / 2026-06-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 담당자 대행 · 사용자 지시 2026-10-19 · 시도·지구·블록 ['인천광역시', '인천계양', 'A17'] 및 총 463호 일치. 기존 승인 사업 PRO_c1f32197fe5a45ab84ea895f의 LH 공정 원천. 신규 사업·호수 가산 없음. 원천 공사기간 시작을 실제 착공일로 전용하지 않음. 10월 공식 발표의 인천계양 착공 사업명과도 일치; 지구 약 2,300호를 블록별로 반복 배분하지 않음. https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156785506 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A18 / 사업화	782호 / 2023-08-17 · 2026-06-30	2023-08-17 782호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인천계양 A6 / 사업화	663호 / 2021-04-11 · 2024-02-23 · 2026-02-27 · 2026-08-31	2021-04-11 663호 / 2026-08-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A9 / 사업화	317호 / 2021-06-12 · 2020-11-12 · 2024-04-25 · 2026-04-30 · 2023-09-26 · 2025-09-30	2020-11-12 317호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천부평(도시재생뉴딜) A / 사업화	350호 / 2018-05-13 · 2021-03-26 · 2023-03-31 · 2026-10-19	2018-05-13 350호 / 2023-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천서구(거북이기지) 1 / 사업화	58호 / 2025-05-30	2022-08-12 58호 / 2025-05-30	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
인천서구(석남어울림) 1 / 사업화	110호 / 2022-05-23 · 2025-04-05 · 2026-09-30	2022-05-23 110호 / 2025-05-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천송림4 1 / 사업화	1,198호 / 2024-07-10	미확보	LH 2026년7월 공사추진현황의 송림4 단일블록 건축 행:1198호 ·착공24-07-10
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / 사업화	641호 / 2020-08-12 · 2026-05-11 · 2026-03-30 · 2025-12-31 · 2023-06-26 · 2025-06-30	2020-08-12 641호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 581호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 545호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 641호 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A57 / 사업화	272호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 272호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인천영종 A62 / 사업화	792호 / 2021-02-11 · 2023-12-26 · 2025-12-30	2021-02-11 792호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천영종 A63 / 사업화	293호 / 2022-02-12 · 2024-12-26	2022-02-12 293호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
제물포 도심공공복합 / 사업화	3,497호 / 2022-02-09 · 2024-12-23	2022-02-09 3,497호 / 2022-02-09	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / 사업화	778호 / 2021-02-10 · 2023-12-25 · 2025-12-29	2021-02-10 778호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
청라동 92-29 / 사업화	110호 / 2026-02-12	2026-02-12 110호 / 2030-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 인허가	869호 / 2023-02-21 · 2025-02-25 · 2025-06-30	2023-02-21 869호 / 2025-02-25	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 인허가	945호 / 2022-11-07 · 2024-11-11	2022-11-07 945호 / 2024-11-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	900호 / 2023-06-08 · 2024-10-31 · 2025-01-31	2023-06-08 900호 / 2023-06-08	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 B1 / 인허가	미확보 /	2026-12 1,594호 / 당초 미확보	LH 2026.06.09 개별 공모: 주택건설사업계획 승인 2026년 12월

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
고양창릉 S-01 / 인허가	494호 / 2026-01-15 · 2025-12-31 · 2026-04-30	2025-12-31 494호 / 2025-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-02 / 인허가	1,057호 / 2023-09-26 · 2025-09-30	2023-09-26 1,057호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-03 / 인허가	1,282호 / 2023-12-29 · 2026-04-15 · 2026-06-30	2023-12-29 1,282호 / 2023-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-04 / 인허가	1,024호 / 2023-12-29 · 2026-03-31 · 2026-06-30	2023-12-29 1,024호 / 2023-12-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / 인허가	759호 / 2023-12-21 · 2024-10-31 · 2025-01-31	2023-12-21 759호 / 2023-12-21	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / 인허가	430호 / 2022-01-06 · 2024-10-31 · 2025-01-31	2022-01-06 430호 / 2022-01-06	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
과천과천 공공주택지구 / 인허가	미확보 /	2027-12-27 10,000호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
과천주암(뉴스테이) C2 / 인허가	344호 / 2020-12-29 · 2024-12-31	2020-12-29 344호 / 2020-12-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
과천지식정보타운 S-12 / 인허가	1,424호 / 2022-12-27 · 2024-12-31	2022-12-27 1,424호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
광교 A17BL 민간참여 공공주택 사업 / 인허가	미확보 /	2026-07-20 600호 / 2026-07-20	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
광주역세권 / 인허가	316호 / 2023-05-17 · 2025-07-31 · 2025-02-22 · 2026-09-16	2023-05-17 316호 / 2023-05-17	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집된 사용검사 확인증 이미지 직접 검토: 2026-09-16, 광주시 역동417-2, GH biz& 경기광주역, 주택건설사업 전체 검사. GH 최초 모집공고742의 동일 소재지·통합공공임대316호와 대조하여 기존 원장 범위에 연결. 확인증 세대수 칸은 공란으로 316호를 증서 직접 기재값이라 주장하지 않음. 기존 공공임대(오피스텔) 분류·물량 보존. 준공 확인으로 선행 착공 관리 추정 복구; 입주 실적 생성 없음 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-1 / 인허가	609호 / 2022-12-27 · 2024-12-31	2022-12-27 609호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-3 / 인허가	287호 / 2025-11-29	2025-07-05 287호 / 2025-11-29	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
군포대야미 A1 / 인허가	378호 / 2023-12-27 · 2025-12-31 · 2026-06-30	2023-12-27 378호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	1,511호 / 2023-05-26 · 2025-05-30 · 2025-11-28	2023-05-26 1,511호 / 2025-05-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남양주왕숙 A-17 / 인허가	379호 / 2024-10-26	2024-10-26 379호 / 2026-10-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	629호 / 2022-01-11 · 2024-12-31 · 2025-07-24	2022-01-11 629호 / 2022-01-11	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / 인허가	1,298호 / 2025-12-30	2023-12-26 1,298호 / 2025-12-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 인허가	428호 / 2025-07-31 · 2025-09-30	2025-07-31 428호 / 2025-07-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ 인허가	560호 / 2025-05-16 · 2025-07-08 · 2025-07-29	2025-05-16 560호 / 2025-05-16	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ 인허가	587호 / 2025-05-16 · 2025-07-08 · 2025-07-29	2025-05-16 587호 / 2025-05-16	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 S-18 / 인허가	965호 / 2024-08-27 · 2026-09-01	2024-08-27 965호 / 2026-09-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남양주왕숙2 A01 / 인허가	812호 / 2021-12-31 · 2025-12-31 · 2026-04-30	2021-12-31 812호 / 2021-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A03 / 인허가	686호 / 2021-12-31 · 2025-12-31 · 2026-04-30	2021-12-31 686호 / 2021-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A6 / 인허가	510호 / 2026-06-30	2026-06-30 510호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
남양주왕숙2 A7 / 인허가	553호 / 2026-06-30	2026-06-30 553호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
남양주진접2 A7 / 인허가	305호 / 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2025-09-26	2022-12-27 305호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
다산지금A3 / 인허가	518호 / 2026-05-28	2028-12-26 518호 / 2029-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남낙생 A1 / 인허가	933호 / 2026-03-31 · 2026-06-15 · 2026-05-29	2026-03-31 933호 / 2026-03-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 인허가	227호 / 2022-07-11 · 2024-07-15 · 2025-10-28	2022-07-11 227호 / 2024-07-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 인허가	610호 / 2022-09-26 · 2024-09-30	2022-09-26 610호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
병점복합타운 주복1 / 인허가	726호 / 2025-12-31	2025-12-31 726호 / 2029-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · LH 공사원장 착공·준공예정 채택 및 선후관계 관리 기준 보정
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ 인허가	499호 / 2022-12-27 · 2024-12-31	2022-12-27 499호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	795호 / 2024-02-25 · 2026-03-01	2024-02-25 795호 / 2026-03-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / 인허가	1,002호 / 2023-09-26 · 2025-09-30	2023-09-26 1,002호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A2 / 인허가	548호 / 2024-01-28 · 2026-02-01	2024-01-28 548호 / 2026-02-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A5 / 인허가	314호 / 2021-12-30 · 2025-03-24 · 2026-07-28 · 2026-07-23	2021-12-30 314호 / 2021-12-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천대장 A6 / 인허가	227호 / 2023-03-20 · 2024-12-06 · 2025-03-24 · 2026-07-23	2023-03-20 227호 / 2025-03-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A7 / 인허가	473호 / 2022-12-29 · 2024-12-30 · 2025-04-30	2022-12-29 473호 / 2022-12-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A8 / 인허가	392호 / 2022-01-06 · 2024-12-30 · 2025-04-30	2022-01-06 392호 / 2022-01-06	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A9 / 인허가	574호 / 2026-06-30	2026-06-30 574호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
부천역곡 A2 / 인허가	976호 / 2023-12-28 · 2021-10-24 · 2026-01-01 · 2026-06-26	2021-10-24 976호 / 2025-02-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천역곡 A1 / 인허가	1,160호 / 2026-10-21 · 2025-12-30	미확보	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 동일 지구·단일 블록 (명칭 부가표기 정규화) · 건축HUB 원천 허가일

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천종합운동장 역세권 A1 / 인허가	293호 / 2025-12-22 · 2023-12-25 · 2025-12-29	2023-12-25 293호 / 2025-12-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A2 / 인허가	550호 / 2023-12-25 · 2025-12-29	2023-12-25 550호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A4 / 인허가	384호 / 2021-01-07 · 2024-09-30 · 2026-08-11	2021-01-07 384호 / 2021-01-07	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A2 / 인허가	438호 / 2021-12-31 · 2023-07-31 · 2026-07-08	2021-12-31 438호 / 2021-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남복정2 A1 / 인허가	594호 / 2025-08-11 · 2026-08-10	2025-08-11 594호 / 2026-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / 인허가	726호 / 2020-06-30 · 2023-12-21 · 2024-11-15	2020-06-30 726호 / 2020-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 B2 / 인허가	347호 / 2025-06-26 · 2025-06-30	2025-06-26 347호 / 2025-06-26	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
수원당수 B3 / 인허가	394호 / 2023-12-27 · 2025-12-31	2023-12-27 394호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 C5 / 인허가	490호 / 2024-12-26	2024-12-26 490호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 A1 / 인허가	693호 / 2026-06-30	2026-06-30 693호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 A3 / 인허가	미확보 /	2026-06-30 911호 / 당초 미확보	기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 B1 / 인허가	705호 / 2026-06-30	2026-06-30 705호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 B5 / 인허가	364호 / 2024-12-26	2024-12-26 364호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
수원당수2 B7 / 인허가	880호 / 2024-12-26	2024-12-26 880호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
시흥거모 A5 / 인허가	290호 / 2021-12-31 · 2025-12-31 · 2026-08-07	2021-12-31 290호 / 2021-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A10 / 인허가	301호 / 2026-06-29	2026-01-11 301호 / 2026-06-29	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A4 / 인허가	340호 / 2024-11-25	2024-11-25 340호 / 2026-11-30	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A6 / 인허가	480호 / 2024-12-30	2024-12-30 480호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 S1 / 인허가	300호 / 2026-01-29	2025-08-15 300호 / 2026-01-29	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
시흥하중 A1 / 인허가	400호 / 2023-12-12 · 2025-03-31 · 2026-04-30	2023-12-12 400호 / 2023-12-12	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 A1,A3 / 인허가	357호 / 2024-12-26	2024-12-26 357호 / 2026-12-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 A6 / 인허가	251호 / 2024-10-26	2024-10-26 251호 / 2026-10-31	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
안산신길2 B1 / 인허가	387호 / 2021-12-31 · 2025-12-31	2021-12-31 387호 / 2021-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산장상 A10 / 인허가	미확보 /	2026-12 320호 / 당초 미확보	LH 2026.06.09 개별 공모: 주택건설사업계획 승인 2026년 12월
양주회천 A23 / 인허가	636호 / 2024-12-26	2024-12-26 636호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
양주회천 A26 / 인허가	792호 / 2022-12-29 · 2026-08-27 · 2025-12-31	2022-12-29 792호 / 2022-12-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
양주회천 A4 / 인허가	536호 / 2024-12-26	2024-12-26 536호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	433호 / 2022-12-28 · 2024-12-30 · 2025-05-30	2022-12-28 433호 / 2022-12-28	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
오산세교2 A11 / 인허가	399호 / 2024-12-11 · 2024-12-20	2024-12-11 399호 / 2024-12-11	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
오산오산 1 / 인허가	366호 / 2024-12-26	2024-12-26 366호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
원종역사 복합개발 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 563호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A1 / 인허가	228호 / 2020-12-30 · 2024-06-27	2020-12-30 228호 / 2020-12-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕월암 A3 / 인허가	218호 / 2020-12-23 · 2024-06-27	2020-12-23 218호 / 2020-12-23	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕청계2 A1 / 인허가	160호 / 2022-08-12 · 2024-08-16	2022-08-12 160호 / 2024-08-16	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕초평(뉴스테이) A4 / 인허가	381호 / 2023-12-20 · 2024-12-27	2023-12-20 381호 / 2023-12-20	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S1 / 인허가	354호 / 2024-11-25	2024-11-25 354호 / 2026-11-30	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S3 / 인허가	544호 / 2023-12-27 · 2025-12-31	2023-12-27 544호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
의정부우정 A2 / 인허가	463호 / 2023-06-26 · 2025-06-30 · 2026-08-26	2023-06-26 463호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	620호 / 2021-11-23 · 2023-11-28 · 2025-12-29	2021-11-23 620호 / 2023-11-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / 인허가	1,338호 / 2020-12-31 · 2024-12-31 · 2025-12-30	2020-12-31 1,338호 / 2020-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 인허가	362호 / 2023-12-27 · 2025-12-31	2023-12-27 362호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / 인허가	561호 / 2023-07-27 · 2025-12-29 · 2025-07-31	2023-07-27 561호 / 2025-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 251호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 309호 · 자동매칭 확인 완료
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	350호 / 2023-12-28 · 2026-07-30 · 2025-12-29 · 2024-12-31	2023-12-28 350호 / 2023-12-28	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 41호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 262호 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / 인허가	589호 / 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2025-11-27	2022-12-27 589호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / 인허가	608호 / 2022-01-06 · 2024-12-31 · 2025-07-24	2022-01-06 608호 / 2022-01-06	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / 인허가	954호 / 2025-12-31	2025-12-31 954호 / 2025-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 인허가	491호 / 2022-01-11 · 2024-12-31 · 2025-11-27	2022-01-11 491호 / 2022-01-11	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 인허가	920호 / 2023-04-02 · 2025-04-06 · 2025-07-30	2023-04-02 920호 / 2025-04-06	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 인허가	366호 / 2020-01-02 · 2025-05-31 · 2025-12-30	2020-01-02 366호 / 2020-01-02	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / 인허가	448호 / 2022-12-26 · 2026-08-31 · 2025-07-30 · 2024-12-30	2022-12-26 448호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 5호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 255호 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / 인허가	260호 / 2023-04-07 · 2025-04-11 · 2025-12-30	2023-04-07 260호 / 2025-04-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 인허가	412호 / 2024-12-31	2024-12-31 412호 / 2024-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / 인허가	584호 / 2022-12-23 · 2026-09-18 · 2025-09-19 · 2025-03-11	2022-12-23 584호 / 2022-12-23	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 61호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 390호 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	1,126호 / 2022-12-19 · 2024-12-23	2022-12-19 1,126호 / 2024-12-23	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 인허가	538호 / 2023-03-13 · 2025-03-17 · 2025-08-28	2023-03-13 538호 / 2025-03-17	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / 인허가	640호 / 2023-12-29 · 2025-06-30	2023-12-29 640호 / 2023-12-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / 인허가	603호 / 2022-12-27 · 2024-12-31	2022-12-27 603호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-27 / 인허가	563호 / 2023-06-23 · 2025-06-27 · 2026-05-29	2023-06-23 563호 / 2025-06-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / 인허가	612호 / 2022-03-21 · 2024-03-25 · 2024-10-04	2022-03-21 612호 / 2024-03-25	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Abc12 / 인허가	942호 / 2025-10-27 · 2026-03-19	2025-10-27 942호 / 2025-10-27	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	690호 / 2023-06-26 · 2025-06-30	2023-06-26 690호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	679호 / 2023-06-26 · 2025-06-30	2023-06-26 679호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	753호 / 2023-06-26 · 2025-06-30	2023-06-26 753호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	1,499호 / 2025-06-26	2025-06-26 1,499호 / 2025-06-26	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A63 / 인허가	630호 / 2024-12-24 · 2025-09-30	2024-12-24 630호 / 2024-12-24	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / 인허가	536호 / 2024-12-24 · 2025-09-30	2024-12-24 536호 / 2024-12-24	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A65 / 인허가	837호 / 2025-09-30 · 2026-03-19	2025-09-30 837호 / 2025-09-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A31 / 인허가	690호 / 2023-06-26 · 2025-06-30	2023-06-26 690호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A34 / 인허가	679호 / 2023-06-26 · 2025-06-30	2023-06-26 679호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A35 / 인허가	753호 / 2023-06-26 · 2025-06-30	2023-06-26 753호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / 인허가	966호 / 2022-12-27 · 2024-12-31	2022-12-27 966호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / 인허가	1,115호 / 2025-02-03 · 2024-10-30 · 2025-03-31	2024-10-30 1,115호 / 2024-10-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-14 / 인허가	850호 / 2022-09-26 · 2024-09-30 · 2025-07-31	2022-09-26 850호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
가양 노후 임대 재건축 / 인허가	미확보 /	2027-12-31 3,235호 / 2027-12-31	자동매칭 확인 완료
강서구 이전부지 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 558호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
강서염창(가로주택) 01 / 인허가	14호 / 2024-08-01 · 2026-09-17	2024-08-01 14호 / 2024-04-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고덕강일 3단지 / 인허가	1,305호 / 2021-05-10 · 2023-05-15 · 2026-10-16	2021-05-10 1,305호 / 2023-05-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
구 한국교육개발원 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 700호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
금천구청역 유휴부지 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 563호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
독산동 산업문화어울림센터 / 인허가	20호 / 2024-12-30	2024-12-30 20호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 담당자 누적 관리 기초량: 확인된 착공 물량과 선행 단계 도달량을 연말 계획 누계에도 포함. 원래 사업화·허가일 또는 최초 계획일을 뜻하지 않음.

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
마곡지구 17단지 / 인허가	381호 / 2022-12-09 · 2024-12-13 · 2026-07-31 · 2026-02-27	2022-12-09 381호 / 2026-02-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
방화차고지 공공주택 건설사업 / 인허가	75호 / 2025-09-02	2025-09-02 75호 / 2025-09-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 담당자 누적 관리 기초량: 확인된 착공 물량과 선행 단계 도달량을 연말 계획 누계에도 포함. 원래 사업화·허가일 또는 최초 계획일을 뜻하지 않음.
번동2단지 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 3,048호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
상계마들 / 인허가	363호 / 2024-12-30	2024-12-30 363호 / 2024-12-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울 서리풀 / 인허가	미확보 /	2027-12-27 20,000호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
서울공릉 1 / 인허가	294호 / 2021-10-27 · 2023-11-01	2021-10-27 294호 / 2023-11-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울공릉(복합개발) 1 / 인허가	60호 / 2025-01-21 · 2026-07-29	2025-01-21 60호 / 2024-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울대방 1 / 인허가	283호 / 2022-08-29 · 2024-09-02	2022-08-29 283호 / 2024-09-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울대방(복합개발) 1 / 인허가	61호 / 2024-12-20 · 2026-06-29	2024-12-20 61호 / 2024-11-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
성대야구장 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 1,800호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
수방사군부지 1 / 인허가	556호 / 2022-12-19 · 2024-12-23	2022-12-19 556호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수서 노후 임대 재건축 / 인허가	미확보 /	2028-12-31 3,899호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
신림2재정비촉진 / 인허가	1,430호 / 2026-05-06	2025-07-03 1,430호 / 2025-07-03	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
연남동 공공임대주택 / 인허가	8호 / 2024-08-29	2024-08-29 8호 / 당초 미확보	사업명 유사도·동일 지역 · 건축HUB 원천 허가일 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
위례 업무용지 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 1,000호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
중계1단지 / 인허가	미확보 /	2026-12-31 1,370호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
중계본동 / 인허가	3,178호 / 2021-03-03 · 2026-09-07	2021-03-03 3,178호 / 2021-03-03	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
창동역 복합개발 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 563호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
하계5단지 / 인허가	1,336호 / 2025-02-17	2025-02-17 1,336호 / 2025-02-17	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
흑석11재정비촉진 / 인허가	1,515호 / 2026-02-06	2026-04-30 1,515호 / 2026-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 공공임대 주택건설사업 (AA7BL) / 인허가	미확보 /	2026-12-27 1,006호 / 2026-12-27	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / 인허가	1,458호 / 2021-11-25 · 2023-11-30	2021-11-25 1,458호 / 2021-11-25	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 iH 사업일정 채택 사유를 공식 시의회 2024-06-14 보고와 대조: AA10-1BL 1458세대, 전년 11월 착공 및 4월 말 공정률 8.94% 명시. 착공 도달은 확인, 정확한 일자는 미제시. 기존 2023-11-30은 월말 관리 추정일로 복구. 준공·공급은 이 자료로 확정하지 않음 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(B1BL) / 인허가	441호 / 2024-12-26	2024-12-26 441호 / 2024-12-26	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S2BL) / 인허가	1,032호 / 2025-06-25	2025-06-25 1,032호 / 2025-06-25	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S3BL) / 인허가	749호 / 2025-06-25	2025-06-25 749호 / 2025-06-25	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
남인천 우체국 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 29호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / 인허가	435호 / 2025-06-25	2025-06-25 435호 / 2025-06-25	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / 인허가	미확보 /	2026-12-27 1,508호 / 2026-12-27	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천가정2 B2 / 인허가	308호 / 2023-06-26 · 2026-09-23 · 2026-07-03 · 2026-04-15 · 2025-06-30	2023-06-26 308호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 252호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 234호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 308호 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / 인허가	1,224호 / 2019-12-27 · 2023-04-14 · 2022-09-06 · 2026-01-06 · 2021-12-31	2019-12-27 1,224호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 148호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 1224호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 131호 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 인허가	991호 / 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2026-08-20	2022-12-27 991호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 인허가	332호 / 2022-12-27 · 2024-12-31 · 2026-08-20	2022-12-27 332호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA31 / 인허가	766호 / 2024-12-26	2024-12-26 766호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인천검암 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 563호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천계양 A16 / 인허가	434호 / 2023-12-29 · 2026-06-30	2023-12-29 434호 / 당초 미확보	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인천계양 A17 / 인허가	309호 / 2026-06-30 · 2026-06-01 · 2026-09-30	2026-06-01 309호 / 2026-06-01	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 담당자 대행 · 사용자 지시 2026-10-19 · 시도·지구·블록 ['인천광역시', '인천계양', 'A17'] 및 총 463호 일치. 기존 승인 사업 PRO_c1f32197fe5a45ab84ea895f의 LH 공정 원천. 신규 사업·호수 가산 없음. 원천 공사기간 시작을 실제 착공일로 전용하지 않음. 10월 공식 발표의 인천계양 착공 사업명과도 일치; 지구 약 2,300호를 블록별로 반복 배분하지 않음. https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156785506 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A18 / 인허가	782호 / 2026-06-30	2026-06-30 782호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
인천계양 A6 / 인허가	663호 / 2024-02-23 · 2026-02-27 · 2026-08-31	2024-02-23 663호 / 2026-08-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천계양 A9 / 인허가	317호 / 2024-04-25 · 2023-09-26 · 2026-04-30 · 2025-09-30	2023-09-26 317호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천부평(도시재생뉴딜) A / 인허가	350호 / 2021-03-26 · 2023-03-31 · 2026-10-19	2021-03-26 350호 / 2023-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천서구(거북이기지) 1 / 인허가	58호 / 2025-05-30	2025-06-25 58호 / 2025-05-30	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 자동매칭 확인 완료
인천서구(석남어울림) 1 / 인허가	110호 / 2025-04-05 · 2026-09-30	2025-04-05 110호 / 2025-05-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천송림4 1 / 인허가	1,198호 / 2024-07-10	미확보	LH 2026년7월 공사추진현황의 송림4 단일블록 건축 행:1198호 ·착공24-07-10
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / 인허가	641호 / 2023-06-26 · 2026-05-11 · 2026-03-30 · 2025-12-31 · 2025-06-30	2023-06-26 641호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 581호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 545호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 641호 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A57 / 인허가	272호 / 2024-12-26	2024-12-26 272호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천영종 A62 / 인허가	792호 / 2023-12-26 · 2025-12-30	2023-12-26 792호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A63 / 인허가	293호 / 2024-12-26	2024-12-26 293호 / 당초 미확보	기존 개별 채택 사유·선후 일정·관리 범위 재검토: 일괄 독립사건 규칙으로 삭제된 승인 관리 추정값 복구. 수집 실적과 구분 · 기존 평균 소요기간·선후관계 규칙으로 누락된 사업화·인허가 관리 추정값 보완. 원천 실적과 구분
제물포 도심공공복합 / 인허가	3,497호 / 2024-12-23	2024-12-23 3,497호 / 2024-12-23	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / 인허가	778호 / 2023-12-25 · 2025-12-29	2023-12-25 778호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
청라동 92-29 / 인허가	미확보 /	2028-12-26 110호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 착공	869호 / 2025-02-25	2025-02-25 869호 / 2025-02-25	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 착공	945호 / 2024-11-11	2024-11-11 945호 / 2024-11-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	900호 / 2024-10-31	2024-10-31 900호 / 2024-10-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 B1 / 착공	미확보 /	2026-12 1,594호 / 당초 미확보	LH 2026.06.09 개별 공모: 주택건설공사 착공 2026년 12월
고양창릉 S-01 / 착공	494호 / 2025-12-31	2025-12-31 494호 / 2025-12-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-02 / 착공	1,057호 / 2025-09-30	2025-09-30 1,057호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
고양창릉 S-03 / 착공	1,282호 / 2026-04-15	2026-04-15 1,282호 / 2026-04-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-04 / 착공	1,024호 / 2026-03-31	2026-03-31 1,024호 / 2026-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / 착공	759호 / 2024-10-31	2024-10-31 759호 / 2024-10-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / 착공	430호 / 2024-10-31	2024-10-31 430호 / 2024-10-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
과천과천 공공주택지구 / 착공	미확보 /	2029-12-31 10,000호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
과천주암(뉴스테이) C2 / 착공	344호 / 2024-12-31	2024-12-31 344호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
과천지식정보타운 S-12 / 착공	1,424호 / 2024-12-31	2024-12-31 1,424호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 착공	미확보 /	2026-10-31 600호 / 2026-10-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
광주역세권 / 착공	316호 / 2025-02-22 · 2026-09-16	2025-02-22 316호 / 2024-02-29	수집된 사용검사 확인증 이미지 직접 검토: 2026-09-16, 광주시 역동417-2, GH biz& 경기광주역, 주택건설사업 전체 검사. GH 최초 모집공고742의 동일 소재지·통합공공임대316호와 대조하여 기존 원장 범위에 연결. 확인증 세대수 칸은 공란으로 316호를 증서 직접 기재값이라 주장하지 않음. 기존 공공임대(오피스텔) 분류·물량 보존. 준공 확인으로 선행 착공 관리 추정 복구; 입주 실적 생성 없음 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
구리갈매역세권 A-1 / 착공	609호 / 2024-12-31	2024-12-31 609호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-3 / 착공	미확보 /	2027-07-10 287호 / 2025-11-29	자동매칭 확인 완료
군포대야미 A1 / 착공	378호 / 2025-12-31	2025-12-31 378호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	1,511호 / 2025-05-30	2025-05-30 1,511호 / 2025-05-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-17 / 착공	미확보 /	2026-10-31 379호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	629호 / 2024-12-31	2024-12-31 629호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / 착공	1,298호 / 2025-12-30	2025-12-30 1,298호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 착공	428호 / 2025-09-30	2025-09-30 428호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ 착공	560호 / 2025-07-08	2025-07-08 560호 / 2025-07-08	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ 착공	587호 / 2025-07-08	2025-07-08 587호 / 2025-07-08	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 S-18 / 착공	965호 / 2026-09-01	2026-09-01 965호 / 2026-09-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A01 / 착공	812호 / 2025-12-31	2025-12-31 812호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남양주왕숙2 A03 / 착공	686호 / 2025-12-31	2025-12-31 686호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A6 / 착공	510호 / 2026-06-30	2026-06 510호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
남양주왕숙2 A7 / 착공	553호 / 2026-06-30	2026-06 553호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
남양주진접2 A7 / 착공	305호 / 2024-12-31	2024-12-31 305호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
다산지금A3 / 착공	미확보 /	2030-12-31 518호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
성남낙생 A1 / 착공	933호 / 2026-06-15	2026-03-31 933호 / 2026-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 착공	227호 / 2024-07-15	2024-07-15 227호 / 2024-07-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 착공	610호 / 2024-09-30	2024-09-30 610호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
병점복합타운 주복1 / 착공	726호 / 2025-12-31	2025-12-31 726호 / 2030-12-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · LH 공사원장 착공·준공예정 채택 및 선후관계 관리 기준 보정
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ 착공	499호 / 2024-12-31	2024-12-31 499호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	795호 / 2026-03-01	2026-03-01 795호 / 2026-03-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / 착공	1,002호 / 2025-09-30	2025-09-30 1,002호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A2 / 착공	548호 / 2026-02-01	2026-02-01 548호 / 2026-02-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A5 / 착공	314호 / 2025-03-24 · 2026-07-28	2025-03-24 314호 / 2025-03-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A6 / 착공	227호 / 2025-03-24	2025-03-24 227호 / 2025-03-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A7 / 착공	473호 / 2024-12-30	2024-12-30 473호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A8 / 착공	392호 / 2024-12-30	2024-12-30 392호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A9 / 착공	574호 / 2026-06-30	2026-06 574호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
부천역곡 A2 / 착공	976호 / 2026-01-01	2023-10-29 976호 / 2025-02-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천역곡 A1 / 착공	1,160호 / 2026-10-21	미확보	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정
부천종합운동장 역세권 A1 / 착공	293호 / 2025-12-29	2025-12-29 293호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천종합운동장 역세권 A2 / 착공	550호 / 2025-12-29	2025-12-29 550호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A4 / 착공	384호 / 2024-09-30	2024-09-30 384호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A2 / 착공	438호 / 2023-07-31	2023-07-31 438호 / 2023-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남복정2 A1 / 착공	미확보 /	2027-08-16 594호 / 2027-04-29	자동매칭 확인 완료
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / 착공	726호 / 2023-12-21	2023-12-21 726호 / 2023-12-21	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 B2 / 착공	347호 / 2025-06-30	2025-06-30 347호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 B3 / 착공	394호 / 2025-12-31	2025-12-31 394호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 C5 / 착공	미확보 /	2026-12 490호 / 당초 미확보	LH 공모 B4(C5 동일 블록)의 2026년 12월 착공 계획
수원당수2 A1 / 착공	미확보 /	2026-06 693호 / 당초 미확보	LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
수원당수2 A3 / 착공	미확보 /	2026-06 911호 / 당초 미확보	LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
수원당수2 B1 / 착공	미확보 /	2026-06 705호 / 당초 미확보	LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
수원당수2 B5 / 착공	미확보 /	2026-12 364호 / 당초 미확보	LH 2026.06.09 개별 공모: 주택건설공사 착공 2026년 12월
수원당수2 B7 / 착공	미확보 /	2026-12 880호 / 당초 미확보	LH 2026.06.09 개별 공모: 주택건설공사 착공 2026년 12월
시흥거모 A5 / 착공	290호 / 2025-12-31	2025-12-31 290호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
시흥거모 A10 / 착공	미확보 /	2028-01-16 301호 / 2026-06-29	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A4 / 착공	미확보 /	2026-11-30 510호 / 2026-11-30	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A6 / 착공	미확보 /	2026-07-31 480호 / 2026-07-31	자동매칭 확인 완료
시흥거모 S1 / 착공	미확보 /	2027-08-20 300호 / 2026-01-29	자동매칭 확인 완료
시흥하중 A1 / 착공	400호 / 2025-03-31	2025-03-31 400호 / 2025-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 A1,A3 / 착공	미확보 /	2026-12-31 357호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
안산신길2 A6 / 착공	미확보 /	2026-10-31 251호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
안산신길2 B1 / 착공	382호 / 2025-12-31	2025-12-31 382호 / 2025-12-31 · 2027-07-05 5호 / 2026-04-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산장상 A10 / 착공	미확보 /	2026-12 320호 / 당초 미확보	LH 2026.06.09 개별 공모: 주택건설공사 착공 2026년 12월
양주회천 A23 / 착공	미확보 /	2026년 636호 / 당초 미확보	LH 2026.05.29: 1차 6개 블록 4월 사업자 선정 완료·연내 착공 목표
양주회천 A26 / 착공	792호 / 2025-12-31	2025-12-10 792호 / 2026-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
양주회천 A4 / 착공	미확보 /	2026년 536호 / 당초 미확보	LH 2026.05.29: 1차 6개 블록 4월 사업자 선정 완료·연내 착공 목표
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	433호 / 2024-12-30	2024-12-30 433호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
오산세교2 A11 / 착공	399호 / 2024-12-20	2024-12-20 399호 / 2024-12-20	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
오산오산 1 / 착공	미확보 /	2026년 366호 / 당초 미확보	LH 2026.05.29: 1차 6개 블록 4월 사업자 선정 완료·연내 착공 목표

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
원종역사 복합개발 / 착공	미확보 /	2030-12-31 563호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A1 / 착공	228호 / 2024-06-27	2024-06-27 228호 / 2024-06-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕월암 A3 / 착공	218호 / 2024-06-27	2024-06-27 218호 / 2024-06-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕청계2 A1 / 착공	160호 / 2024-08-16	2024-08-16 160호 / 2024-08-16	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의왕초평(뉴스테이) A4 / 착공	381호 / 2024-12-27	2024-12-27 381호 / 2024-12-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S1 / 착공	미확보 /	2026-11-30 354호 / 2026-11-30	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S3 / 착공	544호 / 2025-12-31	2025-12-31 544호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
의정부우정 A2 / 착공	463호 / 2025-06-30	2025-06-30 463호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	620호 / 2023-11-28	2023-11-28 620호 / 2023-11-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / 착공	1,338호 / 2024-12-31	2024-12-31 1,338호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 착공	362호 / 2025-12-31	2025-12-31 362호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / 착공	561호 / 2025-07-31	2025-07-31 561호 / 2025-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	350호 / 2024-12-31	2024-12-31 350호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / 착공	589호 / 2024-12-31	2024-12-31 589호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / 착공	608호 / 2024-12-31	2024-12-31 608호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / 착공	954호 / 2025-12-31	2025-12-31 954호 / 2025-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 착공	491호 / 2024-12-31	2024-12-31 491호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 착공	920호 / 2025-04-06	2025-04-06 920호 / 2025-04-06	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 착공	366호 / 2025-05-31	2025-05-31 366호 / 2025-05-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / 착공	448호 / 2024-12-30	2024-12-30 448호 / 2024-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / 착공	260호 / 2025-04-11	2025-04-11 260호 / 2025-04-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 착공	412호 / 2024-12-31	2024-12-31 412호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / 착공	584호 / 2025-03-11	2025-03-11 584호 / 2025-03-11	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	1,126호 / 2024-12-23	2024-12-23 1,126호 / 2024-12-23	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 착공	538호 / 2025-03-17	2025-03-17 538호 / 2025-03-17	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / 착공	640호 / 2025-06-30	2025-06-30 640호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / 착공	603호 / 2024-12-31	2024-12-31 603호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-27 / 착공	563호 / 2025-06-27	2025-06-27 563호 / 2025-06-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / 착공	612호 / 2024-03-25	2024-03-25 612호 / 2024-03-25	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Abc12 / 착공	942호 / 2026-03-19	2025-10-27 942호 / 2026-02-28	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	690호 / 2025-06-30	2025-06-30 690호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	679호 / 2025-06-30	2025-06-30 679호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	753호 / 2025-06-30	2025-06-30 753호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	1,499호 / 2025-06-26	2025-06-26 1,499호 / 2025-06-26	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
평택고덕 A63 / 착공	630호 / 2025-09-30	2025-09-30 630호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / 착공	536호 / 2025-09-30	2025-09-30 536호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A65 / 착공	837호 / 2026-03-19	2026-03-19 837호 / 2026-03-19	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A31 / 착공	690호 / 2025-06-30	2025-06-30 690호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A34 / 착공	679호 / 2025-06-30	2025-06-30 679호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 A35 / 착공	753호 / 2025-06-30	2025-06-30 753호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / 착공	966호 / 2024-12-31	2024-12-31 966호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / 착공	1,115호 / 2024-10-30	2024-10-30 1,115호 / 2024-10-30	자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-14 / 착공	850호 / 2024-09-30	2024-09-30 850호 / 2024-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
가양 노후 임대 재건축 / 착공	미확보 /	2029-12-31 3,235호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
강서구 이전부지 / 착공	미확보 /	2030-12-31 558호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
강서염창(가로주택) 01 / 착공	미확보 /	2026-08-06 14호 / 2024-04-28	자동매칭 확인 완료
고덕강일 3단지 / 착공	1,305호 / 2023-05-15	2023-05-15 1,305호 / 2023-05-15	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
구 한국교육개발원 / 착공	미확보 /	2030-12-31 700호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
금천구청역 유휴부지 / 착공	미확보 /	2030-12-31 563호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
독산동 산업문화어울림센터 / 착공	20호 / 2024-12-30	2024-12-30 20호 / 2024-12-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 담당자 누적 관리 기초량: 확인된 착공 물량과 선행 단계 도달량을 연말 계획 누계에도 포함. 원래 사업화·허가일 또는 최초 계획일을 뜻하지 않음.
마곡지구 17단지 / 착공	381호 / 2024-12-13 · 2026-07-31	2024-12-13 381호 / 2026-07-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
방화차고지 공공주택 건설사업 / 착공	75호 / 2025-09-02	2025-09-02 75호 / 2025-09-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 담당자 누적 관리 기초량: 확인된 착공 물량과 선행 단계 도달량을 연말 계획 누계에도 포함. 원래 사업화·허가일 또는 최초 계획일을 뜻하지 않음.
번동2단지 / 착공	미확보 /	2030-12-31 3,048호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
상계마들 / 착공	미확보 /	2026-12-31 363호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
서울 서리풀 / 착공	미확보 /	2029-12-31 20,000호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
서울공릉 1 / 착공	294호 / 2023-11-01	2023-11-01 294호 / 2023-11-01	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울공릉(복합개발) 1 / 착공	미확보 /	2027-01-26 60호 / 2024-12-29	자동매칭 확인 완료
서울대방 1 / 착공	283호 / 2024-09-02	2024-09-02 283호 / 2024-09-02	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
서울대방(복합개발) 1 / 착공	미확보 /	2026-12-25 61호 / 2024-11-28	자동매칭 확인 완료
성대야구장 / 착공	미확보 /	2030-12-31 1,800호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
수방사군부지 1 / 착공	556호 / 2024-12-23	2024-12-23 556호 / 2024-12-23	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
수서 노후 임대 재건축 / 착공	미확보 /	2030-12-31 3,899호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
신림2재정비촉진 / 착공	1,430호 / 2026-05-06	2027-07-08 1,430호 / 2027-07-08	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
위례 업무용지 / 착공	미확보 /	2030-12-31 1,000호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
중계1단지 / 착공	미확보 /	2028-12-31 1,370호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
중계본동 / 착공	3,178호 / 2026-09-07	2026-08-15 3,178호 / 2026-08-15	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
창동역 복합개발 / 착공	미확보 /	2030-12-31 563호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
하계5단지 / 착공	미확보 /	2026-12-31 1,336호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
흑석11재정비촉진 / 착공	1,515호 / 2026-02-06	2028-05-04 1,515호 / 2028-05-04	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) / 착공	미확보 /	28년 하반기 1,006호 / 2028-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / 착공	1,458호 / 2023-11-30	23년 11월 1,458호 / 2023-11-30	기존 iH 사업일정 채택 사유를 공식 시의회 2024-06-14 보고와 대조: AA10-1BL 1458세대, 전년 11월 착공 및 4월 말 공정률 8.94% 명시. 착공 도달은 확인, 정확한 일자는 미제시. 기존 2023-11-30은 월말 관리 추정일로 복구. 준공·공급은 이 자료로 확정하지 않음 · 공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
검암 주택건설사업(B1BL) / 착공	미확보 /	26년 하반기 441호 / 2026-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S2BL) / 착공	미확보 /	27년 상반기 1,032호 / 2027-06-30	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S3BL) / 착공	미확보 /	27년 상반기 749호 / 2027-06-30	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
남인천 우체국 / 착공	미확보 /	2030-12-31 29호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / 착공	미확보 /	27년 상반기 435호 / 2027-06-30	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / 착공	미확보 /	28년 하반기 1,508호 / 2028-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
인천가정2 B2 / 착공	308호 / 2025-06-30	2025-06-30 308호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / 착공	1,224호 / 2021-12-31	2021-12-31 1,224호 / 2021-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 착공	991호 / 2024-12-31	2024-12-31 991호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 착공	332호 / 2024-12-31	2024-12-31 332호 / 2024-12-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA31 / 착공	미확보 /	2026년 766호 / 당초 미확보	LH 2026.05.29: 1차 6개 블록 4월 사업자 선정 완료·연내 착공 목표
인천검암 / 착공	미확보 /	2030-12-31 563호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
인천계양 A16 / 착공	434호 / 2026-06-30	2026-06 434호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천계양 A17 / 착공	309호 / 2026-06-01 · 2026-09-30	2026-06-01 309호 / 2026-06-01	담당자 대행 · 사용자 지시 2026-10-19 · 시도·지구·블록 ['인천광역시', '인천계양', 'A17'] 및 총 463호 일치. 기존 승인 사업 PRO_c1f32197fe5a45ab84ea895f의 LH 공정 원천. 신규 사업·호수 가산 없음. 원천 공사기간 시작을 실제 착공일로 전용하지 않음. 10월 공식 발표의 인천계양 착공 사업명과도 일치; 지구 약 2,300호를 블록별로 반복 배분하지 않음. https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156785506 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A18 / 착공	782호 / 2026-06-30	2026-06 782호 / 당초 미확보	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · LH 2025.10.30 공모의 블록별 2026년 6월 착공 목표
인천계양 A6 / 착공	663호 / 2026-02-27	2026-02-27 663호 / 2026-08-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A9 / 착공	317호 / 2025-09-30	2025-09-30 317호 / 2025-09-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천부평(도시재생뉴딜) A / 착공	350호 / 2023-03-31	2023-03-31 350호 / 2023-03-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천서구(거북이기지) 1 / 착공	미확보 /	2027-06-30 58호 / 2025-05-30	자동매칭 확인 완료
인천서구(석남어울림) 1 / 착공	미확보 /	2027-04-10 110호 / 2025-05-30	자동매칭 확인 완료
인천송림4 1 / 착공	1,198호 / 2024-07-10	2024-07-10 1,198호 / 당초 미확보	LH 2026년7월 공사추진현황의 송림4 단일블록 건축 행:1198호·착공24-07-10 · 원천 계약 착공 예정일

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / 착공	641호 / 2025-06-30	2025-06-30 641호 / 2025-06-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A57 / 착공	미확보 /	2026년 272호 / 당초 미확보	LH 2026.05.29: 1차 6개 블록 4월 사업자 선정 완료·연내 착공 목표
인천영종 A62 / 착공	792호 / 2025-12-30	2025-12-30 792호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A63 / 착공	미확보 /	2026년 293호 / 당초 미확보	LH 2026.05.29: 1차 6개 블록 4월 사업자 선정 완료·연내 착공 목표
제물포 도심공공복합 / 착공	미확보 /	2026-12-31 3,500호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / 착공	778호 / 2025-12-29	2025-12-29 778호 / 2025-12-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
청라동 92-29 / 착공	미확보 /	2030-12-31 110호 / 2030-12-31	자동매칭 확인 완료
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 공급·분양	869호 / 2025-06-30	2025-06-30 869호 / 2025-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 공급·분양	미확보 /	2025-09-27 945호 / 2025-05-10	자동매칭 확인 완료
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	900호 / 2025-01-31	2025-01-31 900호 / 2025-01-31	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-01 / 공급·분양	494호 / 2026-04-30	2026-04-30 494호 / 2026-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-02 / 공급·분양	미확보 /	2026-06-30 1,057호 / 2026-06-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
고양창릉 S-03 / 공급·분양	1,282호 / 2026-06-30	2026-06-30 1,282호 / 2026-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-04 / 공급·분양	1,024호 / 2026-06-30	2026-06-30 1,024호 / 2026-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / 공급·분양	759호 / 2025-01-31	2025-01-31 759호 / 2025-01-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / 공급·분양	430호 / 2025-01-31	2025-01-31 430호 / 2025-01-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
과천과천 공공주택지구 / 공급·분양	미확보 /	2030-11-16 10,000호 / 2030-06-29	자동매칭 확인 완료
과천주암(뉴스테이) C2 / 공급·분양	미확보 /	2025-11-16 344호 / 2025-06-29	자동매칭 확인 완료
과천지식정보타운 S-12 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-31 1,424호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-30 600호 / 2027-09-16	담당자 대행 · 지자체 공식 배포 모집예정 원문 대조 · 모집/입주는 예정이며 실제 완료 아님
광주역세권 / 공급·분양	316호 / 2025-07-31	2026-05-31 316호 / 2026-05-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-1 / 공급·분양	미확보 /	2025-11-16 609호 / 2025-06-29	자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-3 / 공급·분양	미확보 /	2026-12-31 287호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
군포대야미 A1 / 공급·분양	377호 / 2026-06-30	2026-06-30 378호 / 2026-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	1,003호 / 2025-11-28	2025-11-28 1,511호 / 2025-11-28	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남양주왕숙 A-17 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-31 379호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	629호 / 2025-07-24	2025-07-24 629호 / 2025-07-24	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 1,298호 / 2026-06-28	기존 동일 지구·블록·1298호 연결. 공식 2027년 하반기 계획이 수집됐으나 평균기간 추정 2026-11-15 목표 보존 규칙으로 미반영 · 공식 PDF 15쪽 표 재확인. 반기 일정은 기간 말일로 표시; 실제 공급·착공 실적 아님
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 공급·분양	미확보 /	2026-08-16 428호 / 2026-03-29	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ 공급·분양	560호 / 2025-07-29	2026-05-24 560호 / 2028-05-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ 공급·분양	587호 / 2025-07-29	2026-05-24 587호 / 2028-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 S-18 / 공급·분양	미확보 /	2027-07-18 965호 / 2027-02-28	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A01 / 공급·분양	812호 / 2026-04-30	2026-04-30 812호 / 2026-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A03 / 공급·분양	686호 / 2026-04-30	2026-04-30 686호 / 2026-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A6 / 공급·분양	미확보 /	2027년 상반기 510호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 상반기
남양주왕숙2 A7 / 공급·분양	미확보 /	2027년 상반기 553호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 상반기

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
남양주진접2 A7 / 공급·분양	305호 / 2025-09-26	2025-11-16 305호 / 2028-09-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
다산지금A3 / 공급·분양	518호 / 2026-05-28	2031-11-16 518호 / 2031-06-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남낙생 A1 / 공급·분양	933호 / 2026-05-29	2026-05-29 933호 / 2026-05-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 공급·분양	116호 / 2025-10-28	2025-05-31 227호 / 2026-10-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2025-08-16 610호 / 2025-03-29	자동매칭 확인 완료
병점복합타운 주복1 / 공급·분양	미확보 /	2026-11 726호 / 2031-06-29	공식 LH 공급계획: 아파트726호(11월)와 오피스텔54실(12월)을 분리. 주택 호수에 오피스텔을 합산하지 않음
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ 공급·분양	미확보 /	2025-11-16 499호 / 2025-06-29	자동매칭 확인 완료
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2027-01-15 795호 / 2026-08-28	자동매칭 확인 완료
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / 공급·분양	미확보 /	2026-08-16 1,002호 / 2026-03-29	자동매칭 확인 완료
부천대장 A2 / 공급·분양	미확보 /	2026-09-30 548호 / 2026-09-30	자동매칭 확인 완료
부천대장 A5 / 공급·분양	312호 / 2026-07-23	2026-02-07 314호 / 2025-09-20	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A6 / 공급·분양	225호 / 2026-07-23	2026-02-07 227호 / 2025-09-20	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천대장 A7 / 공급·분양	473호 / 2025-04-30	2025-04-30 473호 / 2025-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A8 / 공급·분양	392호 / 2025-04-30	2025-04-30 392호 / 2025-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천대장 A9 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 574호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기
부천역곡 A2 / 공급·분양	976호 / 2026-06-26	2026-06-26 976호 / 2026-06-26	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A1 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-14 293호 / 2026-06-27	자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A2 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-14 550호 / 2026-06-27	자동매칭 확인 완료
성남금토 A4 / 공급·분양	187호 / 2026-08-11	2025-08-16 384호 / 2025-03-29	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남금토 A2 / 공급·분양	219호 / 2026-07-08	2024-06-15 438호 / 2024-01-27	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성남복정2 A1 / 공급·분양	594호 / 2026-08-10	2026-07-31 594호 / 2026-07-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / 공급·분양	142호 / 2024-11-15	2024-11-15 726호 / 2024-11-15	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
수원당수 B2 / 공급·분양	미확보 /	2026-08-31 347호 / 2026-08-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
수원당수 B3 / 공급·분양	미확보 /	2026-12-31 394호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
수원당수 C5 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 490호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기 · 수원당수 전환 490호는 제2025-806호 C5 170+320호 및 LH 개별 공모와 연결
수원당수2 B1 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 705호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기
수원당수2 B5 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 364호 / 당초 미확보	기존 채택 사유 재사용: 국토부 제2025-807호 C1과 LH B5는 23922㎡·364호·용적률170% 일치. 명칭 전환으로 누락된 공식 공급계획 연결 · 공식 PDF 15쪽 표 재확인. 반기 일정은 기간 말일로 표시; 실제 공급·착공 실적 아님
수원당수2 B7 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 880호 / 당초 미확보	기존 채택 사유 재사용: 국토부 제2025-807호 C4와 LH B7은 42841㎡·880호·용적률230% 일치. 과거 C4+C5 통합계획과 구분하여 공식 공급계획 연결 · 공식 PDF 15쪽 표 재확인. 반기 일정은 기간 말일로 표시; 실제 공급·착공 실적 아님
시흥거모 A5 / 공급·분양	290호 / 2026-08-07	2026-07-31 290호 / 2026-07-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
시흥거모 A10 / 공급·분양	미확보 /	2026-12-31 301호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A4 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-30 340호 / 2026-11-30	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A6 / 공급·분양	미확보 /	2026-07-31 480호 / 2026-07-31	자동매칭 확인 완료
시흥거모 S1 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-31 300호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
시흥하중 A1 / 공급·분양	400호 / 2026-04-30	2026-04-30 400호 / 2026-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
안산신길2 A1,A3 / 공급·분양	미확보 /	2026-12-31 357호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
안산신길2 A6 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-31 251호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
안산신길2 B1 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-31 387호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
안산장상 A10 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 320호 / 당초 미확보	경기도·안산장상·A10·320호 일치. 계획표 수집 이후 추가된 원장과 연결 재검토가 실행되지 않아 누락 · 공식 PDF 15쪽 표 재확인. 반기 일정은 기간 말일로 표시; 실제 공급·착공 실적 아님
양주회천 A23 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 636호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기
양주회천 A26 / 공급·분양	792호 / 2026-08-27	2026-08-27 792호 / 2026-08-27	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
양주회천 A4 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 536호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	433호 / 2025-05-30	2025-05-30 433호 / 2025-05-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
오산세교2 A11 / 공급·분양	미확보 /	2026-08-31 399호 / 2026-08-31	자동매칭 확인 완료
오산오산 1 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 366호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
원종역사 복합개발 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 563호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A1 / 공급·분양	미확보 /	2025-05-13 228호 / 2024-12-24	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A3 / 공급·분양	미확보 /	2025-05-13 218호 / 2024-12-24	자동매칭 확인 완료
의왕청계2 A1 / 공급·분양	미확보 /	2025-07-02 160호 / 2025-02-12	자동매칭 확인 완료
의왕초평(뉴스테이) A4 / 공급·분양	미확보 /	2026-12-31 381호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S1 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-30 354호 / 2026-11-30	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S3 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-16 544호 / 2026-06-29	자동매칭 확인 완료
의정부우정 A2 / 공급·분양	463호 / 2026-08-26	2026-08-31 463호 / 2026-08-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	620호 / 2025-12-29	2024-10-13 620호 / 2026-11-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / 공급·분양	1,338호 / 2025-12-30	2025-12-30 1,338호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-16 362호 / 2026-06-29	자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / 공급·분양	309호 / 2025-12-29	2025-12-29 561호 / 2025-12-29	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 251호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 309호 · 자동매칭 확인 완료
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	262호 / 2026-07-30 · 2025-12-29	2025-12-29 350호 / 2025-12-29	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 41호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 262호 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / 공급·분양	589호 / 2025-11-27	2025-11-27 589호 / 2025-11-27	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / 공급·분양	608호 / 2025-07-24	2025-07-24 608호 / 2025-07-24	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-16 954호 / 2026-06-29	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 공급·분양	491호 / 2025-11-27	2025-11-27 491호 / 2025-11-27	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 공급·분양	920호 / 2025-07-30	2025-07-30 920호 / 2025-07-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 공급·분양	366호 / 2025-12-30	2025-12-30 366호 / 2025-12-30	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / 공급·분양	255호 / 2026-08-31 · 2025-07-30	2025-07-30 448호 / 2025-07-30	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 5호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 255호 · 자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / 공급·분양	260호 / 2025-12-30	2025-12-30 260호 / 2025-12-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 공급·분양	미확보 /	2025-11-16 412호 / 2025-06-29	자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / 공급·분양	390호 / 2026-09-18 · 2025-09-19	2025-09-19 584호 / 2025-09-19	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 61호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 390호 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 1,126호 / 2025-06-21	경기도·양주옥정·A22/A-22BL·1126호 일치. 계약명 접두어 때문에 이전 연결 누락. 평균기간 추정 2025-11-08 대신 공식 2027년 하반기 계획 채택 · 공식 PDF 15쪽 표 재확인. 반기 일정은 기간 말일로 표시; 실제 공급·착공 실적 아님
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 공급·분양	538호 / 2025-08-28	2025-08-28 538호 / 2025-08-28	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 640호 / 2025-12-27	기존 동일 지구·블록·640호 연결. 공식 2027년 하반기 계획이 수집됐으나 평균기간 추정 2026-05-16 목표 보존 규칙으로 미반영 · 공식 PDF 15쪽 표 재확인. 반기 일정은 기간 말일로 표시; 실제 공급·착공 실적 아님
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / 공급·분양	미확보 /	2025-11-16 603호 / 2025-06-29	자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-27 / 공급·분양	563호 / 2026-05-29	2026-05-29 563호 / 2026-05-29	수집 측정값 우선 보존 · 확인된 사건의 선후관계·물량에 합당한 미확보 항목만 같은 단계 목표값으로 추정 · 자동매칭 확인 완료
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / 공급·분양	612호 / 2024-10-04	2024-10-04 612호 / 2024-10-04	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
평택고덕 Abc12 / 공급·분양	미확보 /	2026-08-31 942호 / 2026-08-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-16 690호 / 2029-07-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-31 679호 / 2026-05-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-31 753호 / 2026-05-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-12 1,499호 / 2025-12-23	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A63 / 공급·분양	미확보 /	2026-04-30 630호 / 2026-04-30	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2026-08-16 536호 / 2026-03-29	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
평택고덕 A65 / 공급·분양	미확보 /	2026-08-31 837호 / 2026-08-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A31 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-16 690호 / 2029-07-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A34 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-31 679호 / 2026-05-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A35 / 공급·분양	미확보 /	2026-05-31 753호 / 2026-05-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / 공급·분양	미확보 /	2025-11-16 966호 / 2025-06-29	자동매칭 확인 완료
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / 공급·분양	1,115호 / 2025-03-31	2025-09-15 1,115호 / 2029-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-14 / 공급·분양	610호 / 2025-07-31	2025-07-31 850호 / 2025-07-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
가양 노후 임대 재건축 / 공급·분양	미확보 /	2030-11-16 3,235호 / 2032-12-31	자동매칭 확인 완료
강서구 이전부지 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 558호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
강서염창(가로주택) 01 / 공급·분양	14호 / 2026-09-17	2026-09-30 14호 / 2026-09-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
고덕강일 3단지 / 공급·분양	1,305호 / 2026-10-16	2026-08-31 215호 / 2026-08-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
구 한국교육개발원 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 700호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
금천구청역 유휴부지 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 563호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
독산동 산업문화어울림센터 / 공급·분양	미확보 /	2026년4분기 20호 / 당초 미확보	공식 발표 4분기 공급계획 · 실제 모집·계약 아님
마곡지구 17단지 / 공급·분양	381호 / 2026-02-27	2026-02-28 206호 / 2026-02-28	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
방화차고지 공공주택 건설사업 / 공급·분양	미확보 /	2026년4분기 75호 / 당초 미확보	공식 발표 4분기 공급계획 · 실제 모집·계약 아님

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
번동2단지 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 3,048호 / 2033-12-31	자동매칭 확인 완료
상계마들 / 공급·분양	미확보 /	2027-11-16 363호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
서울 서리풀 / 공급·분양	미확보 /	2030-11-16 20,000호 / 2030-06-29	자동매칭 확인 완료
서울공릉 1 / 공급·분양	미확보 /	2025-06-27 294호 / 2025-06-27	자동매칭 확인 완료
서울공릉(복합개발) 1 / 공급·분양	60호 / 2026-07-29	2026-07-31 60호 / 2026-07-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
서울대방 1 / 공급·분양	미확보 /	2025-05-30 283호 / 2025-05-30	자동매칭 확인 완료
서울대방(복합개발) 1 / 공급·분양	61호 / 2026-06-29	2026-06-30 61호 / 2026-06-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
성대야구장 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 1,800호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
수방사군부지 1 / 공급·분양	미확보 /	2024-09-30 556호 / 2024-09-30	자동매칭 확인 완료
수서 노후 임대 재건축 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 3,899호 / 2033-12-31	자동매칭 확인 완료
신림2재정비촉진 / 공급·분양	미확보 /	2028-05-23 1,430호 / 2028-05-23	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
연남동 공공임대주택 / 공급·분양	미확보 /	2026년4분기 8호 / 당초 미확보	공식4분기 임대 공급계획 · 실제 모집·착공·입주 실적 아님
위례 업무용지 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 1,000호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
중계1단지 / 공급·분양	미확보 /	2029-11-16 1,370호 / 2031-12-31	자동매칭 확인 완료
중계본동 / 공급·분양	미확보 /	2027-07-01 3,178호 / 2027-07-01	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
창동역 복합개발 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 563호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
하계5단지 / 공급·분양	미확보 /	2027-11-16 1,336호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
흑석11재정비촉진 / 공급·분양	미확보 /	2029-03-20 1,515호 / 2029-03-20	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) / 공급·분양	미확보 /	2029-11-16 1,006호 / 2029-11-16	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / 공급·분양	미확보 /	2024-10-15 1,458호 / 2024-10-15	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(B1BL) / 공급·분양	미확보 /	2027-11-16 441호 / 2027-11-16	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S2BL) / 공급·분양	미확보 /	2028-05-15 1,032호 / 2028-05-15	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S3BL) / 공급·분양	미확보 /	2028-05-15 749호 / 2028-05-15	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
남인천 우체국 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 29호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / 공급·분양	미확보 /	2028-05-15 435호 / 2028-05-15	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / 공급·분양	미확보 /	2029-11-16 1,508호 / 2029-11-16	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
인천가정2 B2 / 공급·분양	308호 / 2026-09-23 · 2026-07-03 · 2026-04-15	2026-04-30 308호 / 2026-04-30	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 252호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 234호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 308호 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / 공급·분양	1,224호 / 2023-04-14 · 2022-09-06 · 2026-01-06	2022-11-16 1,224호 / 2026-10-31	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 148호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 1224호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 131호 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 공급·분양	991호 / 2026-08-20	2026-08-31 991호 / 2026-08-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 공급·분양	332호 / 2026-08-20	2026-08-31 332호 / 2026-08-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천검단 AA31 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 766호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천검암 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 563호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료
인천계양 A16 / 공급·분양	미확보 /	2027년 하반기 434호 / 당초 미확보	공식 2026.08.13 PDF 15쪽 이미지 표 직접 확인: 지구·블록·분양 계획 호수 대조. 2027년 하반기
인천계양 A17 / 공급·분양	309호 / 2026-09-30	2026-09-30 309호 / 2026-09-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A6 / 공급·분양	663호 / 2026-08-31	2026-08-31 663호 / 2026-08-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천계양 A9 / 공급·분양	317호 / 2026-04-30	2026-04-30 317호 / 2026-04-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천부평(도시재생뉴딜) A / 공급·분양	350호 / 2026-10-19	2026-10-31 350호 / 2026-10-31	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천서구(거북이기지) 1 / 공급·분양	미확보 /	2026-12-31 58호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
인천서구(석남어울림) 1 / 공급·분양	110호 / 2026-09-30	2026-09-30 110호 / 2026-09-30	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / 공급·분양	641호 / 2026-05-11 · 2026-03-30 · 2025-12-31	2026-05-16 641호 / 2028-12-31	LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 581호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 545호 · LH 본 모집공고 게시 확인 · 계약·입주 실적 아님 · 금회 공급 641호 · 자동매칭 확인 완료
인천영종 A62 / 공급·분양	미확보 /	2026-10-31 792호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
제물포 도심공공복합 / 공급·분양	미확보 /	2027-11-16 3,500호 / 2027-06-29	자동매칭 확인 완료
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / 공급·분양	미확보 /	2026-11-14 778호 / 2026-06-27	자동매칭 확인 완료
청라동 92-29 / 공급·분양	미확보 /	2031-11-16 110호 / 2031-06-29	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 준공	미확보 /	2027-09-29 869호 / 2028-03-31	자동매칭 확인 완료
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 준공	미확보 /	2028-11-26 945호 / 2027-09-13	자동매칭 확인 완료
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2027-11-14 900호 / 2027-11-14	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-01 / 준공	미확보 /	2028-11-28 494호 / 2029-05-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-02 / 준공	미확보 /	2030-04-07 1,057호 / 2028-08-01	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-03 / 준공	미확보 /	2029-10-31 1,282호 / 2029-10-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-04 / 준공	미확보 /	2029-11-13 1,024호 / 2029-11-13	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / 준공	미확보 /	2027-07-31 759호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / 준공	미확보 /	2027-06-30 430호 / 2027-12-31	자동매칭 확인 완료
과천과천 공공주택지구 / 준공	미확보 /	2033-01-19 10,000호 / 2032-11-01	자동매칭 확인 완료
과천주암(뉴스테이) C2 / 준공	미확보 /	2027-10-11 344호 / 2027-10-11	자동매칭 확인 완료
과천지식정보타운 S-12 / 준공	미확보 /	2027-05-30 1,424호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
광교 A17BL 민간참여 공공주택사업 / 준공	미확보 /	2029-06-30 600호 / 2029-06-30	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
광주역세권 / 준공	316호 / 2026-09-16	2026-06-30 316호 / 2026-12-31	수집된 사용검사 확인증 이미지 직접 검토: 2026-09-16, 광주시 역동417-2, GH biz& 경기광주역, 주택건설사업 전체 검사. GH 최초 모집공고742의 동일 소재지·통합공공임대316호와 대조하여 기존 원장 범위에 연결. 확인증 세대수 칸은 공란으로 316호를 증서 직접 기재값이라 주장하지 않음. 기존 공공임대(오피스텔) 분류·물량 보존. 준공 확인으로 선행 착공 관리 추정 복구; 입주 실적 생성 없음 · 자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-1 / 준공	미확보 /	2028-03-30 609호 / 2028-09-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
구리갈매역세권 A-3 / 준공	미확보 /	2028-09-30 287호 / 2028-09-30	자동매칭 확인 완료
군포대야미 A1 / 준공	미확보 /	2029-06-30 378호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2029-01-27 1,511호 / 2029-01-27	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-17 / 준공	미확보 /	2028-06-14 379호 / 2029-09-01	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2028-02-29 629호 / 2028-08-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / 준공	미확보 /	2031-07-19 1,298호 / 2028-10-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 준공	미확보 /	2027-07-30 428호 / 2028-08-01	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ 준공	미확보 /	2027-11-29 560호 / 2028-05-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ 준공	미확보 /	2027-12-29 587호 / 2028-06-30	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 S-18 / 준공	미확보 /	2029-04-30 965호 / 2029-04-30	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A01 / 준공	미확보 /	2028-10-31 812호 / 2028-10-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A03 / 준공	미확보 /	2029-11-28 686호 / 2030-05-31	자동매칭 확인 완료
남양주진접2 A7 / 준공	미확보 /	2028-06-20 305호 / 2028-06-20	자동매칭 확인 완료
다산지금A3 / 준공	미확보 /	2033-03-19 518호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
성남낙생 A1 / 준공	미확보 /	2029-01-30 933호 / 2029-01-30	자동매칭 확인 완료
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 준공	미확보 /	2026-04-30 227호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 준공	미확보 /	2027-05-10 610호 / 2027-08-02	자동매칭 확인 완료
병점복합타운 주복1 / 준공	미확보 /	2029-03-07 726호 / 2033-11-01	LH 공사원장 착공·준공예정 채택 및 선후관계 관리 기준 보정
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ 준공	미확보 /	2027-02-18 499호 / 2027-11-02	자동매칭 확인 완료
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2028-06-30 795호 / 2028-06-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / 준공	미확보 /	2028-07-19 1,002호 / 2028-07-19	자동매칭 확인 완료
부천대장 A2 / 준공	미확보 /	2028-05-31 548호 / 2028-05-31	자동매칭 확인 완료
부천대장 A5 / 준공	미확보 /	2027-10-31 314호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
부천대장 A6 / 준공	미확보 /	2027-10-31 227호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
부천대장 A7 / 준공	미확보 /	2027-07-31 473호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
부천대장 A8 / 준공	미확보 /	2027-07-31 392호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
부천역곡 A2 / 준공	미확보 /	2027-12-31 976호 / 2027-12-31	자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A1 / 준공	미확보 /	2027-04-01 293호 / 2028-10-30	자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A2 / 준공	미확보 /	2028-10-25 550호 / 2028-10-25	자동매칭 확인 완료
성남금토 A4 / 준공	미확보 /	2027-05-30 384호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
성남금토 A2 / 준공	미확보 /	2026-07-31 438호 / 2027-01-31	자동매칭 확인 완료
성남복정2 A1 / 준공	미확보 /	2030-02-28 594호 / 2030-02-28	자동매칭 확인 완료
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / 준공	미확보 /	2027-02-03 726호 / 2027-02-03	자동매칭 확인 완료
수원당수 B2 / 준공	미확보 /	2026-12-24 347호 / 2028-05-01	자동매칭 확인 완료
수원당수 B3 / 준공	미확보 /	2027-09-07 394호 / 2028-11-01	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A5 / 준공	미확보 /	2028-11-04 290호 / 2028-11-04	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A10 / 준공	미확보 /	2029-04-30 301호 / 2029-04-30	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A4 / 준공	미확보 /	2029-02-03 510호 / 2029-10-01	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A6 / 준공	미확보 /	2028-08-18 480호 / 2029-06-01	자동매칭 확인 완료
시흥거모 S1 / 준공	미확보 /	2028-11-30 300호 / 2028-11-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
시흥하중 A1 / 준공	미확보 /	2028-02-02 400호 / 2028-02-02	자동매칭 확인 완료
안산신길2 A1,A3 / 준공	미확보 /	2028-07-10 357호 / 2029-11-01	자동매칭 확인 완료
안산신길2 A6 / 준공	미확보 /	2027-11-27 251호 / 2029-09-01	자동매칭 확인 완료
안산신길2 B1 / 준공	미확보 /	2028-10-25 382호 / 2028-10-25 · 2029-02-28 5호 / 2029-02-28	자동매칭 확인 완료
양주회천 A26 / 준공	미확보 /	2029-04-30 792호 / 2029-10-31	자동매칭 확인 완료
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2027-05-30 433호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
오산세교2 A11 / 준공	미확보 /	2026-09-04 399호 / 2027-10-22	자동매칭 확인 완료
원종역사 복합개발 / 준공	미확보 /	2033-05-28 563호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A1 / 준공	미확보 /	2027-05-30 228호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A3 / 준공	미확보 /	2027-10-29 218호 / 2028-04-30	자동매칭 확인 완료
의왕청계2 A1 / 준공	미확보 /	2027-09-25 160호 / 2027-09-25	자동매칭 확인 완료
의왕초평(뉴스테이) A4 / 준공	미확보 /	2026-12-28 381호 / 2027-06-30	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S1 / 준공	미확보 /	2028-06-05 354호 / 2029-10-01	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S3 / 준공	미확보 /	2028-04-28 544호 / 2028-11-01	자동매칭 확인 완료
의정부우정 A2 / 준공	미확보 /	2028-11-28 463호 / 2029-05-31	자동매칭 확인 완료
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2026-05-30 620호 / 2026-11-30	자동매칭 확인 완료
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2027-12-15 1,338호 / 2027-12-15	자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 준공	미확보 /	2027-07-19 362호 / 2028-11-01	자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / 준공	미확보 /	2028-06-14 561호 / 2028-06-14	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2027-06-29 350호 / 2027-06-29	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / 준공	미확보 /	2027-10-05 589호 / 2027-10-05	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / 준공	미확보 /	2027-10-14 608호 / 2027-10-14	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / 준공	미확보 /	2030-01-29 954호 / 2028-11-01	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 준공	미확보 /	2028-06-30 491호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 준공	미확보 /	2028-01-29 920호 / 2028-07-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 준공	미확보 /	2028-02-06 366호 / 2028-02-06	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / 준공	미확보 /	2028-01-31 448호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / 준공	미확보 /	2027-10-29 260호 / 2028-04-30	자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 준공	미확보 /	2026-10-05 412호 / 2027-11-02	자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / 준공	미확보 /	2028-04-09 584호 / 2028-04-09	자동매칭 확인 완료
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2029-10-16 1,126호 / 2027-10-25	자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 준공	미확보 /	2027-12-29 538호 / 2028-06-30	자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / 준공	미확보 /	2028-03-25 640호 / 2028-05-01	자동매칭 확인 완료
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / 준공	미확보 /	2027-07-31 603호 / 2027-11-02	자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-27 / 준공	미확보 /	2028-12-28 563호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / 준공	미확보 /	2027-02-28 612호 / 2027-08-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 Abc12 / 준공	미확보 /	2028-12-30 942호 / 2028-12-30	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2028-12-31 690호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2028-12-31 679호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2028-12-31 753호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2031-11-23 1,499호 / 2028-04-27	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A63 / 준공	미확보 /	2028-06-10 630호 / 2028-08-01	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / 준공	미확보 /	2028-01-15 536호 / 2028-08-01	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A65 / 준공	미확보 /	2029-10-16 837호 / 2029-01-18	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A31 / 준공	미확보 /	2028-12-31 690호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A34 / 준공	미확보 /	2028-12-31 679호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A35 / 준공	미확보 /	2028-12-31 753호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / 준공	미확보 /	2029-02-16 966호 / 2027-11-02	자동매칭 확인 완료
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / 준공	미확보 /	2028-12-28 1,115호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-14 / 준공	미확보 /	2027-12-31 850호 / 2027-12-31	자동매칭 확인 완료
가양 노후 임대 재건축 / 준공	미확보 /	2032-06-30 3,235호 / 2032-12-31	자동매칭 확인 완료
강서구 이전부지 / 준공	미확보 /	2033-05-20 558호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
강서염창(가로주택) 01 / 준공	미확보 /	2026-08-28 14호 / 2027-02-28	자동매칭 확인 완료
고덕강일 3단지 / 준공	미확보 /	2026-11-06 1,305호 / 2026-11-06	자동매칭 확인 완료
구 한국교육개발원 / 준공	미확보 /	2033-12-28 700호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
금천구청역 유휴부지 / 준공	미확보 /	2033-05-28 563호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
독산동 산업문화어울림센터 / 준공	미확보 /	2027-04-04 20호 / 당초 미확보	기관 원문 준공 예정 · 실준공 아님
마곡지구 17단지 / 준공	381호 / 2026-07-31	2026-07-31 381호 / 2029-06-01	사용자 지정 기준: 수집 측정값 우선, 미확보 항목만 같은 사업·단계 목표값과 동일하게 추정 · 자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
방화차고지 공공주택 건설사업 / 준공	미확보 /	2027-02 75호 / 당초 미확보	기관 원문 준공 예정 · 실준공 아님
번동2단지 / 준공	미확보 /	2033-06-30 3,048호 / 2033-12-31	자동매칭 확인 완료
상계마들 / 준공	미확보 /	2029-06-30 363호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
서울 서리풀 / 준공	미확보 /	2033-01-19 20,000호 / 2032-11-01	자동매칭 확인 완료
서울공릉 1 / 준공	미확보 /	2026-10-31 294호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
서울공릉(복합개발) 1 / 준공	미확보 /	2027-04-30 60호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
서울대방 1 / 준공	미확보 /	2027-05-31 283호 / 2027-05-31	자동매칭 확인 완료
서울대방(복합개발) 1 / 준공	미확보 /	2027-03-30 61호 / 2027-09-30	자동매칭 확인 완료
성대야구장 / 준공	미확보 /	2033-07-25 1,800호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
수방사군부지 1 / 준공	미확보 /	2028-09-30 556호 / 2028-09-30	자동매칭 확인 완료
수서 노후 임대 재건축 / 준공	미확보 /	2033-06-30 3,899호 / 2033-12-31	자동매칭 확인 완료
신림2재정비촉진 / 준공	미확보 /	2033-08-18 1,430호 / 2033-08-18	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
위례 업무용지 / 준공	미확보 /	2035-04-10 1,000호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
중계1단지 / 준공	미확보 /	2031-06-30 1,370호 / 2031-12-31	자동매칭 확인 완료
중계본동 / 준공	미확보 /	2029-10-31 3,178호 / 2029-10-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
창동역 복합개발 / 준공	미확보 /	2033-05-28 563호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
하계5단지 / 준공	미확보 /	2029-06-30 1,336호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
흑석11재정비촉진 / 준공	미확보 /	2030-07-02 1,515호 / 2030-07-02	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) / 준공	미확보 /	31년 하반기 1,006호 / 2031-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / 준공	미확보 /	26년 6월 1,458호 / 2026-06-30	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
검암 주택건설사업(B1BL) / 준공	미확보 /	29년 상반기 441호 / 2029-06-30	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S2BL) / 준공	미확보 /	30년 하반기 1,032호 / 2030-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S3BL) / 준공	미확보 /	30년 하반기 749호 / 2030-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
남인천 우체국 / 준공	미확보 /	2031-02-14 29호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / 준공	미확보 /	30년 하반기 435호 / 2030-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / 준공	미확보 /	32년 하반기 1,508호 / 2032-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
인천가정2 B2 / 준공	미확보 /	2028-01-28 308호 / 2028-01-28	자동매칭 확인 완료
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / 준공	미확보 /	2026-08-07 1,224호 / 2026-08-07	자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 준공	미확보 /	2027-10-31 991호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 준공	미확보 /	2027-10-31 332호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
인천검암 / 준공	미확보 /	2033-05-28 563호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
인천계양 A17 / 준공	미확보 /	2029-07-26 309호 / 2029-07-26	자동매칭 확인 완료
인천계양 A6 / 준공	미확보 /	2028-12-28 663호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
인천계양 A9 / 준공	미확보 /	2027-09-07 317호 / 2029-03-01	자동매칭 확인 완료
인천부평(도시재생뉴딜) A / 준공	미확보 /	2027-08-29 350호 / 2028-02-29	자동매칭 확인 완료
인천서구(거북이기지) 1 / 준공	미확보 /	2027-09-29 58호 / 2028-03-31	자동매칭 확인 완료
인천서구(석남어울림) 1 / 준공	미확보 /	2027-09-29 110호 / 2028-03-31	자동매칭 확인 완료
인천송림4 1 / 준공	미확보 /	2027-09-30 1,198호 / 당초 미확보	공사 계약 준공예정 · 입주일 아님
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / 준공	미확보 /	2028-02-03 641호 / 2028-02-03	자동매칭 확인 완료
인천영종 A62 / 준공	미확보 /	2028-12-13 792호 / 2028-12-13	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
제물포 도심공공복합 / 준공	미확보 /	2029-12-28 3,500호 / 2029-11-01	자동매칭 확인 완료
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / 준공	미확보 /	2028-08-19 778호 / 2028-08-19	자동매칭 확인 완료
청라동 92-29 / 준공	미확보 /	2031-06-21 110호 / 2033-11-01	자동매칭 확인 완료
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 입주	미확보 /	2028-03-31 869호 / 2028-03-31	자동매칭 확인 완료
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구 / 입주	미확보 /	2029-05-29 945호 / 2027-12-12	자동매칭 확인 완료
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2028-01-31 900호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-01 / 입주	미확보 /	2029-05-31 494호 / 2029-05-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-02 / 입주	미확보 /	2030-10-08 1,057호 / 2028-10-30	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-03 / 입주	미확보 /	2030-02-28 1,282호 / 2030-02-28	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-04 / 입주	미확보 /	2030-03-31 1,024호 / 2030-03-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구 / 입주	미확보 /	2028-01-31 759호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구 / 입주	미확보 /	2027-12 430호 / 2027-12-31	담당자 확인 완료 - 공식 자료: LH 고양창릉 S6 정정 모집공고 · 2027-12 입주 예정. 기존 예정월 유지, 공식 원문 근거 보강. 실제 입주 완료가 아니며 신규 정책 물량으로 더하지 않음.
과천과천 공공주택지구 / 입주	미확보 /	2033-07-22 10,000호 / 2033-01-30	자동매칭 확인 완료
과천주암(뉴스테이) C2 / 입주	미확보 /	2028-04-12 344호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
과천지식정보타운 S-12 / 입주	미확보 /	2027-11-30 1,424호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
광교 A17BL 민간참여 공공주택 사업 / 입주	미확보 /	2029-09 600호 / 2029-12-31	담당자 대행 · 지자체 공식 배포 모집예정 원문 대조 · 모집/입주는 예정이며 실제 완료 아님
광주역세권 / 입주	미확보 /	2026-12-31 316호 / 2026-12-31	자동매칭 확인 완료
구리갈매역세권 A-1 / 입주	미확보 /	2028-09-30 609호 / 2028-09-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
구리갈매역세권 A-3 / 입주	미확보 /	2029-04-02 287호 / 2028-12-29	자동매칭 확인 완료
군포대야미 A1 / 입주	미확보 /	2029-12-31 378호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2029-08-31 1,511호 / 2029-08-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-17 / 입주	미확보 /	2028-12-15 379호 / 2029-11-30	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2028-08-31 629호 / 2028-08-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사 / 입주	미확보 /	2032-01-19 1,298호 / 2029-01-29	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (/ 입주	미확보 /	2028-01-30 428호 / 2028-10-30	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (/ 입주	미확보 /	2028-05-31 560호 / 2028-05-31	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (/ 입주	미확보 /	2028-06-30 587호 / 2028-06-30	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙 S-18 / 입주	미확보 /	2029-10-31 965호 / 2029-10-01	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A01 / 입주	미확보 /	2029-02-28 812호 / 2029-02-28	자동매칭 확인 완료
남양주왕숙2 A03 / 입주	미확보 /	2030-05-31 686호 / 2030-05-31	자동매칭 확인 완료
남양주진접2 A7 / 입주	미확보 /	2028-09-30 305호 / 2028-09-30	자동매칭 확인 완료
다산지금A3 / 입주	미확보 /	2033-09-19 518호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
성남낙생 A1 / 입주	미확보 /	2029-02-28 933호 / 2029-02-28	자동매칭 확인 완료
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업 / 입주	미확보 /	2026-10-31 227호 / 2026-10-31	자동매칭 확인 완료
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업 / 입주	미확보 /	2027-11-10 610호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
병점복합타운 주복1 / 입주	미확보 /	2029-09-07 726호 / 2034-01-30	원천 준공예정2029-03-07+기존 모형 준공→입주 평균184일 · 실제 입주 확정 아님
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (/ 입주	미확보 /	2027-08-21 499호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2028-12-31 795호 / 2029-03-31	자동매칭 확인 완료
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구 / 입주	미확보 /	2029-01-19 1,002호 / 2028-10-30	자동매칭 확인 완료
부천대장 A2 / 입주	미확보 /	2028-12-01 548호 / 2029-03-03	자동매칭 확인 완료
부천대장 A5 / 입주	미확보 /	2027-11 314호 / 2028-04-23	담당자 확인 완료 - 공식 자료: LH 부천대장 A5 모집공고 · 2027-11 입주 예정. 기존 2028-05-02 담당자 추정을 블록별 공식 모집공고로 보완. 실제 입주 완료가 아니며 신규 정책 물량으로 더하지 않음.
부천대장 A6 / 입주	미확보 /	2027-11 227호 / 2028-04-23	담당자 확인 완료 - 공식 자료: LH 부천대장 A6 모집공고 · 2027-11 입주 예정. 기존 2028-05-02 담당자 추정을 블록별 공식 모집공고로 보완. 실제 입주 완료가 아니며 신규 정책 물량으로 더하지 않음.
부천대장 A7 / 입주	미확보 /	2028-01-31 473호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
부천대장 A8 / 입주	미확보 /	2028-01-31 392호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
부천역곡 A2 / 입주	미확보 /	2029-06-30 976호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A1 / 입주	미확보 /	2027-10-02 293호 / 2029-01-28	자동매칭 확인 완료
부천종합운동장 역세권 A2 / 입주	미확보 /	2029-04-27 550호 / 2029-01-28	자동매칭 확인 완료
성남금토 A4 / 입주	미확보 /	2027-11-30 384호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
성남금토 A2 / 입주	미확보 /	2027-01-31 438호 / 2027-01-31	자동매칭 확인 완료
성남복정2 A1 / 입주	미확보 /	2030-05-31 594호 / 2030-05-31	자동매칭 확인 완료
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구 / 입주	미확보 /	2027-06-30 726호 / 2027-06-30	자동매칭 확인 완료
수원당수 B2 / 입주	미확보 /	2027-06-26 347호 / 2028-07-30	자동매칭 확인 완료
수원당수 B3 / 입주	미확보 /	2028-03-09 394호 / 2029-01-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
시흥거모 A5 / 입주	미확보 /	2029-11-30 290호 / 2029-11-30	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A10 / 입주	미확보 /	2029-10-31 301호 / 2029-07-29	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A4 / 입주	미확보 /	2029-08-06 510호 / 2029-12-30	자동매칭 확인 완료
시흥거모 A6 / 입주	미확보 /	2029-02-18 480호 / 2029-08-30	자동매칭 확인 완료
시흥거모 S1 / 입주	미확보 /	2029-06-02 300호 / 2029-02-28	자동매칭 확인 완료
시흥하중 A1 / 입주	미확보 /	2029-03-31 400호 / 2029-03-31	자동매칭 확인 완료
안산신길2 A1,A3 / 입주	미확보 /	2029-01-10 357호 / 2030-01-30	자동매칭 확인 완료
안산신길2 A6 / 입주	미확보 /	2028-05-29 251호 / 2029-11-30	자동매칭 확인 완료
안산신길2 B1 / 입주	미확보 /	2029-04-27 382호 / 2029-01-30 · 2029-08-31 5호 / 2029-05-29	자동매칭 확인 완료
양주회천 A26 / 입주	미확보 /	2029-10-31 792호 / 2029-10-31	자동매칭 확인 완료
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2027-11-30 433호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
오산세교2 A11 / 입주	미확보 /	2027-03-07 399호 / 2028-01-20	자동매칭 확인 완료
원종역사 복합개발 / 입주	미확보 /	2033-11-28 563호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A1 / 입주	미확보 /	2027-11-30 228호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
의왕월암 A3 / 입주	미확보 /	2028-04-30 218호 / 2028-04-30	자동매칭 확인 완료
의왕청계2 A1 / 입주	미확보 /	2028-03-27 160호 / 2027-12-24	자동매칭 확인 완료
의왕초평(뉴스테이) A4 / 입주	미확보 /	2027-06-30 381호 / 2027-06-30	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S1 / 입주	미확보 /	2028-12-06 354호 / 2029-12-30	자동매칭 확인 완료
의정부법조타운 S3 / 입주	미확보 /	2028-10-29 544호 / 2029-01-30	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
의정부우정 A2 / 입주	미확보 /	2029-05-31 463호 / 2029-05-31	자동매칭 확인 완료
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2026-11-30 620호 / 2026-11-30	자동매칭 확인 완료
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2029-02-28 1,338호 / 2029-02-28	자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 입주	미확보 /	2028-01-19 362호 / 2029-01-30	자동매칭 확인 완료
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구 / 입주	미확보 /	2028-09-30 561호 / 2028-09-30	자동매칭 확인 완료
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2028-07-31 350호 / 2028-07-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구 / 입주	미확보 /	2028-12-31 589호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구 / 입주	미확보 /	2028-08-31 608호 / 2028-08-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구 / 입주	미확보 /	2030-08-01 954호 / 2029-01-30	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 입주	미확보 /	2028-12-31 491호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구 / 입주	미확보 /	2028-07-31 920호 / 2028-07-31	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (/ 입주	미확보 /	2028-04-30 366호 / 2028-04-30	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구 / 입주	미확보 /	2028-04-30 448호 / 2028-04-30	자동매칭 확인 완료
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구 / 입주	미확보 /	2028-04-30 260호 / 2028-04-30	자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 / 입주	미확보 /	2027-04-07 412호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구 / 입주	미확보 /	2028-07-31 584호 / 2028-07-31	자동매칭 확인 완료
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2030-04-18 1,126호 / 2028-01-23	자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 / 입주	미확보 /	2028-06-30 538호 / 2028-06-30	자동매칭 확인 완료
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 / 입주	미확보 /	2028-09-25 640호 / 2028-07-30	자동매칭 확인 완료
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구 / 입주	미확보 /	2028-01-31 603호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
화성동탄2 C-27 / 입주	미확보 /	2029-06-30 563호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구 / 입주	미확보 /	2027-08-31 612호 / 2027-08-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 Abc12 / 입주	미확보 /	2029-07-02 942호 / 2029-03-30	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2029-07-31 690호 / 2029-07-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2029-07-03 679호 / 2029-03-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2029-07-03 753호 / 2029-03-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2032-05-25 1,499호 / 2028-07-26	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A63 / 입주	미확보 /	2028-12-11 630호 / 2028-10-30	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업 / 입주	미확보 /	2028-07-17 536호 / 2028-10-30	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A65 / 입주	미확보 /	2030-04-18 837호 / 2029-04-18	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A31 / 입주	미확보 /	2029-07-31 690호 / 2029-07-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A34 / 입주	미확보 /	2029-07-03 679호 / 2029-03-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 A35 / 입주	미확보 /	2029-07-03 753호 / 2029-03-31	자동매칭 확인 완료
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구 / 입주	미확보 /	2029-08-19 966호 / 2028-01-31	자동매칭 확인 완료
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업 / 입주	미확보 /	2029-06-30 1,115호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
화성동탄2 C-14 / 입주	미확보 /	2028-07-31 850호 / 2028-07-31	자동매칭 확인 완료
가양 노후 임대 재건축 / 입주	미확보 /	2032-12-31 3,235호 / 2032-12-31	자동매칭 확인 완료
강서구 이전부지 / 입주	미확보 /	2033-11-20 558호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
강서염창(가로주택) 01 / 입주	미확보 /	2027-02-28 14호 / 2027-02-28	자동매칭 확인 완료
고덕강일 3단지 / 입주	미확보 /	2027-05-09 1,305호 / 2027-02-04	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
구 한국교육개발원 / 입주	미확보 /	2034-06-30 700호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
금천구청역 유휴부지 / 입주	미확보 /	2033-11-28 563호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
마곡지구 17단지 / 입주	미확보 /	2027-01-31 381호 / 2029-08-30	자동매칭 확인 완료
번동2단지 / 입주	미확보 /	2033-12-31 3,048호 / 2033-12-31	자동매칭 확인 완료
상계마들 / 입주	미확보 /	2029-12-31 363호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
서울 서리풀 / 입주	미확보 /	2033-07-22 20,000호 / 2033-01-30	자동매칭 확인 완료
서울공릉 1 / 입주	미확보 /	2027-05-03 294호 / 2026-12-01	자동매칭 확인 완료
서울공릉(복합개발) 1 / 입주	미확보 /	2027-10-31 60호 / 2027-10-31	자동매칭 확인 완료
서울대방 1 / 입주	미확보 /	2027-12-01 283호 / 2027-10-03	자동매칭 확인 완료
서울대방(복합개발) 1 / 입주	미확보 /	2027-09-30 61호 / 2027-09-30	자동매칭 확인 완료
성대야구장 / 입주	미확보 /	2034-01-25 1,800호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
수방사군부지 1 / 입주	미확보 /	2029-04-02 556호 / 2028-12-29	자동매칭 확인 완료
수서 노후 임대 재건축 / 입주	미확보 /	2033-12-31 3,899호 / 2033-12-31	자동매칭 확인 완료
신림2재정비촉진 / 입주	미확보 /	2034-02-18 1,430호 / 2034-02-18	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
위례 업무용지 / 입주	미확보 /	2035-10-11 1,000호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
중계1단지 / 입주	미확보 /	2031-12-31 1,370호 / 2031-12-31	자동매칭 확인 완료
중계본동 / 입주	미확보 /	2030-05-03 3,178호 / 2030-05-03	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
창동역 복합개발 / 입주	미확보 /	2033-11-28 563호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
하계5단지 / 입주	미확보 /	2029-12-31 1,336호 / 2029-12-31	자동매칭 확인 완료
흑석11재정비촉진 / 입주	미확보 /	2031-01-02 1,515호 / 2031-01-02	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL) / 입주	미확보 /	2031년 1,006호 / 2032-07-02	공식 자료 자동 매핑 - 인천시 2026-07-01 검단 AA7 계획
검단 주택건설사업(AA10-1BL) / 입주	미확보 /	2026-12-31 1,458호 / 2026-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(B1BL) / 입주	미확보 /	2029-12-31 441호 / 2029-12-31	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S2BL) / 입주	미확보 /	2031-07-03 1,032호 / 2031-07-03	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
검암 주택건설사업(S3BL) / 입주	미확보 /	2031-07-03 749호 / 2031-07-03	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
남인천 우체국 / 입주	미확보 /	2032-05-18 29호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL) / 입주	미확보 /	2031-07-03 435호 / 2031-07-03	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
송도 주택건설사업(Rc5-1BL) / 입주	미확보 /	2033-07-03 1,508호 / 2033-07-03	공식 자료 확인 및 IH 추가 연결
인천가정2 B2 / 입주	미확보 /	2028-07-31 308호 / 2028-07-31	자동매칭 확인 완료
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구 / 입주	미확보 /	2026-10-30 1,224호 / 2026-10-31	담당자 확인 완료 - 공식 자료: LH 입주안내(2026-09-11) · 10월 예정에서 LH 입주지정기간 시작10월30일로 구체화. 10월 20일 기준 미래이므로 실제 입주량0건 추가
인천검단 AA19 / 입주	미확보 /	2027-11-30 991호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
인천검단 AA19 / 입주	미확보 /	2027-11-30 332호 / 2027-11-30	자동매칭 확인 완료
인천검암 / 입주	미확보 /	2033-11-28 563호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료
인천계양 A17 / 입주	미확보 /	2029-11-30 309호 / 2029-11-30	자동매칭 확인 완료
인천계양 A6 / 입주	미확보 /	2029-06-30 663호 / 2029-06-30	자동매칭 확인 완료
인천계양 A9 / 입주	미확보 /	2028-03-09 317호 / 2029-05-30	자동매칭 확인 완료
인천부평(도시재생뉴딜) A / 입주	미확보 /	2028-02-29 350호 / 2028-02-29	자동매칭 확인 완료
인천서구(거북이기지) 1 / 입주	미확보 /	2028-03-31 58호 / 2028-03-31	자동매칭 확인 완료

사업 / 단계	누적 도달 / 사건일	현재 계획 / 당초 기준선	변경·채택 사유
인천서구(석남어울림) 1 / 입주	미확보 /	2028-03-31 110호 / 2028-03-31	자동매칭 확인 완료
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구 / 입주	미확보 /	2028-12-31 641호 / 2028-12-31	자동매칭 확인 완료
인천영종 A62 / 입주	미확보 /	2029-06-15 792호 / 2029-01-29	자동매칭 확인 완료
제물포 도심공공복합 / 입주	미확보 /	2030-06-30 3,500호 / 2030-01-30	자동매칭 확인 완료
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구 / 입주	미확보 /	2029-02-19 778호 / 2029-01-28	자동매칭 확인 완료
청라동 92-29 / 입주	미확보 /	2031-12-22 110호 / 2034-01-30	자동매칭 확인 완료

붙임 3. 원천자료·집계산식 및 데이터 검증 결과

핵심 지표 산출명세

JSON에 포함·제외 사업 ID, 원천 ID·판본·해시, 적용 필터, 원문 URL, 채택·추정 근거와 입력 원장을 함께 제공합니다. HTML·CSV·PDF는 동일 계산 모델을 사용합니다.

지표 ID	산출값	구분 / 기준일	포함 사업 수	산식 버전
BUSINESS.current	152,802호	REACHED / 2026-10-23	176	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
BUSINESS.target	151,044호	PLAN / 2026-10-23	175	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
BUSINESS.expected	174,394호	PROJECTION / 2026-12-31	177	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
APPROVAL.current	99,462호	REACHED / 2026-10-23	155	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
APPROVAL.target	98,097호	PLAN / 2026-10-23	154	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
APPROVAL.expected	126,852호	PROJECTION / 2026-12-31	162	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
CONSTRUCTION.current	81,131호	REACHED / 2026-10-23	120	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
CONSTRUCTION.target	79,829호	PLAN / 2026-10-23	122	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
CONSTRUCTION.expected	117,392호	PROJECTION / 2026-12-31	147	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
SUPPLY.current	35,410호	REACHED / 2026-10-23	65	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
SUPPLY.target	57,002호	PLAN / 2026-10-23	96	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
SUPPLY.expected	68,267호	PROJECTION / 2026-12-31	123	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
COMPLETION.current	697호	REACHED / 2026-10-23	2	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
COMPLETION.target	5,489호	PLAN / 2026-10-23	10	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
COMPLETION.expected	7,816호	PROJECTION / 2026-12-31	14	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
MOVE_IN.current	미확보	MISSING / 2026-10-23	0	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023

지표 ID	산출값	구분 / 기준일	포함 사업 수	산식 버전
MOVE_IN.target	미확보	MISSING / 2026-10-23	0	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023
MOVE_IN.expected	3,845호	PROJECTION / 2026-12-31	5	HOME_POLICY_BRIEF_V1_20261023

이번 보고서 검증

검증 항목	결과	기준값	계산값	차이 사유
사업화 화면 누계 대조	PASS	152,802	152,802	동일 사업 원장·기준일
사업화 연말 전망 대조	PASS	174,394	174,394	대시보드와 동일 산식·기준일·연말
사업화 구성합 대조	PASS	152,802	152,802	구성합 일치 여부
인허가 화면 누계 대조	PASS	99,462	99,462	동일 사업 원장·기준일
인허가 연말 전망 대조	PASS	126,852	126,852	대시보드와 동일 산식·기준일·연말
인허가 구성합 대조	PASS	99,462	99,462	구성합 일치 여부
착공 화면 누계 대조	PASS	81,131	81,131	동일 사업 원장·기준일
착공 연말 전망 대조	PASS	117,392	117,392	대시보드와 동일 산식·기준일·연말
착공 구성합 대조	PASS	81,131	81,131	구성합 일치 여부
공급·분양 화면 누계 대조	PASS	35,410	35,410	동일 사업 원장·기준일
공급·분양 연말 전망 대조	PASS	68,267	68,267	대시보드와 동일 산식·기준일·연말
공급·분양 구성합 대조	PASS	35,410	35,410	구성합 일치 여부
준공 구성합 대조	PASS	697	697	구성합 일치 여부
입주 화면 누계 대조	PASS	미확보	미확보	동일 사업 원장·기준일
입주 연말 전망 대조	PASS	3,845	3,845	대시보드와 동일 산식·기준일·연말
입주 구성합 대조	PASS	미확보	미확보	구성합 일치 여부
대표 사업 ID 유일성	PASS	미확보	177	원장 대표 ID 유지

집계산식 및 한계

항목	산식·적용 규칙
누적 도달량	사업별 min(관리 한도, 해당·허용 후행 사건 최대 물량)의 합. 공급만으로 착공을 생성하지 않음.

항목	산식·적용 규칙
도래 관리목표	담당자 채택 일정 우선 → 최신 원천 판본 → 날짜·물량 중복 제거 → 사업 한도 내 기준일까지 계획량 합.
연말 누적 전망	사업화·인허가·착공·공급·입주: 대시보드 PolicyStageFlow.projectedValue 재사용. 단계별 max(현재 단계 물량, 목표 단계 물량) + 이후 목표 증가 − 다음 단계 목표 증가, 다시 누적. 준공: 사업별 max(현재 도달, 연말 계획)의 합.
연말 전망의 범위	단계별 부족분 기준이므로 전체 전망과 유형별 전망을 다시 더하지 않음. 실제 실현 확률을 의미하지 않음.
보고기간 증가	동일 인지 기준본에서 기간 말 누적 − 기간 시작 전 누적. 별도 과거 보고서와의 증감·원인 비교는 미연결.
과거 기준본	기준일 KST 종료 전 등록되고 그 시점 유효한 판본, 귀속 감사 이력 복원. 미래 수집 판본을 과거 보고에 사용하지 않음.
결측·0	자료 미확보는 null, 실제 기록된 0만 0. 일부 확보 합계는 구성표의 확보 사업 수와 함께 해석.
실입주	입주 시작 사업 물량과 거주 세대수를 구분. 실입주 자료 미확보.
검증 범위	공식 비교의 32/32 사업 대응·26/31 수량·10/10 통계·185개 판정은 서로 다른 과거 검증. 이번 보고서 전체 정확도나 56개 지표 전체 일치로 확대하지 않음.

원천·판본 추적

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
고양장항 S-1BL 아파트 건설공사 5공구	PRO_4e0a46c41cc48a371a6fc916 / 988b680d-0acc-42e1-a4d3-2cae61cd0cec	2026-10-16T16:46:55.822931+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양장항 S-2BL 아파트 건설공사 6공구	PRO_70c16f89c02d428a47cc1de7 / fd249957-0d7e-49d4-856b-c65df668ed35	2026-10-16T16:46:55.829566+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양창릉 A-4BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_09fa29b63ffb3ea986cf233f / d745a6ca-b65c-46af-b00f-a62c802bd375	2026-10-16T16:46:55.918487+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양창릉 B1	PRO_8c5a5db6227fbcada750a9a4 / 2c606eb1-af97-4bfe-ae89-01311f852b3d	2026-10-19T16:27:03.856048+00:00 / 2026-06-09	원문 열기 ↗
고양창릉 S-01	PRO_e72836551bdd58eec3660b80 / f224b17a-c088-46d5-a0b6-b29cf5a1bfc1	2026-10-12T12:26:31.406812+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-01	PRO_f25c0c21ce607faf686e73a5 / d7463fed-be21-4ae2-af30-9207d761b391	2026-10-16T16:46:55.930833+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
고양창릉 S-02	PRO_29bf4cef6fb4606948bb3b48 / 3002573b-b7ae-4e89-a9c0-062b1949778c	2026-10-12T12:26:31.716731+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-02	PRO_bc01f01ac015b15530c7e35b / 64b84e02-baba-48c7-b20b-991c4103b6fe	2026-10-16T16:46:55.935836+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-03	PRO_4d29636ffa571ff2fdf7c72e / fc0c72d1-992e-4dc3-8f1b-22ea02e33dce	2026-10-12T12:26:31.739263+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-03	PRO_80a5c2cd5cc076e96d8dd72c / 10f5ff1d-de2a-450d-9c64-5d3504d3262d	2026-10-16T16:46:55.940155+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-04	PRO_0a79310e612f5bc1215fcad3 / d51a2f46-129a-4472-b450-5caaefd533b8	2026-10-12T12:26:31.692759+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-04	PRO_cc5d09785c131c57c2e7e642 / f6b1b57a-5c37-4767-895d-541d874c0441	2026-10-16T16:46:55.946271+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-5BL 아파트 건설공사 2공구	PRO_cd0ad7de7ca676c6f3981f1f / b582419d-ff21-4d20-b0be-37ce7f669d5a	2026-10-16T16:46:55.952234+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
고양창릉 S-6BL 아파트 건설공사 3공구	PRO_148663cc20e9552d2c42c304 / ee1585a3-87b9-4159-9e4a-f5cbd795b62a	2026-10-16T16:46:55.958886+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
과천과천 공공주택지구	PRO_8eb907ea3ca37d14b865d6cd / cd73de5d-ef9c-463e-a01e-3cdc46dc9943	2026-10-14T00:09:07.802399+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
과천주암(뉴스테이) C2	PRO_bceb35af2280eaa50c810c09 / 6ba1429c-6849-4fac-ab65-b49e770b000b	2026-10-12T12:26:33.502759+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
과천주암(뉴스테이) C2	PRO_a56077631c9e69c156861889 / 4bee359c-21d9-42c2-90ed-b59fb007eeb1	2026-10-16T16:46:55.662723+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
과천지식정보타운 S-12	PRO_6a66b31b8f84244d491514e6 / abf95e1a-9b8f-4812-a426-c7127fb09471	2026-10-12T12:26:33.410866+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
과천지식정보타운 S-12	PRO_254e6d4ae135e6e081f67607 / a8bb85c6-8a6d-4015-a1e4-e04c1254d0f2	2026-10-16T16:46:55.596043+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
광교 A17BL 민간참여 공공주택 사업	PRO_9636a0a7813451b2cb76372b / b593538e-fb05-4a71-b228-b5f43bdba528	2026-10-16T14:57:06.677134+00:00 / 2026-10-03	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
광주역세권	PRO_e57577ac296a4798617e617b / 2d3f5669-30d9-4f0f-b62f-35e22438ecec	2026-10-12T22:39:33.116521+00:00 / 2026-04-01	원문 열기 ↗
구리갈매역세권 A-1	PRO_b0f7e7ded4e31142e5b39d02 / 9b6cadaf-c0f2-4a90-b9bf-75b4c1688aae	2026-10-12T12:26:33.520474+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
구리갈매역세권 A-1	PRO_6861d287cc87790fa4d52028 / 778c517a-17aa-4c4d-911f-97fa046987c8	2026-10-16T16:46:55.869964+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
구리갈매역세권 A-3	PRO_2dfb63f2826a3d14481c2fb4 / 9ab4a154-8b16-40cd-af59-aeece1dd4327	2026-10-12T12:26:33.477992+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
군포대야미 A1	PRO_a7012ddbc7d3e06fb0580569 / fa03e6f1-63c8-4828-a79c-a3cdcc4144ba	2026-10-16T16:46:55.693269+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
군포대야미 A1	PRO_3467a150907b93a0999e5c40 / 73743dca-3099-4fe7-965e-0b5d888bc745	2026-10-12T12:26:33.199092+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
군포대야미 A-2BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_b08b4358cb7f64e9637fb3a0 / e6983ac3-981c-4af8-85c4-5b9509326311	2026-10-16T16:46:55.702375+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 A-17	PRO_60f74ae611079cfae69ea20e / 42e46095-9920-4256-9c41-c207691156a3	2026-10-12T12:26:32.068414+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 A-1BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_1988cb01f60debc386947bee / 79d7e585-b9db-4a21-9803-fc23ca0f747c	2026-10-16T16:46:55.964124+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 A-25BL 아파트 건설공사	PRO_f345f2ad0c4ce9f333d7e80d / dcda6ace-7aa1-4221-9b9d-64e73b54a68f	2026-10-16T16:46:55.995028+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 A-3BL 아파트 건설공사 7공구 (	PRO_1b0f09c1abb6e68c92fac227 / d4a2f9af-2368-4575-94f8-ae0040559ede	2026-10-16T16:46:55.975189+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 B-1BL 아파트 건설공사 6공구 (	PRO_d9a942fb86e1bca36d15a8ed / 5d5d02a9-8d02-4822-99e2-4a578a5f47b2	2026-10-16T16:46:56.001498+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 B-2BL 아파트 건설공사 5공구 (	PRO_51b6a96ba3923d28008f12f0 / 85d0f038-4c30-4b9b-a958-a4d1a6bf5358	2026-10-16T16:46:56.008655+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙 S-18	PRO_36bfc1e9221a570c5661f8ea / d7d2e1a4-5a6f-4ebc-92de-4ae21a628750	2026-10-20T09:44:36.930626+00:00 / 2026-09-29	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
남양주왕숙2 A01	PRO_8f376db71f557323a80c0fd9 / d4db4ae0-c8d7-423b-a08e-503b076fdf1b	2026-10-16T16:46:56.028236+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙2 A01	PRO_446826cdc93ccf8d880cb0f1 / c019e7fe-ead1-45e7-9858-d4d2a1ffbef2	2026-10-12T12:26:31.454973+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙2 A03	PRO_1f460bcd27c1e4573d9337b6 / 3e7182be-2074-43a0-80a1-a710d85465b2	2026-10-12T12:26:31.513646+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙2 A03	PRO_4d0196c4344cf524a88ae0cc / e867e5a1-dd0a-495e-8294-8c03b517ce08	2026-10-16T16:46:56.033922+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
남양주왕숙2 A6	PRO_7dbd1a018c8b1cda73879b7d / 98cf627e-c5a0-4eef-a05b-48791775cae3	2026-10-19T12:49:32.772511+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗
남양주왕숙2 A7	PRO_1a399402c5ac572891b50a88 / bc85b9c1-f91a-46b0-aa7c-c5bc9af8b5d5	2026-10-19T12:49:32.801224+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗
남양주진접2 A7	PRO_549ddb7c7141ef73cf07ffb0 / 0cca2960-fc59-4ee0-b836-b81f27acb22c	2026-10-12T12:26:33.213566+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
남양주진접2 A7	PRO_7b3aa15241d24df4972a9f95 / f156f4b0-5272-446e-85df-5e1c63d0ae73	2026-10-16T16:46:55.857018+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
다산지금A3	PRO_4a1b0a207f5a806c3f755e5e / 1d259f70-ca11-4b8a-b05c-f7484b8bd664	2026-10-19T12:06:21.843477+00:00 / 2026-04-01	원문 열기 ↗
성남낙생 A1	PRO_ff961a60763365c3c98a5f65 / 5463cfc4-1254-4dde-ac31-90dbfb92def3	2026-10-16T16:46:55.786940+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
성남낙생 A1	PRO_77a162724b5fb3200f074687 / 5e8379a6-28d3-45ed-a985-233cff36372c	2026-10-12T12:26:31.662703+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
민간참여) 성남신촌 A-1BL 민간참여 공공주택 건설사업	PRO_3e4fe820f1cb21379bbbe611 / c775ac7a-c470-41c5-8ca8-666d07e2df37	2026-10-16T16:46:55.746808+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
민간참여) 화성동탄2 C-14 민간참여 공공주택 건설사업	PRO_672dfd527cf2fe8d9d71cf5c / ac7e2a8b-8921-420a-893a-2114c9b53188	2026-10-16T16:46:55.603337+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
병점복합타운 주복1	PRO_e05c4608f73fa5151e560558 / a203e2eb-088c-46b8-9746-f40ad116ff39	2026-10-12T12:26:32.121074+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
부천괴안 A-1BL 아파트 건설공사 2공구 (	PRO_2a87e83e13bdc703528e3afe / ee9b9141-7bfc-4f0e-b05d-6dec14a69f16	2026-10-16T16:46:55.456965+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A-12BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업	PRO_f84e7049e2e679bdad59fdcb / b3019dcb-4517-4a9d-9a70-cecd8714a6fe	2026-10-16T16:46:55.485614+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A-1BL 아파트 건설공사 3공구	PRO_d45f401d3810473a7b1a1030 / 5adce85c-aa28-4241-b46f-2692e0ae0fad	2026-10-16T16:46:55.478952+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A2	PRO_e2aefb3da54e732fd248384d / 2ea30845-e175-4bd5-bfa3-c590e39a62f4	2026-10-16T16:46:55.494119+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A2	PRO_69217405e9523695488434c1 / d68a809b-4955-4882-9e4c-f3b6239cbcd0	2026-10-12T12:26:31.992375+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
부천대장 A5	PRO_4ce4de9490cbe0a07f49c657 / d036b6f5-163c-4e91-82ec-154a6079c2f4	2026-10-16T16:46:55.502016+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A5	PRO_60b4a8833ed549023a6ef1a5 / 7bcf5b05-cf3a-49a4-92bc-2739dc59d8f5	2026-10-12T12:26:33.292306+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
부천대장 A6	PRO_b880a907c24a95915be5fb6e / 787819ef-c509-46c2-8803-de938049153c	2026-10-16T16:46:55.512101+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A6	PRO_d86ce8966f5ed10d5ef2d175 / e2f34b95-f5e7-46f0-97fc-6f42a9519486	2026-10-12T12:26:33.313019+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
부천대장 A7	PRO_984164fef8c491cac3388381 / e884a954-2fa6-4eeb-b35a-3ee5c6b4fa1b	2026-10-20T09:44:37.268825+00:00 / 2026-09-30	원문 열기 ↗
부천대장 A7	PRO_4d3397869cc1cd2e52d0da8f / bec01dca-5c98-48b8-b0dc-eef48eba51ef	2026-10-16T16:46:55.519460+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A8	PRO_981ca316073354b11ac87f21 / 6b6e4031-dc12-4ab3-b932-e353a7fb936c	2026-10-20T09:44:37.411802+00:00 / 2026-09-30	원문 열기 ↗
부천대장 A8	PRO_64708e6eff91c584399a3045 / 1df4cb86-8b60-45d5-819e-3a2c21942cf6	2026-10-16T16:46:55.528217+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천대장 A9	PRO_91a176954d241b2aac791074 / bafbccc5-acbb-4756-8d0f-e96663e2e67d	2026-10-19T12:49:32.819781+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
부천역곡 A2	PRO_e4e3d8647720b2239bc5b5c1 / 524d22c8-9bcd-43c1-944d-83bcb1b6ed93	2026-10-16T16:46:55.468565+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천역곡 A2	PRO_8aa9dcf9ed7eaafe3bef3196 / ee4e3d96-1c07-471b-a147-a38d51822612	2026-10-12T12:26:31.774384+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
부천역곡 A1	PRO_aee63666787f1bcd4a6fcece / a2531c91-45ee-48f4-8538-fcab02f07700	2026-10-21T12:32:12.199378+00:00 / 2026-10-21	원문 열기 ↗
부천종합운동장 역세권 A1	PRO_266bd2e5c910accd84506663 / 8710105a-d56c-41c1-8309-8b9c800de9d8	2026-10-20T09:44:35.221673+00:00 / 2026-09-29	원문 열기 ↗
부천종합운동장 역세권 A1	PRO_eb100907cef28861b0a05947 / 4d3ea3a9-4cc8-4d77-a094-b48f25947ee1	2026-10-16T16:46:55.434587+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
부천종합운동장 역세권 A2	PRO_347b47a4f9138b29c9538562 / edcbae0a-5f61-4502-8c50-4cce119c1af8	2026-10-20T09:44:35.184049+00:00 / 2026-09-29	원문 열기 ↗
부천종합운동장 역세권 A2	PRO_171ee6d80319bb24c2926826 / 415aa6a2-2e1d-46ce-b710-65ee0166e862	2026-10-16T16:46:55.451150+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
성남금토 A4	PRO_3faad76d14e22fbad1a26071 / 1e6def5e-13e0-4742-9fbe-b448b95f7db0	2026-10-16T16:46:55.739570+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
성남금토 A4	PRO_b572acaa0e4e1468c625d137 / 255016fd-b84b-4c49-9377-bc7a9c73249f	2026-10-12T12:26:33.353818+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
성남금토 A2	PRO_57f146c63d9864e7673d3456 / 2773f2b5-4c21-41d6-a513-a598d9155d8e	2026-10-16T16:46:55.732337+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
성남금토 A2	PRO_fcc796121d9c033bc356aaad / 56baa48d-c464-4b35-8aed-09e0883b7f95	2026-10-12T12:26:33.263478+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
성남복정2 A1	PRO_1372e9a98923707ece293d63 / b0ad4308-92ba-4e68-961a-d55d6c0895da	2026-10-12T12:26:31.795760+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
수원당수 A-5BL 아파트 건설공사 5공구	PRO_c6f5a8ea506ed720419b999a / 89af33b7-72d6-473a-afc0-662b3ec3faa4	2026-10-16T16:46:55.670344+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
수원당수 B2	PRO_e24ec7ed0705de50dfcfb55e / adc03ce2-db7a-4fbc-8a8b-0b9691ce5e58	2026-10-12T12:26:31.975780+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
수원당수 B2	PRO_613ae41b8f0bd647833d71d1 / 91828612-18f6-453b-9e70-916056da54bf	2026-10-16T16:46:55.677825+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
수원당수 B3	PRO_57af98abdfc6232a25ccc8d0 / 719fc18c-0cc4-4d9f-99c0-33901cbb5070	2026-10-12T12:26:32.268415+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
수원당수 B3	PRO_7ad0bdb14a2577612c11a3c6 / 9e67f31e-b2a5-4d5d-8253-0888767ca0aa	2026-10-16T16:46:55.683982+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
수원당수 C5	PRO_3825614a4d690a6e58e8bbad / 9eda41bc-ddf0-4e21-a81b-ba1e7fc3f886	2026-10-19T15:26:37.851758+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
수원당수2 A1	PRO_bd9d1c9a0e058d70200be0e8 / c65782d8-f6b4-4456-b8f5-6f61ede70ba7	2026-10-19T12:49:32.879111+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗
수원당수2 A3	PRO_fb6568f0135c296216c81ad3 / 1891331c-a6dd-4485-864f-88c657ed876c	2026-10-19T12:49:32.891202+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗
수원당수2 B1	PRO_10c86e6129bce4d7273a055b / 91adec0a-4851-4da7-b2e7-5006dee7cdb7	2026-10-19T12:49:32.870034+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗
수원당수2 B5	PRO_99ee1fc085ac97b36b95b01b / c8766f42-b26f-4171-ad60-c6aca8863d3a	2026-10-19T16:27:03.745578+00:00 / 2026-06-09	원문 열기 ↗
수원당수2 B7	PRO_a203837c7ac2ffe2d83c02f8 / a3904a37-9fb9-4fd7-ae04-72ebf2911ed3	2026-10-19T16:27:03.805415+00:00 / 2026-06-09	원문 열기 ↗
시흥거모 A5	PRO_70da87e9fa493fcc566e02e3 / 2a5140a0-4073-4140-83c6-7c2c992362ab	2026-10-16T16:46:55.753517+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
시흥거모 A5	PRO_56c23b88a629f40dd3071afc / 25c885cb-8f2d-4a00-a844-3fa87dc46876	2026-10-12T12:26:31.822262+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
시흥거모 A10	PRO_a2d73c8fd81adb49dfba0fa3 / e2f99758-732b-4a63-bd88-f8073cbaff02	2026-10-12T12:26:32.240791+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
시흥거모 A4	PRO_53a9b7ec0a27d2d3f33aae2b / 0690e3ed-826a-44d9-8c0b-113fba2a029c	2026-10-12T12:26:32.220629+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
시흥거모 A6	PRO_7d1b5e3e2b392b43d0c59a6b / 89ba3911-b23b-4175-b54c-7a6db4af82f1	2026-10-12T12:26:31.845630+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
시흥거모 S1	PRO_5fd2115e976e1d5bb4e90456 / 320b4645-0666-4a51-9a0f-6e6b5f941e2b	2026-10-12T12:26:32.017252+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
시흥하중 A1	PRO_b3d348e364dc16b744cc949d / b9d6ed0c-2be0-4662-aa65-510c66fe1637	2026-10-12T12:26:31.534757+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
시흥하중 A1	PRO_956d75d8144b84a201c71b73 / e6717713-fb1e-471b-91e7-e701594542cf	2026-10-16T16:46:55.765770+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
안산신길2 A1,A3	PRO_6b136676d58c65ca4274e4af / d18763fb-605e-4499-ac5f-7401a12836f4	2026-10-12T12:26:32.287626+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
안산신길2 A6	PRO_f4d0df2ada51ce61f9bb6b72 / c1ee2237-4370-4dba-ba07-889702492499	2026-10-12T12:26:32.086374+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
안산신길2 B1	PRO_9f9031c8f3a9ef0626b95757 / 6e9092a8-3f0d-4b6f-89df-9432b387bd56	2026-10-12T12:26:32.034208+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
안산신길2 B1	PRO_5cc020482e16fc7f3825af4f / 82169ce8-2203-4945-b113-6e1bc5bf00e4	2026-10-16T16:46:55.710069+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
안산장상 A10	PRO_d4e72ea1dc0cec414a81a5bf / 16b9d265-403a-4f12-bf93-45fd15d6d9b9	2026-10-19T16:27:03.826833+00:00 / 2026-06-09	원문 열기 ↗
양주회천 A23	PRO_a60ae8720e02af8334d4403b / c29700e7-d966-41e7-9309-fd53a5d6a7b2	2026-10-19T13:15:18.940110+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
양주회천 A26	PRO_687b3d75300242efdbf92fcc / 2c19f078-5513-44e1-9cb1-b169e29febf2	2026-10-12T12:26:31.919859+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
양주회천 A26	PRO_58dd448826d821eaa4ef979c / 0fd480bf-e34c-4476-8617-0ede4ef0cec3	2026-10-16T16:46:55.805021+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
양주회천 A4	PRO_58bb8141d482e0477a988e13 / 882da92b-f3ff-488f-bb84-d660c9ea73f5	2026-10-19T13:15:18.915264+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
오산세교2 A-12BL 민간참여 공공주택건설사업	PRO_4a6fe65e22783ed2e16c1cc5 / fa793dbe-5777-48dc-ba8d-5dcd1deef742	2026-10-16T16:46:55.627723+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
오산세교2 A11	PRO_693fd7d6c158c2da26abe2c0 / ee950990-6eab-479b-a037-23667878abd4	2026-10-12T12:26:33.340753+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
오산세교2 A11	PRO_7844728e32bd7d032106a1dc / 8c2a3b52-ab32-4719-95cd-f07e44239675	2026-10-16T16:46:55.621134+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
오산오산 1	PRO_195cd4386d6bea025fc53751 / 8f80e587-226f-4985-ac3d-b057cd262d6c	2026-10-19T13:15:18.805612+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
원종역사 복합개발	PRO_a22f2170a2db0aed91590bc4 / 35dfa4c7-a3da-4666-ad57-0688ab380401	2026-10-14T00:09:07.849872+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
의왕월암 A1	PRO_7bdab913be1c06af3cd62f18 / 2367220e-079d-46fa-a38a-022496093e42	2026-10-16T16:46:55.716814+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
의왕월암 A1	PRO_b5b91172d6eed372aeb26e11 / ac1afcc6-2983-40e1-8c5b-8002a87f88ec	2026-10-12T12:26:33.445027+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의왕월암 A3	PRO_d17c29dff54b362101f15d36 / 07174eac-fad6-42e8-aff8-e724b94a6f4e	2026-10-16T16:46:55.725030+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
의왕월암 A3	PRO_4678e7ce4d7bafb3d2e7e4ad / f765656d-cc4e-4375-9538-828d81d24d9a	2026-10-12T12:26:33.432562+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의왕청계2 A1	PRO_ecac22dd522009f174891d30 / 80b097ab-71f5-489d-a6cc-96474ff87b13	2026-10-16T16:46:55.760076+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
의왕청계2 A1	PRO_7dbb8517958f6375fc421333 / 7f5e3649-355f-48b1-a95c-e3d6096957b4	2026-10-12T12:26:33.375508+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의왕초평(뉴스테이) A4	PRO_0d475dbdf35690c529f845be / 912d7521-a0d3-4b4c-a0ed-8acf6aa555f1	2026-10-16T16:46:55.645216+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
의왕초평(뉴스테이) A4	PRO_840dde9c0a83c846e6d18690 / ff94cece-e2b2-40f2-8cca-0394808c82fa	2026-10-12T12:26:33.464698+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의정부법조타운 S1	PRO_498d0e9db7798af601231a87 / b7556784-929a-44a9-a8f7-ce17b123c066	2026-10-12T12:26:32.162228+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의정부법조타운 S3	PRO_b39de55a5159fecbfe750bb6 / df431f1d-f0cc-4f11-8be3-66f7627fac12	2026-10-12T12:26:32.194221+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의정부법조타운 S3	PRO_78e980421f549ed99961abc8 / 15473f21-2d90-4da1-a095-bd95a2c810d7	2026-10-16T16:46:56.053060+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
의정부우정 A2	PRO_5df894e901b0cf27c15875bc / 87bf4040-add4-48b3-a4d7-9586cd4ed8ed	2026-10-12T12:26:31.946008+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
의정부우정 A2	PRO_1c43b0f814e69ac298b474bd / 8e2f9d46-7ddc-410f-bd76-0bb0608b4a16	2026-10-16T16:46:55.901997+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_afa121ebed699e8aab86cd60 / 412f3263-d8fd-4745-bd3c-cf87c2c92ea9	2026-10-16T16:46:55.635610+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)과천주암 C-1BL 공동주택 건설공사 1공구	PRO_9ee37f274e85961971980bc6 / 1c847007-2fc1-4409-bc6c-f18e5f534922	2026-10-16T16:46:55.654997+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)구리갈매역세권 A-2BL 아파트 건설공사 3공구	PRO_3703d67f2bab49410930e182 / dde27ab8-fa3a-41b6-8701-a77c392019cc	2026-10-16T16:46:55.874530+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)구리갈매역세권 A-4BL 아파트 건설공사 2공구	PRO_e79e6d9e96f006b1537e24f4 / c2953890-d3e2-4179-83df-1683a1423831	2026-10-16T16:46:55.880977+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)김포고촌2 A1BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_5c41696f54ce584f4f9b324c / ad39b59a-44de-4b48-9f0f-b5cb17eff8f3	2026-10-16T16:46:55.887985+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주왕숙 A-24BL 아파트 건설공사 4공구	PRO_92a0bd4e283231a4a8007d2a / f0482bd3-25c5-4685-b050-67f5c630c5c3	2026-10-16T16:46:55.988804+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주왕숙 A-2BL 아파트 건설공사 2공구	PRO_b94e9de3e3e2bbd4f05e5272 / 669808dc-5640-401b-baa5-bc8cd2e92da1	2026-10-16T16:46:55.969949+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주왕숙 A-6BL 아파트 건설공사 8공구	PRO_ed25b25037ed0881f19d9a12 / e8c6ce55-d475-4af0-97a5-0dfb10fff1ed	2026-10-16T16:46:55.981677+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주왕숙 B-17BL 아파트 건설공사 3공구 (	PRO_b6318a6756a3b039af39fdc7 / 53cd81d3-beee-4ade-91a2-f8a22947219e	2026-10-16T16:46:56.015008+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주진접2 A-1BL 아파트 건설공사 5공구	PRO_120626d9ffa1c95cd3e9a326 / 3386b73c-65fb-43b6-9e3e-d0a9a5cd8bed	2026-10-16T16:46:55.836287+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주진접2 A-3BL 아파트 건설공사 3공구 (	PRO_879ed3ac20d377a411aa7d9f / b5f4cd9d-9fbc-409b-ada3-c7f513f891a3	2026-10-16T16:46:55.842477+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)남양주진접2 A-4BL 아파트 건설공사 4공구	PRO_67142027aa77136be6cb3593 / eaa481f5-1f4d-4353-ab19-8575cab8d6d7	2026-10-16T16:46:55.849139+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
조달청)남양주진접2 B-1BL 아파트 건설공사 2공구	PRO_1f4c8795c658a64e348d64d0 / 0b277593-f36a-4573-953a-09ee961df89a	2026-10-16T16:46:55.863721+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)시흥하중 A-2BL 아파트 건설공사 3공구	PRO_7af1f4c60e23bd2da29910fc / 3910dc0e-2224-4f33-95e1-e3b15a765e99	2026-10-16T16:46:55.772415+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)시흥하중 A-4BL 공동주택 건설공사 2공구	PRO_07535d298d1b6d593fdde152 / 12e9d37b-8c2b-4058-9b90-54336abf8a8f	2026-10-16T16:46:55.780271+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)양주옥정 A-22BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_46a39b2e958153bd4b912fb3 / b20cc747-834d-4c3b-b781-9b1582c3ac03	2026-10-16T16:46:55.814578+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)의정부우정 A-1BL 아파트 건설공사 1공구	PRO_9bd9311231d4f52cf4fd0d2a / 9c4eaf06-834f-4776-868d-ebe464d827d3	2026-10-16T16:46:55.893483+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)의정부우정 A-3BL 아파트 건설공사 3공구	PRO_9bb2aea471cca4dfe1473b62 / 94fb9ecc-55cd-4177-820b-22a2ba04d7cf	2026-10-16T16:46:55.908813+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
조달청)평택고덕 Ab-37BL 아파트 건설공사 16공구	PRO_310ee8dc2c45b6ac03a9bc8f / 02ff7d57-4108-441c-a33a-6ca0ff9b3e79	2026-10-16T16:46:55.581865+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
화성동탄2 C-27	PRO_a1474954caef110fbe9dbedf / 03198dab-9983-4a03-98c4-ec42596be99f	2026-10-16T16:46:55.613578+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
화성동탄2 C-27	PRO_112f13b479d372ba51663856 / eb807f7e-afea-493b-a80f-3c7689447286	2026-10-12T12:26:31.564445+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
파주운정3 A20BL 아파트 건설공사 13공구	PRO_8c391ca1a19b12b73f9bd9bd / 9be45636-c69f-4fea-952f-d4a1c222867e	2026-10-16T16:46:55.802715+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 Abc12	PRO_3860ba5f3fad3d846038eb9a / 0fb6c49b-24d2-486f-b546-c3684025583d	2026-10-16T16:46:55.587502+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 Abc12	PRO_1993865f89886304beac4322 / 6ad871b4-559f-4fcc-b374-75f87f7d8df7	2026-10-12T12:26:31.874842+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A-31BL 민간참여 공공주택건설사업	PRO_f579d71a70d2f60499abdb0b / 593ab95e-baac-49d8-bc7b-aab558db6fc2	2026-10-16T16:46:55.569373+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A-34BL 민간참여 공공주택건설사업	PRO_94becbf0cbd773bbf5ab565c / ddd92118-67f8-412d-a80f-33e9a5885ccf	2026-10-16T16:46:55.554330+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
평택고덕 A-35BL 민간참여 공공주택건설사업	PRO_5ff66dc50d3ad524d26511b6 / aaa472d6-1c3d-4987-8055-331c54bc49c9	2026-10-16T16:46:55.574219+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A-56BL 민간참여 공공주택건설사업	PRO_de06501cdfc05a4baead9d6c / d1b80b81-a3f2-40ec-8710-416b747cdf39	2026-10-16T16:46:55.796267+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A63	PRO_96fbdceca532731914a07380 / d2ee172c-5401-4839-b7ab-ceefe3e5d1b0	2026-10-16T16:46:55.535157+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A63	PRO_def4c369f9c976b8a84511a4 / 02f10d0c-302e-422d-9a50-30ec3781b049	2026-10-12T12:26:31.306014+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A-64BL 민간참여 공공주택건설사업	PRO_573605b60cae1ca0690fe41b / 1dee76a1-e83a-48d6-a04e-f5e41964e9e8	2026-10-16T16:46:55.540718+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A65	PRO_6ba966490828eff7628082f7 / 8da4c898-5049-4a2f-a23c-d67273a6cc5a	2026-10-16T16:46:55.548307+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A65	PRO_e0405cae5623f83a2647ac0c / 0b26fc7e-d873-4a13-abc3-7fbca8de962b	2026-10-12T12:26:31.896032+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A31	PRO_89b769c87e8d8ee8f6a837bf / ab46e8f1-c09a-4999-b523-879e19300639	2026-10-12T12:26:31.594947+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A34	PRO_62fe58b54a39d604d6cf3e87 / dd7a023c-1a01-4077-b62b-5c0abbe98e5f	2026-10-12T12:26:31.626852+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
평택고덕 A35	PRO_1eb195e8ab43ebb1a9bee921 / 02f4faae-eb95-4bc1-9016-97500a6f7a68	2026-10-12T12:26:31.649443+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
평택고덕 Aa-38BL 아파트 건설공사 15공구	PRO_833127d228d37d6e4e73898d / 0d30a1b6-b9e2-40d5-829c-c38803189ff6	2026-10-16T16:46:55.561440+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
하남교산 A-2BL 공공주택 건설사업	PRO_f4df90618b2cfb95837b4d92 / 8d7132f1-67cd-4c30-bc0e-b3e32bb4cd99	2026-10-16T16:46:56.021495+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
화성동탄2 C-14	PRO_1a98096fd39a060c2144684a / 43dcb3c2-23d2-4078-958a-434297ff25bd	2026-10-22T09:46:46.873826+00:00 / 2026-10-22	원문 열기 ↗
가양 노후 임대 재건축	PRO_0e4dea0b47e152f0fe3df9ff / 07aec275-b7c6-4510-ace8-d59a9ebe5f13	2026-10-14T00:09:08.093891+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
강서구 이전부지	PRO_4bdc93d4fcf60d9eabdb1081 / 21f5f4af-b078-4c70-ac07-0c2a919c3161	2026-10-12T15:46:05.002172+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
강서염창(가로주택) 01	PRO_10812cb53671cfc2fe139728 / a693deec-b6bb-49af-8b72-d1a8fdee4c80	2026-10-12T12:26:33.364756+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
고덕강일 3단지	PRO_1fbf5c7629634fa05be7652a / 12a6a59a-a9af-4bd4-aec8-e752fb094afe	2026-10-19T19:43:43.070931+00:00 / 2026-06-22	원문 열기 ↗
구 한국교육개발원	PRO_e12cd2ca5b4a653afccf0d46 / 8b802ad2-5fdd-4b3c-ae39-b1a579edd5f5	2026-10-12T15:46:04.992268+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
금천구청역 유휴부지	PRO_e079e684854844e1d0f492ab / adff1cdc-79e6-470b-969b-845abb1de95b	2026-10-12T15:46:05.061888+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
독산동 산업문화어울림센터	PRO_18141914462204e2be0e5796 / 3db301e0-4d83-4ea9-a02f-b599c8e9cf08	2026-10-20T05:50:31.717898+00:00 / 2026-10-16	원문 열기 ↗
마곡지구 17단지	PRO_c96377d9ec7e60cf32e1ccdb / 6d72dc23-ac80-4c8d-abf0-9482ee7a2192	2026-10-19T19:43:43.090096+00:00 / 2026-06-22	원문 열기 ↗
방화차고지 공공주택 건설사업	PRO_e925e787e29c13e42deafcda / 34f0d870-6a8f-4035-9e63-e45d0e5ea0a5	2026-10-20T05:50:31.665955+00:00 / 2026-10-16	원문 열기 ↗
번동2단지	PRO_73a1d690a79f9c05b5ef0bcb / 85847ec7-6c0d-4d21-b1e2-c17be0f800ee	2026-10-14T00:09:07.833773+00:00 / 2025-10-01	원문 열기 ↗
상계마들	PRO_1f6764b1b6aab482a725c8ab / fe4bff4b-1285-4056-8ea4-3070d86f2949	2026-10-14T00:09:08.040006+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
서울 서리풀	PRO_c7bf4d75062d2edb412facd8 / c798e74a-fee0-44c1-a71f-8180881d99aa	2026-10-12T15:46:04.915512+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
서울공릉 1	PRO_2c8c2fda28fd878a7a9a94bd / c0bef4bb-6091-45b4-99f8-06741ac45443	2026-10-20T09:44:37.103454+00:00 / 2026-09-23	원문 열기 ↗
서울공릉(복합개발) 1	PRO_cd0c470968bd4d8ee81b2651 / edec15d1-6065-49b9-9013-9e24505fd578	2026-10-12T12:26:33.328393+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
서울대방 1	PRO_9e2cfb55c9d254091d3fb30d / d500b434-b9b0-4b24-b807-5062bd326ade	2026-10-20T09:44:37.198257+00:00 / 2026-09-30	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
서울대방(복합개발) 1	PRO_caf8c53bb625d4bd6e627ef6 / 4a46d92b-31f6-42a3-a116-342a5fdf66e3	2026-10-12T12:26:33.243780+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
성대야구장	PRO_47484524b36e9d7b3af3fe27 / 9cb5ee55-1464-42cf-b286-a1fd39d067ce	2026-10-12T15:46:04.971402+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
수방사군부지 1	PRO_e8e64858eea849421f7245dd / b0d7269d-7551-44e8-a94b-cf5a4a167b11	2026-10-20T09:44:38.249591+00:00 / 2026-09-23	원문 열기 ↗
수서 노후 임대 재건축	PRO_5b74fdf3cdf3e46eb1fdf2ba / 7090a26a-58f7-48ff-8da0-6508b4fc4bf1	2026-10-14T00:09:08.105640+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
신림2재정비촉진	PRO_8afa3f6b5386e8b6e5f1eda2 / 8db1ad23-23a5-4ab3-923b-39d37859a815	2026-10-16T14:57:05.719202+00:00 / 2026-05-18	원문 열기 ↗
연남동 공공임대주택	PRO_b8e9b07eb43ee60a807ec231 / 399e00cd-971f-4902-9dc8-7bf986318d03	2026-10-20T13:17:06.892358+00:00 / 2026-10-16	원문 열기 ↗
위례 업무용지	PRO_2d1e1ea17c963204dbdfbe9a / bf1c7f84-038a-4894-bf08-736a9ba83a42	2026-10-12T15:46:04.984587+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
중계1단지	PRO_c0c689ff53de8bba99439a0d / c981667c-6c01-4b79-8fad-9ae31b205b96	2026-10-14T00:09:08.076334+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
중계본동	PRO_f5bf0d92748d113c80d49497 / 95a81c1f-d5d9-42c6-88af-f0a1de9c95dc	2026-10-16T14:57:05.028754+00:00 / 2026-05-18	원문 열기 ↗
창동역 복합개발	PRO_669685be7eed133057ce06c5 / 69433bfa-3b6d-4c88-99aa-42f783e40a08	2026-10-12T15:46:05.053424+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
하계5단지	PRO_03561173f5abd3b28d8db1d9 / 22e81a92-c051-4666-b2d1-ece8737a3d9c	2026-10-14T00:09:08.059777+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
흑석11재정비촉진	PRO_af0e615a920526eee9302fe0 / 8dd9ceab-f10a-4d6a-8ac1-f72ba8b9f743	2026-10-16T14:57:05.217114+00:00 / 2026-05-18	원문 열기 ↗
검단 공공임대 주택건설사업(AA7BL)	PRO_30970726b72b0633c3d177fd / 1191ec77-8119-4b19-a2c6-43eb78545173	2026-10-22T15:53:25.107207+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗
검단 주택건설사업(AA10-1BL)	PRO_f6263baf545293a2283f4ad1 / 88d2e53f-1996-42ea-a831-548baca17912	2026-10-22T15:53:25.142534+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
검암 주택건설사업(B1BL)	PRO_ff1be3ef81c8e493688a802d / 9d54d06d-6ca5-44d7-b991-26ade383dbf5	2026-10-22T15:53:25.171095+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗
검암 주택건설사업(S2BL)	PRO_bcb5f7b7460670e177a71413 / b6b5d4f8-72fe-448d-9e72-e6d7567554dc	2026-10-22T15:53:25.161426+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗
검암 주택건설사업(S3BL)	PRO_45aceae5763836cc763a2fa1 / 73738883-0a62-4f46-aa2d-f6c8b7d4b0ec	2026-10-22T15:53:25.129196+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗
남인천 우체국	PRO_dd462e54ac3a0de7be3ae75b / 2d4d005e-8e72-4e09-a6b9-82de904b44fe	2026-10-12T15:46:05.085416+00:00 / 2026-01-29	원문 열기 ↗
도화 공공임대 주택건설사업(B3BL)	PRO_f08b63fead363ac75686d4bb / e76bf789-5fee-40c3-b564-a9106605da50	2026-10-22T15:53:25.154448+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗
송도 주택건설사업(Rc5-1BL)	PRO_340eec94ce4d031a950cc369 / 50f295b9-cee5-4f15-98fa-aaf97762e9bb	2026-10-22T15:53:25.178410+00:00 / 2026-10-23	원문 열기 ↗
인천가정2 B2	PRO_f6fe760da2c698c308f46373 / d988b505-3718-40bc-b44c-5f2059a02ab9	2026-10-20T16:50:03.202429+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천가정2 B2	PRO_9ac25f1509bc7f37adddafd1 / c1b27eb0-337e-4a3f-9a7e-f35f63010b98	2026-10-13T08:40:49.997956+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천검단 AA-21BL 아파트 건설공사 7공구	PRO_76abe08cb7c430960fb40f03 / c1bf8aa5-6557-4de7-b5d1-39144aa12d3f	2026-10-20T16:50:03.182922+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천검단 AA19	PRO_8ccbf751972faf82dc5b094d / 15971c78-97d8-42e2-b8d2-51b0bd55ae31	2026-10-13T08:40:50.927233+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천검단 AA19	PRO_3cb5f412f922f460f58516ca / d99df1a9-47a0-446b-8152-c4e2f4690078	2026-10-13T08:40:50.912062+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천검단 AA31	PRO_7497b607093c305c8389304f / 468db3eb-0e8a-47e5-9745-c25711d36dc2	2026-10-19T13:15:18.849742+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
인천검암	PRO_bcf874c2e3e4751119d205af / 8700e9e9-5a77-45b4-8df7-8cc278761738	2026-10-12T15:46:05.068629+00:00 / 2025-09-07	원문 열기 ↗
인천계양 A16	PRO_795bc2926b42e5534efe75ef / ff92fb19-e468-416e-bc31-edb5267ed69a	2026-10-19T12:49:32.833466+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
인천계양 A17	PRO_12d91632b8ca640e1505869f / fbe7f727-7e77-4578-9477-80458412a165	2026-10-13T08:40:50.091674+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천계양 A17	PRO_c1f32197fe5a45ab84ea895f / ea401082-76af-472f-8d87-462288522bd7	2026-10-20T16:50:03.225406+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천계양 A18	PRO_bf06ad6b8b22e4c3ed114ae6 / 5bdadb3d-f101-44de-939b-8e0074b5981d	2026-10-19T12:49:32.850925+00:00 / 2025-10-30	원문 열기 ↗
인천계양 A6	PRO_04a4f394cc7df91c10403fd5 / 5ff41785-b6fa-4f92-9226-5630dd4bd780	2026-10-13T08:40:50.073909+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천계양 A9	PRO_421fe0f0243dd68b11f2712c / 65de83e7-fa8b-4c81-a033-09462845e71c	2026-10-13T08:40:50.046848+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천계양 A9	PRO_95b506af61f0ff28ddff817c / 58ad7335-6c76-4b9f-8deb-0ef8eaced753	2026-10-20T16:50:03.258113+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천부평(도시재생뉴딜) A	PRO_0e5b836fdd9670216e60ee53 / 03b30000-0baa-429f-a4ce-b352983d1b8a	2026-10-20T16:50:03.264942+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천부평(도시재생뉴딜) A	PRO_9a256c5d211050be9f0814ff / ba32a84c-8f1a-40f5-91b7-362fe4142781	2026-10-13T08:40:50.957416+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천서구(거북이기지) 1	PRO_85998117430f9302232be12d / d90e843f-2275-4c1f-8355-8890fd246b0d	2026-10-13T08:40:50.969012+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천서구(석남어울림) 1	PRO_1c2a1be12daff06cef52f8c6 / 976faf27-600a-4750-9e07-b7c57c22988a	2026-10-13T08:40:50.944333+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗
인천송림4 1	PRO_b2a3fc2ab9bda6c7ffaa3b0e / 4ad37476-9ecc-463b-b914-bc328408b03a	2026-10-19T10:04:23.299920+00:00 / 2026-10-02	원문 열기 ↗
인천영종 A-24BL 아파트 건설공사 12공구	PRO_3f8c1fea26831aa04fcfdcb7 / 619e2404-570e-4414-8ba1-f258d8492c00	2026-10-20T16:50:03.121977+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천영종 A57	PRO_61dbb3be66c229cf1255da1f / c9441a92-1886-46f4-a6c0-53e34518258c	2026-10-19T13:15:18.876102+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
인천영종 A62	PRO_4f1c664272dc56715a82cb02 / e87abf99-7afa-4a5a-9dfe-dd1b79d30e6e	2026-10-13T08:40:50.112092+00:00 / 2026-01-01	원문 열기 ↗

사업	원천 / 판본	등록일 / 원천 기준일	원문 URL
인천영종 A62	PRO_315b38f36059a51d91060291 / a7ab0b31-eb47-4e2c-8165-0b5b70426e50	2026-10-20T16:50:03.144366+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
인천영종 A63	PRO_035218d2173252a9f4787431 / bfcc846c-02b1-49f5-86b4-439d3dd9f5f1	2026-10-19T13:15:18.897369+00:00 / 2026-05-29	원문 열기 ↗
제물포 도심공공복합	PRO_a0d337124ee67a9f014a4b0f / 1d76d2e0-7b28-4106-816f-9649f0adaebd	2026-10-12T15:46:05.079428+00:00 / 2026-01-29	원문 열기 ↗
조달청)인천계양 A-10BL 아파트 건설공사 4공구	PRO_017fafed01a4f905828cb913 / 5d1b9b62-307c-462f-93b6-be3a3af2e589	2026-10-20T16:50:03.215430+00:00 / 2026-07-01	원문 열기 ↗
청라동 92-29	PRO_3b288213c58c0a4e7ca7f754 / 81f6eb12-111c-4247-aedb-a33ab6557231	2026-10-12T15:46:05.088396+00:00 / 2026-01-29	원문 열기 ↗